

**Годишен доклад за изпълнението  
по целта "Инвестиции за растеж и работни места"**

**ЧАСТ А**

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

ССТ	2014BG16M1OP002
Наименование	Оперативна програма "Околна среда"
Версия	2020.1
Дата на одобрение на доклада от мониторинговия комитет	31.05.2021 г.

Не е валидирано

<b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО .....</b>	<b>1</b>
<b>2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>4</b>
2.1. Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за показателите. .4	
<b>3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (член 50, параграф 2 от регламент (ЕС) № 1303/2013) .....</b>	<b>7</b>
3.1. Преглед на изпълнението.....	7
3.2. Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) ..15	15
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 1 / биi .....	15
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 2 / ба.....	20
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 3 / бd.....	22
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 4 / 5ii .....	26
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 5 / биv .....	30
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 6.....	33
Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 1 .....	36
Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 2 .....	37
Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 3 .....	38
Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма.....	39
Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението .40	40
3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	43
Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма .....	43
Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по комбинация от категории интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд (член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013) .....	44
Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране .....	46
Таблица 9: Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта "Инвестиции за растеж и работни места") .....	47
Таблица 10: Разходи, извършени извън Съюза (ЕСФ) .....	48
<b>4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ .....</b>	<b>49</b>
<b>6 ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>57</b>
<b>7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ.....</b>	<b>65</b>
<b>8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ .....</b>	<b>66</b>
"Фонд на фондовете" .....	66
Финансови инструменти по ПО 1 "Води" ОПОС 2014-2020 г. ....	69
<i>Гаранции</i> .....	72
<i>заеми</i> .....	73
"Фонд на фондовете" .....	76
<b>9. Информация, нямаща задължителен характер, за евентуално включване в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г., която не се изисква за други мини доклади: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ.....</b>	<b>80</b>
<b>10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (член 101, буква з) и член 111, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) .....</b>	<b>82</b>
10.1. Големи проекти.....	82
10.2. Съвместни планове за действие .....	88
<b>11. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>91</b>

11.1.	Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) .....	91
11.2.	Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) .....	91
11.3.	Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013) .....	91
11.4.	Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) .....	92
11.5.	Роля на партньорите в изпълнението на програмата .....	92
<b>12.</b>	<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 .....</b>	<b>93</b>
12.1.	Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки .....	93
12.2.	Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия .....	95
<b>13.</b>	<b>ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (информацията може да бъде включена в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г. (вж. точка 9 по-горе), но е задължително да се включи в доклада за 2017 г.)</b> <b>Вариант: доклад за напредъка .....</b>	<b>96</b>
<b>14.</b>	<b>ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 111, параграф 4, втора алинея, букви а), б), в), г), ж) и з) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) .....</b>	<b>97</b>
14.1.	Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, интегрираните териториални инвестиции, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма .....	97
14.2.	Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете .....	97
14.3.	Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия .....	97
14.4.	По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни .....	99
14.5.	Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно .....	99
14.6.	Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси .....	99
<b>15.</b>	<b>ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (член 21, параграф 2 и член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) .....</b>	<b>100</b>
<b>16.</b>	<b>ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (вариант с доклад за напредъка) .....</b>	<b>101</b>
<b>17.</b>	<b>ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) .....</b>	<b>102</b>
	Документи .....	103
	Последни резултати от валидирането .....	104

## **2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА А) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

### **2.1. Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за показателите**

До края на 2020 г. са сключени/издадени общо **302 бр. договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ** в размер на 1 932 947 604.62 евро или 111 % от бюджета, от които 1 517 195 117.66 евро за Кохезионен фонд (КФ) и 415 752 487 евро за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). През 2020 г. по ОПОС 2014-2020 г. са сключени/издадени 137 бр. договори/заповеди с общ размер на БФП 315 277 595 евро.

До края на м. декември 2020 г. по ОПОС 2014-2020 г. са **изплатени 659 007 250 евро** представляващи 38% от бюджета на програмата, от тях 508 682 921 евро са от КФ (38,4%) и 150 324 329 евро от ЕФРР (36,5%).

**Общо сертифицираните пред Европейската комисия (ЕК) разходи** по ОПОС 2014-2020 г. до края на 2020 г. са в размер на 563 699 367<sup>1</sup> евро, представляващи 32,5% от бюджета на програмата, от които 438 566 553 евро са сертифицирани по КФ и 125 132 814 евро по ЕФРР.

За 2020 г. първоначално беше **идентифициран риск** от загуба по Кохезионния фонд – 37,15 млн. евро, а по Европейския фонд за регионално развитие – 10,40 млн. евро, общо за програмата 47,55 млн. евро. Усилията на УО за минимизиране на риска от загуба на средства по програмата през 2020 г. бяха насочени към ускоряване изпълнението на проектите, приключване на оценката и сключване на договори в кратки срокове. УО насърчава бенефициентите по програмата да подават регулярно искания за плащания, за да могат извършените разходи да бъдат верифицирани и възстановени максимално бързо. В резултат, бяха верифицирани и сертифицирани 16,41 млн. евро над прогнозната сума, а остатък в размер на 31,14 млн. евро беше покрит с прилагане на изключение от правилото за отмяна на бюджетни ангажименти по чл.87от Регламент (ЕС) №1303/2013 г. и през **2020 г. не беше допусната загуба на средства по програмата.**

#### **Изменение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

През 2020 г. ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е изменена веднъж. Предложеното изменение е одобрено от Европейската комисия (ЕК) с Решение № С(2020) 4105 от 16 юни 2020 г. Основните промени са следните:

- На основание чл. 30 (1) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, Управляващият орган (УО) инициира актуализация на финансовото разпределение между приоритетните оси, като същевременно тази промяна се отрази и по отношение на целевите стойности към 2023 г. на индикаторите за резултат и изпълнение по приоритетните оси. Предложената актуализация на целевите стойности на индикаторите се основава на извършен цялостен преглед на данните, заложи в административните договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДФП), както и на наличната информация в обхвата на проектите в процес на оценка към периода на подготовка на изменението. Допълнително е извършен анализ на изпълнението на проектите, като са взети предвид и потенциалните рискове, което също е отразено в остойностяването на целите за 2023 г.;

<sup>1</sup> Сумите представляват верифицираните разходи до края на 2020 г., докато в Таблицы 6 и 7 сумите представляват допустимите разходи, декларирани от бенефициентите до края на 2020 г., независимо от това дали са верифицирани.

– Във връзка с взето решение на национално ниво за преразпределяне на приноса от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез прехвърляне на средства между оперативните програми в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните последици от разпространението на COVID-19 и инвестиционната инициатива на ЕС в отговор на коронавируса, е намален финансовият ресурс в размер на 35 715 271,78 евро (69 853 000 лв.) и пренасочен към оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“ – 10 430 354,38 евро (20 400 000 лв.) по линия на Кохезионния фонд (в изпълнение на РМС № 319/11.05.2020 г., в допълнение на РМС № 256/14.04.2020 г.) и 25 284 917,40 евро (49 453 000 лв.) по линия на Европейския фонд за регионално развитие (в изпълнение на РМС № 256/14.04.2020 г.).

#### **Комитет за наблюдение (КН) на ОПОС 2014-2020 г.**

В периода януари-декември 2020 г. са проведени 4 писмени процедури за неписъствено вземане на решения от членовете на КН на ОПОС 2014-2020 г. По-важните решения, взети от КН на ОПОС, са както следва:

- одобряване на проект на изменение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“;
- одобряване на Годишния доклад за изпълнението на ОПОС 2014-2020 за 2019 г.;
- съгласуване на 3 изменения на ИГРП за 2020 г. и одобряване на ИГРП за 2021 г.;
- одобряване на методологии и критерии за оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне на БФП по програмата.

#### **Изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. (ИГРП) към 31.12.2020 г.**

През 2020 г. са обявени 9 бр. процедури с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 12 430 235 евро (24 311 426,44 лв.), в т.ч. и процедури чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

#### **Финансови инструменти (ФИ)**

По процедура „Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“ е сключено финансово споразумение с „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) на стойност 26 808 253,21 евро (52 431 581,62 лв.). Финансовите инструменти имат за цел постигане на устойчиво управление на отпадъците от бита като се подобряват условията за финансиране на икономическите субекти, осъществяващи дейност в сектора. През отчетния период ФМФИБ извърши проучвания на пазарните дефицити в сектора на отпадъците, в резултат на което през м. ноември 2020 г. беше публикувана покана за прилагане на ФИ - „Инвестиции в сектора на отпадъците“ за предоставяне на директна подкрепа до крайните получатели. До м. май 2021 г. са предоставени две идеи за проекти на УО на ОПОС, които обаче не отговарят на условията за финансиране. Сключеното финансово споразумение между УО на ОПОС и ФМФИБ предоставя законови възможности за неговото прекратяване при недостигане на определена сума на договорените средства до юни 2021 г. Освобождаването на финансирането по ангажиментите ще започне след този срок чрез преразпределяне на икономии по финансови инструменти за проекти в изпълнение. Предвид настоящите темпове на договаряне на средствата по ФИ „Отпадъци“, очакваното освобождаване на средства би намерило своя принос в бъдещите действия на УО на ОПОС по отношение елиминиране на риска от загуба на средства по тази приоритетна ос. В допълнение, анализите на проекта за предварителна оценка за програмен период 2021-2027 г. потвърждават липсата на пазарен интерес по отношение на битовите отпадъци в обхвата на допустимите дейности за периода 2014-2020 г.

До края на 2020 г. от предоставените като първи транш 6 702 063,30 евро (13 107 895,40 лв.) (в размер на 25%) по финансовото споразумение между УО на ОПОС и ФМФИБ няма усвоени средства (не са направени плащания към крайни бенефициенти).

По процедура „**Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти**“, съгласно последното допълнително споразумение, подкрепата е в размер на 136 382 412,20 евро (266 736 721,79 лв.) Сключено е оперативно споразумение между ФМФИБ ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за финансиране на инвестиции във ВиК сектора, съгласно което от страна на Фонда се предоставят публични средства от 115 млн. евро и се мобилизира съфинансиране в минимум същия размер от страна на ЕБВР. Съгласно споразумението ЕБВР предоставя заеми и гаранции. По отношение на заемния прозорец, 9 проекта са преминали първата стъпка на одобрение (преглед на концепцията). ЕБВР е изпратила мандатни писма до всички регионални ВиК оператори с прегледани концепции като 5 регионални ВиК оператори са подписали мандатните писма и за тях е извършена или е в ход задълбочена проверка/обследване. Четири проекта са одобрени през 2020 г. от Съвета на Банката и са подписани заемни споразумения (ВиК ООД Русе, ВиК ЕООД Смолян, ВиК ООД Враца и ВиК ЕООД Стара Загора). За ВиК ЕАД Бургас се правят допълнителни задълбочени проверки/обследвания във връзка с ревизията на “големия проект” и издаденото Решение за одобрение от страна на ЕК. За тези пет ВиК оператора се предвижда със собствен ресурс на ЕБВР да бъде предоставена техническа помощ под формата на разработване на планове за подобряване на финансовото и оперативното представяне.

По гаранционния прозорец ЕБВР първоначално е избрала две финансови институции за съвместно инвестиране чрез конкурентен подбор, а именно Уникредит Булбанк и Райфайзен банк. Впоследствие Уникредит Булбанк е уведомила ЕБВР, че няма интерес от участие в гаранционната схема поради ограничения обем на работата и липсата на опит на търговската банка във водния сектор. ЕБВР приключи последния етап на преговори по Гаранционното споразумение с Райфайзен банк и към август 2020 г. същото е подписано. Междувременно Райфайзен банк извършва вътрешен преглед с цел ускоряване процесите на одобрение. Първоначалните намерения са да се подкрепят три до пет оператора, с по-голяма сигурност за ВиК ООД Варна, ВиК ЕООД Пловдив, ВиК ЕАД Бургас (издадено е мандатно писмо), както и ВиК ООД Силистра и ВиК ЕООД Ямбол. В крайна сметка, единствено ВиК ЕООД Пловдив остава в обхвата на подкрепа, от оператора се очаква представянето на документи към Райфайзен банк, с които да се финализира оценката на проекта от страна на банката и същата да представи индикативна оферта. Продължава обследването от страна на ЕБВР на останалите 4 ВиК оператора, за които към момента няма осигурено финансиране чрез финансов инструмент от ОПОС 2014-2020 г.– за допустимите разходи, които няма да бъдат покрити чрез БФП, а именно ВиК ООД Перник, „ВиК – Добрич” АД, „ВиК – Шумен“ ООД и „ВиК – Сливен” ООД.

Към момента кредитни споразумения са сключени между ВиК операторите и ЕБВР в размер на 20 300 311, 38 евро (39 703 349,00 лв.) от предоставените по първия транш 34 095 603,05 евро (66 684 180,45 лв.) в рамките на финансово споразумение между УО на ОПОС и ФМФИБ

### 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

#### 3.1. Преглед на изпълнението

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
1	Води	<p>По приоритетната ос са обявени общо 16 бр. процедури на стойност 1 320 252 546 евро (138 % от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди са 41 бр. с обща стойност на БФП 1 135 636,271 евро 118 % от бюджета. Към края на отчетния период 31 бр. проекти са в процес на изпълнение, а приключилите са 10 бр. Верифицираните разходи са 292 779 069 евро или 30,8 % от бюджета. Допустимите разходи за одобрените проекти са по-големи от общото финансиране (Таблица 6) поради наддоговаряне на бюджета по оста съгласно Решение № 182/13.03.2020 на Министерския съвет.</p> <p>Основната част от финансираните проекти по оста са насочени към постигане на целите, определени в Директива 91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води и Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Основен резултат е реализацията на мерки за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, също така вследствие от инвестициите в рехабилитация на съществуващата инфраструктура се повишава ефективността на водоснабдителните мрежи и се намаляват загубите на вода. Изпълнението по основните показатели по приоритетната ос към края на 2020 г. е следното: по индикатор С018 „Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване“ са отчетени 99 547 бр. лица. Целевата стойност на индикатора беше актуализирана с одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на ЕК и беше увеличена на 1 800 000 души. Към края на м. декември 2020 г. са договорени проекти с обща целева стойност, възлизаща на 2 142 101 бр. лица. По показател С019 „Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води“ се отчетят 292 542 е.ж., увеличението в сравнение с предходния отчетен период е 143 829 е.ж. и се дължи на постигнатите стойности за проекти: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“- 21 365 е.ж., „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен“- 55 000 е.ж., „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“- 4091 е.ж. (от общо 7 182 е.ж.) и “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград”- 63 373 е.ж. Крайната целева стойност за изпълнение на индикатора е 1 900 000 е.ж. Необходимо е да се отбележи, че с изпълнението на всички проекти се прогнозира допълнителен брой от 2 238 995 е.ж. с достъп до подобро пречистване. Докладваните „Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ“ са общо 10 бр. (Раднево, Банско, Тервел, Враца, Шумен, Видин, Асеновград, Айтос, Приморско и Варна – к.к. „Златни пясъци“). До момента в експлоатация са въведени още и пречиствателните станции на гр. Чирпан, гр. Елхово и гр. Добрич, а през 2021 г. в експлоатация е въведена пречиствателната станция на гр. Ямбол. С изпълнението на проектите, за които са сключени договори за предоставяне на финансиране се планира да бъдат изградени/реконструирани/рехабилитирани общо 28 бр. ПСОВ, при целева стойност от 25 бр. Предвид</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>обстоятелството, че приоритетната ос е насочена основно към изграждане на ВиК инфраструктура, цялостният напредък ще бъде отчетен към периода на завършване на обектите. Изпълнението по индикатор 1.5 „Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи“ е високо – при цел от 18 броя, до края на периода са отчетени 15 бр.</p> <p>Сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да осигурят постигане на целевите стойности на програмата. Очакванията на УО са, че при мобилизация на всички участници в процеса и адекватна организация на дейностите, проектите ще бъдат завършени в периода на допустимост на разходите. Проблемите по оста са свързани с обявяването на обществени поръчки за основните дейности по проектите по-късно от планираното. Във връзка с необходимото време за провеждане на процедурите за обществени поръчки и последващото, в много от случаите, обжалване, срокът за извършване на реалните строителни работи значително се скъсява. Голяма част от обществените поръчки бяха обявени през м. март и началото на април 2020 г., като предвид пандемията от COVID-19, сроковете за подаване на оферти бяха удължени два пъти, което доведе до допълнителни забавяния. Към момента (м. октомври 2021 г.) четиринадесет от петнадесетте ВиК оператора са стартирали тръжни процедури за избор на изпълнител за строителство - общо 14 споразумения за БФП. Това са ВиК ЕАД Бургас – 12 процедури (по две, от които е сключен договор с изпълнител, а четирима изпълнители са избрани ), ВиК ООД Варна - всички 8 са договорени, ВиК ЕООД Видин – 1 договор е подписан и 1 тръжна процедура е в оценка, ВиК ООД Враца – всички 7 договора са подписани, ВиК ООД Кърджали – 6 договора са подписани и 1 изпълнител е избран, но се обжалва, ВиК ООД Перник – 3 договора са подписани и 1 процедура е в оценка, ВиК ЕООД Пловдив - всички 9 договора са подписани , ВиК ООД Русе - всички 6 договора са подписани, ВиК ООД Силистра - всички 6 договора са подписани, ВиК - Сливен ООД – 5 договора са подписани и по 1 процедура е с избран изпълнител, ВиК ЕООД Стара Загора – 8 договора са подписани и една поръчка е с избран изпълнител, ВиК - Шумен ООД – всички 8 договора са подписани, ВиК Ямбол - всички 4 договора са подписани, ВиК ЕООД Смолян всички 5 договора са подписани. Заедно с втория етап на ВиК Бургас се планира да бъдат подписани 112 договора за строителство. До момента са подписани 78 договора, избрани са 6 изпълнители, 3 поръчки не са обявени, а останалите са в процес на оценка. Досега строителните работи са започнали по 20 договора (ВиК Враца-3, ВиК Кърджали-2, ВиК Русе-2, ВиК Силистра-1, ВиК Сливен-4, ВиК Смолян-3, ВиК Стара Загора-1, ВиК Шумен-1 , ВиК Ямбол -3. Два от строителните договори вече са изпълнени - ВиК Русе и ВиК Ямбол.</p> <p>В резултат от усилията на УО за цялостно ускоряване изпълнението на проектите, през 2021 г. се предвижда да приключат и още 8 бр. проекти (общини Варна, Видин, Ямбол, Добрич, Плевен, Елхово и Чирпан, и МРРБ), свързани с изграждането и реконструкцията на ВиК съоръжения и за укрепване на капацитета за управление на ВиК сектора.</p>



ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
2	Отпадъци	<p>По приоритетна ос 2 „Отпадъци“ са обявени общо 9 бр. процедури на стойност 362 825 432 евро. (123 % от бюджета), сключените договори са 115 бр. с обща стойност на БФП 325 611 310 евро (110,5 % от бюджета). Към края на 2020 г. проектите в процес на изпълнение са 112 бр., а приключилите проекти са 3 бр. Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на 64 594 962,50 евро (Таблица 6 и 7) и верифицираните разходи възлизат на 92 206 265 евро или 31,3 % от бюджета. Има разлика между декларираните разходи (Таблица 6) и финансовия индикатор (Таблица 5), която произтича от факта, че Таблица 6 представя разходите, декларирани от бенефициентите, изключвайки сертифицираните авансови плащания по член 131 от Общия регламент, а Таблица 5 представя всички сертифицирани разходи към Европейската комисия. Също така, допустимите разходи за одобрените проекти са по-големи от общото финансиране (Таблица 6) поради наддоговарянето на бюджет по оста, съгласно Решение № 182/13.03.2020 г. на Министерски съвет.</p> <p>За изпълнение на стратегията по приоритетна ос 2, УО инициира процедури, чрез които да се изгради необходимият допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци и за оползотворяване на битови отпадъци, с което да се постигне както целта на програмата (намаление на количеството депонирани битови отпадъци), така и целите и сроковете, произтичащи от европейското и национално законодателство за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, включително и за биоразградими отпадъци и рециклиране. Финансираните към настоящия момент проектни дейности допринасят за постигането на основния индикатор по оста С017 „Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци“, по който към края на периода се отчита напредък от 30 366 т.г. Прогресът в сравнение с предходния период е 13 050 т.г. и се дължи на изпълнението на проекти „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана“ – 6 150 т.г., „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“ - 3 000 т.г. и „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“ – 3 900 т.г. В края на 2020 г. и началото на 2021 г., е приключило физическото изпълнение на дейностите и са въведени в експлоатация инсталациите за рециклиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Петрич, Пловдив, Марица, Пазарджик, Септември и Белово. УО очаква крайната цел да бъде изпълнена при успешно приключване на договорените проекти.</p> <p>Със средства по оста се финансират дейности във връзка с процедурата по нарушение на правото на ЕС по отношение на Решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14 за неизпълнение на задълженията от страна на Република България на член 14, букви а-в от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци. До края на периода на докладване са сключени 48 бр. АДФП за техническа рекултивация на 50 бр. депа.</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>По оста се финансира един голям проект с бенефициент Столична община за „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”. На 11.01.2021 г. е обявена обществената поръчка с предмет „Проектиране, вкл. авторски надзор и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF-гориво, в т.ч. подготовка, закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на необходимото оборудване, съоръжения и обзавеждане, както и надзор върху работата на инсталацията през периода за уведомяване за дефекти“. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 292 201 002 лв. (149 400 00 евро), срокът за подаване на оферти е 28.04.2021 г. и понастоящем се извършва оценка на представените оферти. Предвид заложените срокове за изпълнение на основните дейности по проекта, от страна на бенефициента е необходима максимална мобилизация с оглед приключването на проекта в рамките на периода за допустимост на разходите. След направен анализ на проектните дейности по оста, УО предвижда до края на 2021 г. да бъдат изпълнени над 30 бр. проекти, свързани с рекултивацията на депа и изграждането на сепариращи и компостиращи инсталации.</p>
3	Натура 2000 биоразнообразие и	<p>В рамките на приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ са обявени общо 21 бр. процедури на стойност 74 044 675 евро (107 % от бюджета). Сключените договори/издадени заповеди към края на отчетния период са 68 бр. с обща стойност на БФП 55 818 563,59 евро (80,6 % от бюджета). Проектите в процес на изпълнение са 66 бр., приключилите са 2 бр. Верифицираните разходи възлизат на 9 590 831 евро или 13,8 % от бюджета. Финансовата подкрепа по оста се предоставя по няколко направления: от една страна, обявените процедури са на хоризонтално ниво (тип централизирано), а от друга страна се предоставя ресурс чрез подхода BOMP, по който се подпомагат дейности, свързани с мрежата Натура 2000. Мерките, които се финансират са както с пряк, така и с косвен ефект – консервационни, комуникационни и дейности по подготовка на планови документи. Към края на отчетния период по процедури „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“, „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ и „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ са сключени договори/издадени заповеди за изпълнение на общо 20 проекта, насочени към постигане целевата стойност на показател C023 „Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“. Предвид факта, че изпълняваните операции в защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000 оказват както пряк, така и косвен ефект върху постигане на крайните цели, ще бъде прилагано ръчно отчитане на напредъка по заложените индикатори на ниво приоритетна ос с кумулативен принос на ниво програма. В тази връзка, за отчитане на напредъка по изпълнение на индикаторите по приоритетна ос 3, УО ще прилага диференциран подход, включващ специфичен инструментариум (ГИС приложения), с цел недопускане на повторно докладване на едни и същи площи, подкрепени чрез изпълнението на различни мерки. По процедури „Мерки</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		за подобряване на природозащитното състояние на птици“, „Споделена визия за екологичната мрежа Natura 2000 в България“ и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ към края на периода в изпълнение са общо 40 бр. проекта, чрез които УО планира да бъде постигната целевата стойност по показател 3.4. „Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“. За изпълнението на индикатор 3.5. „Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море“, е предоставено финансиране по проект „Natura 2000 в Черно море“, като общата целева стойност на индикатора изцяло се покрива от целта по проекта (17 броя). Към края на отчетния период по показател 3.6. „Проведени национални информационни кампании“ се отчита 1 бр. от планирани 3 бр. до 2023 г.. Направените разчети от УО по приоритетната ос предвиждат към края на настоящата година (2021 г.) да бъдат изпълнени 5 бр. проекти за подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Natura 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати и 15 бр. проекти за провеждане на информационни кампании по процедурата за споделена визия за екологичната мрежа Natura 2000.
4	Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища	Обявените процедури по приоритетната ос са общо 6 бр. с обща стойност от 84 279 206 евро или 119 % от бюджета. Сключените договори/издадени заповеди са 17 бр. с обща стойност на БФП 67 089 359,34 евро (95,1 % от бюджета). Към края на периода проектите в изпълнение са 14 бр., а приключилите са 3 бр. Верифицираните разходи възлизат на 25 373 437 евро или 36 % от бюджета. През 2020 г. продължи изпълнението на проектите, за които са сключени договори по процедури „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ и „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“. Провеждат се мероприятия, чрез които е намален броят на населението в риск от свлачища чрез финансиране на строителни работи за укрепване. Към края на отчетния период по показател 4.2 „Население в риск от свлачища“ е отчетено намаление от 11 797 лица, което се дължи на следните проекти: „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“ от АПИ – 9 071 бр. лица и „Укрепване на свлачище LOV 19.44327.02 - откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци - ул. Синчец, в гр. Луковит“ от общ. Луковит – 2 726 бр. лица. За постигането на целта по показател 4.1. „Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения“ към 31.12.2020 г. са подписани 5 бр. АДБФП. До м. декември 2020 г. постигнатата стойност за показателя 4.4. „Укрепени свлачища“ е 3,47 ха, договорените проекти са 9 бр. с обща целева стойност 95,01 ха. Изпълнението на тези проекти ще гарантира постигането на общата целева стойност на показателя, която за 2023 г. следва да бъде 80 ха. За индикатор С020 „Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“ се докладват общо 76 648 бр. лица, отчетени по проекти „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ и „Въвеждане на мерки за

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>превенция и управление на риска от наводнения на яз. „Келанджика“. Междувременно за осигуряване на допълняемост и взаимодействие за превенцията и управлението на риска, по процедура „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ се изпълнява проект с целева стойност от 7 000 039 бр. лица и бенефициент ГД ПБЗН в МВР. Проектът ще окаже принос към постигането на показател С020 „Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“ към 2023 г. Изпълнението по индикатор 4.3. „Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения“ към края на отчетния период е 3 бр. (намиращи се в гр. София, гр. Бургас и с. Бошуля (общ. Септември).</p> <p>УО на ОПОС очаква през 2021 г. да приключат 6 бр. проекти за превенция и противодействие на свлачищните процеси и за превенция и управление на риска от наводнения.</p>
5	Подобряване качеството на атмосферния въздух	<p>В рамките на приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ са обявени общо 5 бр. процедури на стойност 314 711 453 евро. (107 % от бюджета). Към края на периода сключените договори/издадените заповеди са 41 бр., с обща стойност на БФП 314 469 486,38 евро (106,6 % от бюджета). Проектите в процес на изпълнение са 28 бр., а приключилите са 13 бр. Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на 19 003 511,95 евро (Таблица 6 и 7) и верифицираните разходи възлизат на 119 403 675 евро. или 40,5 % от бюджета. Има разлика между декларираните разходи (Таблица 6) и финансовия индикатор (Таблица 5), която произтича от факта, че Таблица 6 представя разходите, декларирани от бенефициентите, изключвайки сертифицираните авансови плащания по член 131 от Общия регламент, а Таблица 5 представя всички сертифицирани разходи към Европейската комисия. Също така, допустимите разходи за одобрените проекти са по-големи от общото финансиране (Таблица 6) поради наддоговарянето на бюджет по оста, съгласно Решение № 182/13.03.2020 г. на Министерски съвет.</p> <p>В изпълнение на процедури „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ и „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ към 31.12.2020 г. са сключени договори за изпълнението на 19 проекта. Финансираните дейности са свързани с намаляване на количеството на ФПЧ10 и увеличаване на населението, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво. С предоставяне на приблизително 500 млн. лв. от средствата по оста, ще бъдат доставени нови екологосъобразни превозни средства: 292 бр. ел. автобуси, 60 бр. тролейбуси и 25 бр. трамваи. Общата целева стойност на избраните операции за изпълнение на показател 5.3. „Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx“ към 31.12.2020 г. е 3 087 423 бр. лица при 3 000 000 планирани за постигане към 2023 г. по показател 5.4. „Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx“ са отразени сключените към 31.12.2020 г. 19 бр. договори за изпълняваните проекти, чрез които</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>ще се минимизира замърсяването на въздуха от битовото отопление и транспорта. Що се отнася до процедурата за отопление на домакинствата, продължава външната проверка за качеството на резултатите от първия подготвителен етап; предстои 2 -ри етап - подмяна на отоплителните уреди. Три общини (Димитровград, София и Монтана) са подписали анекси към договорите за безвъзмездна финансова помощ за 2-ри етап, проектът на община Пловдив е преминал успешно оценка в рамките на проверката за качество и допълнителното споразумение е в процес на изготвяне. Единствено общините Димитровград и София са отворили офертите за отоплителни уреди: при община Димитровград: лот 1 е в процес на оценка, по лот 2 тече срокът за подаване на оферти, а при община София: лотовете са 3 (един се обжалва). Останалите 3 общини - Видин, Бургас и Смолян, отразяват коментарите на външния експерт. Предварителните заключения са, че договорите за доставка на отоплителните уреди във времето ще се окажат неадекватни на реалните пазарни условия, които показват тенденция за повишаване цената на уредите. В допълнение, двуетапният подход значително забавя цялостното изпълнение на такива проекти.</p> <p>С оглед на напредналото изпълнение на проектите в изпълнение на процедурата за разработване и актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух, УО прогнозира, че до края на настоящата година да бъдат успешно приключени проектите, изпълнявани от общините Велико Търново, Горна Оряховица, Плевен, Смолян и Столична.</p>
6	Техническа помощ	<p>По приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ са обявени са 2 бр. процедури на стойност 47 536 502 евро (100 % от бюджета). Към края на 2020 г. са издадени общо 20 бр. заповеди с обща стойност на БФП 34 322 613,48 евро или 72,2 % от бюджета. В процес на изпълнение са 10 бр. бюджетни линии, а останалите 10 бр. вече са приключили. Декларираните разходи от бенефициентите възлизат на 23 668 135,60 евро (Таблицы 6 и 7) и вверифицираните разходи възлизат на 23 337 724 евро или 49,1 % от бюджета.</p> <p>Основните резултати от изпълнението на бюджетните линии през 2020 г. са свързани с дейности, насочени към укрепване и надграждане на административния капацитет на бенефициентите. През 2020 г. са проведени два присъствени обучителни семинара на бенефициенти, в които бяха включени 21 експерта, представители на 6 бенефициента на програмата. Проведени са 15 обучения за подобряване капацитета на структурите в рамките на МОСВ за изпълнение на проекти по ОПОС на 14 потенциални бенефициента и на 129 представители на 14 бенефициента. Във връзка с въведеното в страната извънредно положение и последвалата извънредна епидемична обстановка и в изпълнение на заповедите на министъра на здравеопазването, беше взето решение въвеждащите обучения на бенефициенти да се извършват дистанционно. Обучителни материали бяха изпратени на представители на 95 бенефициента на ОПОС. През 2020 г. са проведени обучения и за служителите на УО, свързани с дефинирани тематични области, които обхващат необходимите компетенции за управление и изпълнение на програмата.</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>В изпълнение на бюджетна линия за осигуряване на мерките за информация и комуникация е постигнато 87% ниво на обществена осведоменост за ОПОС. Проведена е образователно-информационната кампания „Зелен буквар“, която е насочена към формиране на екологично съзнание в младите жители на страната. Целият отпечатан тираж на книгата с практически съвети за природосъобразен живот и любопитни факти за природата, бе предаден безвъзмездно на Министерството на образованието и науката с цел бесплатно разпространяване сред началните училища в България. През 2020 г. продължи актуализирането на съдържанието на страницата на ОПОС <a href="http://www.eufunds.bg/bg/opos">www.eufunds.bg/bg/opos</a>, която осигурява максимална публичност и прозрачност на процеса на управление и изпълнение на програмата, нейните резултати и добри практики.</p> <p>Необходимо е да се отбележи, че продължава изпълнението на споразумението с Европейската инвестиционна банка, чрез което се предоставя експертна подкрепа за УО и бенефициентите при изпълнение на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура по ОПОС 2014- 2020 г. в обособените територии на 16 ВиК оператори.</p> <p>През 2020 г. успешно приключи изпълнението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, относно подкрепа за управлението на качеството на атмосферния въздух между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) в рамките, на което беше разработена Национална програма за качество на атмосферния въздух и Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения, фини прахови частици и амоняк в атмосферния въздух. През периода на докладване с изпълнението на приоритетната ос е осъществена необходимата подкрепа за управление на програмата, нейното изпълнение, мониторинг и контрол.</p> <p>За индикатор 6.8 - след приключване на проектите се планира да бъдат извършени 6 оценки. До 2020 г. са извършени четири (4) оценки. За показател 6.9 - по подадените проекти предстои да се извършат общо 8 кампании. До 2020 г. са реализирани пет (5) кампании (2016, 2017, 2018, 2019 и 2020). За показател 6.11 в съответствие с представените проекти са предвидени 43 обучения за бенефициенти. Досега не се отчитат обучения, като се има предвид, че съгласно Алгоритъма за изчисляване на показателите на ОПОС този показател трябва да се отчита при приключване на проекта по бюджетните редове. Целта се изчислява за 8 теми по всеки от 5 -те приоритета, с 3 допълнителни обучения според нуждите.</p>

### 3.2. Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

#### Приоритетни оси, различни от техническа помощ

Приоритетна ос	1 - Води
Инвестиционен приоритет	бii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.

**Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 1 / бii**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	Забележки
F	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	лица		1 800 000,00			99 547			
S	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	лица		1 800 000,00			2 142 101			Одобрена стойност показва какво ще бъде постигнато, след изпълнението на проектите и се основава на подадените проектни предложения. При определяне на целта на съответния индикатор под приоритетната ос, се счита, че някои проекти с принос към този показател може да не постигнат напълно зададената целева стойност. Тъй като по териториално разположение някои агломерации попадат в обхвата както на проекти с бенефициенти-общини, така и на проекти с бенефициенти-ВиК Оператори, за индикаторите по отношение на еквивалент жители/жители на същите се прилага ръчно отчитане. Съобразява се избягване на припокривания на ниво програма между отделните процедури и за да се гарантира липсата на двойно отчитане по отношение на елементите свързаност/пречистване (канал), както и по отношение на свързаност (водопровод), се отчита по-голямата стойност на съответния индикатор от двата проекта.
F	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	еквивалент жители		1 900 000,00			292 542			
S	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	еквивалент жители		1 900 000,00			2 238 995			Одобрена стойност показва какво ще бъде постигнато, след изпълнението на проектите и се основава на подадените проектни предложения. При определяне на целта на съответния индикатор под приоритетната ос, се счита, че някои проекти с принос към този показател може да не постигнат напълно зададената целева стойност. Тъй като по териториално разположение някои агломерации попадат в обхвата както на проекти с бенефициенти-общини, така и на проекти с бенефициенти-ВиК Оператори, за индикаторите по

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	Забележки
											отношение на еквивалент жители/жители на същите се прилага ръчно отчитане. Съобразява се избягване на припокривания на ниво програма между отделните процедури и за да се гарантира липсата на двойно отчитане по отношение на елементите свързаност/пречистване (канал), както и по отношение на свързаност (водопровод), се отчита по-голямата стойност на съответния индикатор от двата проекта. По-малкият брой екв.ж./ж. по единия проект се приема за включен в броя екв.ж./ж. по другия проект, тъй като се касае за едни и същи допустими дейности на територията на едни и същи населени места, въпреки че реалните интервенции са с различен териториален обхват
F	1.4	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ	Брой		25,00			10			
S	1.4	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ	Брой		25,00			28			Индикатор 1.4: Одобрената стойност показва какво ще бъде постигнато, след изпълнението на проектите и се основава на подадените проектни предложения. При определяне на целта на съответния индикатор под приоритетната ос, се счита, че някои проекти с принос към този показател може да не постигнат напълно зададената целева стойност. Избягването на двойно отчитане на агломерации, които попадат в обхвата както на проект на ВиК дружество, така и на общински проект по ПО1, допринася за разликата между одобрената и целевата стойност.
F	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой		18,00			15			
S	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой		18,00			24			Одобрената стойност показва какво ще бъде постигнато, след изпълнението на проектите и се основава на подадените проектни предложения. При определяне на целта на съответния индикатор под приоритетната ос, се счита, че някои проекти с принос към този показател може да не постигнат напълно зададената целева стойност.  Целевата стойност на Индикатор 1.5 отразява проектите, планирани да бъдат подкрепени по приоритетната ос, както и проекти, които се подкрепят допълнително, напр. „Оценка на околната среда и подходяща подготовка за оценка за приемане на планове за управление на речните басейни 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и съответните им програми от мерки“. Индикатор 1.5 се отчита по всички проекти, за които е приложим, и по тази причина стойността му, на база одобрените проекти, надвишава целевата стойност.  Стойността се отчита от следните проекти:  • Изготвяне на екологични оценки и оценки за



(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	Забележки
											съвместимост за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки към тях- 5 бр.; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК-10 бр.;</li> <li>• Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите - 1 бр.</li> </ul> Целевата стойност (8 бр.) е включена в индивидуалния индикатор за процедура „Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г.“ е 8 бр. По този начин ще бъде направен допълнителен принос за постигането на индикатора.

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени
F	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	95 720,00			95 720,00			0,00		
S	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	1 770 744,00			253 746,00			238 113,00		
F	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	148 713,00			140 634,00			16 317,00		
S	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	1 873 124,00			1 343 295,00			795 324,00		
F	1.4	Изградени/реhabилитирани/реконструирани ПСОВ	6,00			4,00			1,00		
S	1.4	Изградени/реhabилитирани/реконструирани ПСОВ	24,00			17,00			15,00		
F	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	15,00			14,00			8,00		
S	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	24,00			24,00			15,00		

(1)	ID	Показател	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	0,00			0,00			0,00		
S	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	225 015,00			0,00			0,00		
F	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	0,00			0,00			0,00		
S	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	562 863,00			0,00			0,00		
F	1.4	Изградени/реhabилитирани/реконструирани ПСОВ	0,00			0,00			0,00		
S	1.4	Изградени/реhabилитирани/реконструирани ПСОВ	10,00			0,00			0,00		
F	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	0,00			0,00			0,00		
S	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	15,00			0,00			0,00		

Приоритетна ос	1 - Води
Инвестиционен приоритет	бii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.
Специфична цел	1 - Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2020 Общо	2020 Качествена	Забележки
1.1	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство	Екв.ж		0,00	2013	1 900 000,00	121 803		

ID	Показател	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена
1.1	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство	196 271,00		196 271,00		0,00		0,00	

ID	Показател	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
1.1	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство	0,00		0,00	

Приоритетна ос	1 - Води
Инвестиционен приоритет	бii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.
Специфична цел	2 - Подобряване оценката на състоянието на водите

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2020 Общо	2020 Качествена	Забележки
1.2	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние	Брой		90,00	2013	140,00	90	90	Отчетена е базовата стойност.
1.3	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние	Брой		153,00	2013	173,00	153	153	През 2021 г. предстои да бъде отчетена реално постигнатата стойност по индикатора в резултат от изпълнения проект „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда“.

ID	Показател	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена
1.2	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние	90,00			90,00	0,00		0,00	
1.3	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние	153,00			153,00	0,00		0,00	

ID	Показател	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
1.2	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние	0,00		0,00	
1.3	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние	0,00		0,00	

Приоритетна ос	2 - Отпадъци
Инвестиционен приоритет	6а - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания

**Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 2 / 6а**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	Забележки
F	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	тона/година	По-слабо развити региони	240 000,00			30 366			
S	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	тона/година	По-слабо развити региони	240 000,00			230 694,94			
F	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	По-слабо развити региони	180 000,00			0			
S	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	По-слабо развити региони	180 000,00			180 000			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени
F	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	17 316,00			17 316,00			0,00		
S	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	222 224,94			189 075,94			17 336,00		
F	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	0,00			0,00			0,00		
S	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	180 000,00			180 000,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	0,00			0,00			0,00		
F	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	0,00			0,00			0,00		
S	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	0,00			0,00			0,00		

Приоритетна ос	2 - Отпадъци
Инвестиционен приоритет	6а - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания
Специфична цел	1 - Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2020 Общо	2020 Качествена	Забележки
2.1.	Намалено количество на депонираните битови отпадъци	тонове	По-слабо развити региони	0,00	2012	650 000,00	0		
2.4	Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело C-145/14.	брой	По-слабо развити региони	0,00	2019	57,00	0		Към края на м. декември 2020 г. са сключени 48 бр. АДБФП за техническа рекултивация на 50 бр. депа.

ID	Показател	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена
2.1.	Намалено количество на депонираните битови отпадъци								
2.4	Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело C-145/14.								

ID	Показател	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
2.1.	Намалено количество на депонираните битови отпадъци				
2.4	Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело C-145/14.				

Приоритетна ос	3 - Натура 2000 и биоразнообразие
Инвестиционен приоритет	6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури

**Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 3 / 6d**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	Забележки
F	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	1 565 668,00			0			
S	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	1 565 668,00			248432,27			Посочена е отчетената стойност за 2019 г. Предвид факта, че изпълняваните операции по ПО 3 в защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000, оказват както пряк, така и с косвен ефект върху постигане на крайните цели, ще бъде прилагано ръчно отчитане на напредъка по заложените индикатори на ниво приоритетна ос с кумулативен принос на ниво програма . В тази връзка за отчитане на напредъка по изпълнение на индикаторите по тази ос, УО ще прилага диференциран подход, включващ специфичен инструментариум (ГИС приложения) с цел недопускане на повторно отчитане на едни и същи площи, подкрепени чрез изпълнението на различни мерки.
F	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	2 878 749,00			0			
S	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	2 878 749,00			0			Предвид факта, че изпълняваните операции по ПО 3 в защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000, оказват както пряк, така и с косвен ефект върху постигане на крайните цели, ще бъде прилагано ръчно отчитане на напредъка по заложените индикатори на ниво приоритетна ос с кумулативен принос на ниво програма . В тази връзка за отчитане на напредъка по изпълнение на индикаторите по тази ос, УО ще прилага диференциран подход, включващ специфичен инструментариум (ГИС приложения) с цел недопускане на повторно отчитане на едни и същи площи, подкрепени чрез изпълнението на различни мерки.
F	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	брой	По-слабо развити региони	17,00			0			
S	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	брой	По-слабо развити региони	17,00			17			
F	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	По-слабо развити региони	3,00			1			

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	Забележки
S	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	По-слабо развити региони	3,00			3			
F	3.7	Площ от територията на мрежата Natura 2000 с изградена управленска структура	хектари	По-слабо развити региони	4 104 320,00			0			
S	3.7	Площ от територията на мрежата Natura 2000 с изградена управленска структура	хектари	По-слабо развити региони	4 104 320,00			0			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени
F	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
S	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	248 432,27			247 723,96			247 723,96		
F	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
S	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
F	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	0,00			0,00			0,00		
S	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	17,00			17,00			17,00		
F	3.6	Проведени национални информационни кампании	1,00			1,00			0,00		
S	3.6	Проведени национални информационни кампании	3,00			3,00			3,00		
F	3.7	Площ от територията на мрежата Natura 2000 с изградена управленска структура	0,00			0,00			0,00		
S	3.7	Площ от територията на мрежата Natura 2000 с изградена управленска структура	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
S	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
F	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
S	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
F	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	0,00			0,00			0,00		
S	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	0,00			0,00			0,00		
F	3.6	Проведени национални информационни кампании	0,00			0,00			0,00		
S	3.6	Проведени национални информационни кампании	0,00			0,00			0,00		
F	3.7	Площ от територията на мрежата Natura 2000 с изградена управленска структура	0,00			0,00			0,00		
S	3.7	Площ от територията на мрежата Natura 2000 с изградена управленска структура	0,00			0,00			0,00		

Не е валидирано



Приоритетна ос	3 - Натура 2000 и биоразнообразие
Инвестиционен приоритет	6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури
Специфична цел	1 - Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2020 Общо	2020 Качествена	Забележки
3.1	Видове с подобро природозащитно състояние	%	По-слабо развити региони	48,36% от видовете са в благоприятно състояние към 2013 г.	2013	49,18 % с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г.	48,36%	48,36%	Отчетена базовата стойност.
3.2	Видове птици с подобро състояние	%	По-слабо развити региони	82,50% от птиците са в благоприятно състояние към 2013 г.	2013	83,33% от птиците са с подобро или запазено сигурно състояние към 2020 г.	82,50%	82,50 %	Отчетена базовата стойност.
3.3	Местообитания с подобро природозащитно състояние	%	По-слабо развити региони	5,56% от местообитанията са в благоприятно състояние към 2013 г.	2013	7,78% с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г.	5,56%	5,56%	Отчетена базовата стойност.

ID	Показател	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена
3.1	Видове с подобро природозащитно състояние		48,36%		48,36%		0		0
3.2	Видове птици с подобро състояние		82,50%		82,50%		0		0
3.3	Местообитания с подобро природозащитно състояние		5,56%		5,56%		0		0

ID	Показател	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
3.1	Видове с подобро природозащитно състояние		0		0
3.2	Видове птици с подобро състояние		0		0
3.3	Местообитания с подобро природозащитно състояние		0		0

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
Инвестиционен приоритет	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия

**Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 4 / 5ii**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	Забележки
F	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	лица		2 750 000,00			76 648			
S	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	лица		2 750 000,00			1 456 327			През м.ноември 2020 г. е извършена промяна в сключения АДБФП с общ. Свиленград за изпълнението на проект „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз. „Келанджика“ с цел коректно отразяване целевата стойност на индикатор CO20 като същата е изменена от 1518 бр. лица на 306 бр. лица. Във връзка с това общата целева стойност на избраните операции за индикатор CO20 за 2020 г. (1 456 327) е по-малка от докладваната стойност за 2019 г.(1 457 539).
F	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	брой		6,00			3			
S	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	брой		6,00			6			
F	4.4	Укрепени свлачища	хектара		80,00			3,47			
S	4.4	Укрепени свлачища	хектара		80,00			95,01			Одобрената стойност показва какво ще бъде постигнато, след изпълнението на проектите и се основава на подадените проектни предложения. При определяне на целта на съответния индикатор под приоритетната ос, се счита, че някои проекти с принос към този показател може да не постигнат напълно зададената целева стойност.  Разликата между целевата стойност (80 ха) и стойността на база одобрени проекти (95,01 ха) е резултат от факта, че първоначалната площ на едно от целевите свлачища се е увеличила по време на подготовката на проекта. Свлачищата са динамични събития, свързани с движението на земята, и техните параметри варират във времето. Подаденият проект представя новата площ (ха), която води до промяна на одобрената за финансиране стойност по индикатора.

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(I)	ID	Показател	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени
F	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	55 783,00			15 051,00			0,00		
S	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	1 457 539,00			1 391 114,00			1 391 114,00		
F	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	2,00			0,00			0,00		
S	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	6,00			6,00			6,00		
F	4.4	Укрепени свлачища	3,47			3,47			0,00		
S	4.4	Укрепени свлачища	30,40			11,00			0,00		

(I)	ID	Показател	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	0,00			0,00			0,00		
S	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	1 391 114,00			0,00			0,00		
F	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	0,00			0,00			0,00		
S	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	6,00			0,00			0,00		
F	4.4	Укрепени свлачища	0,00			0,00			0,00		
S	4.4	Укрепени свлачища	0,00			0,00			0,00		

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
Инвестиционен приоритет	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия
Специфична цел	1 - Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2020 Общо	2020 Качествена	Забележки
4.1	Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения	Брой		116,00	2013	26,00	115		

ID	Показател	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена
4.1	Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения	116,00		116,00		0,00		0,00	

ID	Показател	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
4.1	Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения	0,00		0,00	

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
Инвестиционен приоритет	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия
Специфична цел	2 - Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2020 Общо	2020 Качествена	Забележки
4.2	Население в риск от свлачища	Лица		520 000,00	2012	300 000,00		508 203	

ID	Показател	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена
4.2	Население в риск от свлачища	510 211,00		520 000,00		0,00		0,00	

ID	Показател	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
4.2	Население в риск от свлачища	0,00		0,00	

Приоритетна ос	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух
Инвестиционен приоритет	6iv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване

**Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 5 / 6iv**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	Забележки
F	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	Лица		3 000 000,00			0			
S	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	Лица		3 000 000,00			3 087 423			<p>Одобрената стойност показва какво ще бъде постигнато, след изпълнението на проектите и се основава на подадените проектни предложения. При определяне на целта на съответния индикатор под приоритетната ос, се счита, че някои проекти с принос към този показател може да не постигнат напълно зададената целева стойност.</p> <p>Разликата между целевата стойност (3 000 000 души) и стойността, съгласно одобрените проекти (3 087 423 души) се дължи на факта, че има известна промяна в броя на населението в някои от общините-бенефициенти, в резултат главно на демографски процеси.</p> <p>За постигане на целевата стойност бяха сключени АДБФП за изпълнението на 19 проекта.</p> <p>За да се избегне двойното отчитане, целевите стойности на проектите, изпълнявани от общините Бургас (2 бр.) и Столична (4 бр.), са отчетени по веднъж, като е взета по-високата стойност, както следва: 1 341 938 бр. лица за Столична община и 207 988 бр. лица за Бургас.</p>
F	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой		19,00			0			
S	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой		19,00			19			До края на 2020 г са сключени 19 бр. АДБФП за изпълнение на проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx с общините Столична, Монтана, Бургас, Смолян, Димитровград, Пловдив, Видин, Враца, Стара Загора, Плевен, Варна, Хасково, Сливен и Русе и Перник.

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени
F	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
S	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	3 016 535,00			0,00			0,00		
F	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
S	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	18,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
S	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
F	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
S	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		

Не е валидирано

Приоритетна ос	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух
Инвестиционен приоритет	бiv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване
Специфична цел	1 - Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10 /NOx

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2020 Общо	2020 Качествена	Забележки
5.1	Количество на ФПЧ10	тона/година		7 347.71	2011	7 001.15	7347,71	7 347,71	Отчетена е базовата стойност.

ID	Показател	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена
5.1	Количество на ФПЧ10		7347,71		7347,71		0		0

ID	Показател	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
5.1	Количество на ФПЧ10		0		0



## Приоритетни оси за техническа помощ

**Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 6**

Приоритетна ос		6 - Техническа помощ									
(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	Забележки
F	6.10	Обучени служители на бенефициентите	Брой		1 400,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.10	Обучени служители на бенефициентите	Брой		1 400,00			590			
F	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	Брой		40,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	Брой		40,00			43			Одобрената стойност показва какво ще бъде постигнато, след изпълнението на проектите и се основава на подадените проектни предложения. При определяне на целта на съответния индикатор под приоритетната ос, се счита, че някои проекти с принос към този показател може да не постигнат напълно зададената целева стойност.  За индикатор 6.11 - в съответствие с представените проекти са предвидени 43 обучения за бенефициенти. Досега не се отчетат обучения, като се има предвид, че съгласно Алгоритъма за изчисляване на показателите на ОПОС, този показател трябва да се отчита при приключване на проекта по бюджетните редове. Целта се изчислява за 8 теми по всеки от 5-те приоритета с 3 допълнителни обучения според нуждите. Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ".
F	6.5	Обучени служители на УО	Брой		123,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.5	Обучени служители на УО	Брой		123,00			123			Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ".
F	6.6	Обучения за служители на УО	Брой		24,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.6	Обучения за служители на УО	Брой		24,00			24			Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ".

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2020 Общо	2020 Мъже	2020 Жени	Забележки
F	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	Брой		123,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	Брой		123,00			123			Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ".
F	6.8	Извършени оценки по програмата	Брой		5,00			4			
S	6.8	Извършени оценки по програмата	Брой		5,00			6			Одобрената стойност показва какво ще бъде постигнато, след изпълнението на проектите и се основава на подадените проектни предложения. При определяне на целта на съответния индикатор под приоритетната ос, се счита, че някои проекти с принос към този показател може да не постигнат напълно зададената целева стойност. За показател 6.8 - след изпълнението на подадените проекти, се планира да се извършат 6 оценки. До 2020 г. са завършени четири (4) от тях.
F	6.9	Информационни кампании	Брой		7,00			5			Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по Приоритетна ос 6 "Техническа помощ".
S	6.9	Информационни кампании	Брой		7,00			8			Одобрената стойност показва какво ще бъде постигнато, след изпълнението на проектите и се основава на подадените проектни предложения. При определяне на целта на съответния индикатор под приоритетната ос, се счита, че някои проекти с принос към този показател може да не постигнат напълно зададената целева стойност. За показател 6.9 - по подадените проекти предстои да се изпълнят общо 8 кампании. До 2020 г. са реализирани пет (5) кампании (2016, 2017, 2018, 2019 и 2020).

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени
F	6.10	Обучени служители на бенефициентите	0,00			0,00			0,00		
S	6.10	Обучени служители на бенефициентите	590,00			590,00			240,00		
F	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	0,00			0,00			0,00		
S	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	40,00			40,00			23,00		
F	6.5	Обучени служители на УО	0,00			0,00			0,00		
S	6.5	Обучени служители на УО	123,00			123,00			123,00		
F	6.6	Обучения за служители на УО	0,00			0,00			0,00		
S	6.6	Обучения за служители на УО	24,00			24,00			4,00		
F	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	0,00			0,00			0,00		
S	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	121,00			123,00			123,00		
F	6.8	Извършени оценки по програмата	0,00			0,00			0,00		
S	6.8	Извършени оценки по програмата	5,00			5,00			1,00		
F	6.9	Информационни кампании	4,00			3,00			1,00		
S	6.9	Информационни кампании	5,00			3,00			3,00		

(I)	ID	Показател	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	6.10	Обучени служители на бенефициентите	0,00			0,00			0,00		
S	6.10	Обучени служители на бенефициентите	240,00			0,00			0,00		
F	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	0,00			0,00			0,00		
S	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	23,00			0,00			0,00		
F	6.5	Обучени служители на УО	0,00			0,00			0,00		
S	6.5	Обучени служители на УО	123,00			0,00			0,00		
F	6.6	Обучения за служители на УО	0,00			0,00			0,00		
S	6.6	Обучения за служители на УО	4,00			0,00			0,00		
F	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	0,00			120,00			0,00		
S	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	123,00			123,00			0,00		
F	6.8	Извършени оценки по програмата	0,00			0,00			0,00		
S	6.8	Извършени оценки по програмата	1,00			0,00			0,00		
F	6.9	Информационни кампании	0,00			1,00			0,00		
S	6.9	Информационни кампании	1,00			1,00			0,00		

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
Специфична цел	1 - Укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС.

**Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 1**

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2020 Общо	2020 Качествена	Забележки
6.1	Средно време за одобряване на проектно предложение	Брой дни		155,00	2013	90,00	46	46	Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.
6.2	Средно време за верификация на искане за средства	Брой дни		90,00	2013	85,00	53	53	Средното време за верификация на искане за средства обхваща процесите по издаване на становище за осъществен последващ контрол, извършване на техническа и финансова верификация и плащане на одобрените средства. Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.

ID	Показател	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена
6.1	Средно време за одобряване на проектно предложение	58,00		58,00		0,00		61,00	
6.2	Средно време за верификация на искане за средства	46,00		45,00		0,00		10,00	

ID	Показател	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
6.1	Средно време за одобряване на проектно предложение	90,00		0,00	
6.2	Средно време за верификация на искане за средства	0,00		0,00	

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
Специфична цел	2 - Повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани цели групи.

**Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 2**

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2020 Общо	2020 Качествена	Забележки
6.3	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС	%		40,00	2014	60,00	87	87	Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения в Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ на база ежегодно провеждани социологически проучвания за изследване на нивото на обществена осведоменост на ОПОС.

ID	Показател	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена
6.3	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС	76,00		57,00		0,00		45,70	

ID	Показател	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
6.3	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС	41,00		0,00	

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
Специфична цел	3 - Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПОС за успешно реализиране на проекти по програмата.

**Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 3**

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2020 Общо	2020 Качествена	Забележки
6.4	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведениобучения	%		35,00	2013	60,00	89	89	Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.

ID	Показател	2019 Общо	2019 Качествена	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена
6.4	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведениобучения	97,00		49,00		0,00		48,92	

ID	Показател	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
6.4	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведениобучения	0,00		0,00	

**Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма**

Показател	Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа на ОП
-----------	--

Не е валидирано

**Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението**

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2020 Общо, кумулативно	2020 Мъже, кумулативно	2020 Жени, кумулативно	2020 Общо за годината	2020 Общо за годината, мъже	2020 Общо за годината, жени
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		99547					
1	O	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)		292 542					
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		293 787 220					
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програми/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		15					
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	30366					
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	92 204 129					
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1					
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0					
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Hectares	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0					
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	9 591 234					
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1					
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0					
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1					
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		76 648					
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		25 373 826					
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)		3,47					
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		119 405 507					
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		19					
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		0					

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2019 Общо, кумулативно	2018 Общо, кумулативно	2017 Общо, кумулативно	Забележки
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		95 720,00	95 720,00	0,00	
1	O	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)		148 713,00	140 634,00	16 317,00	
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		223 083 066,00	165 208 617,00	47 228 821,43	
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програми/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		15,00	14,00	8,00	
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	17 316,00	17 316,00	0,00	
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	57 664 458,00	45 341 508,00	6 702 063,30	
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1,00	1,00	0,00	
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00	0,00	0,00	
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Hectares	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00	0,00	0,00	
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	4 611 553,00	970 005,00	260 565,19	
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1,00	1,00	0,00	



Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2019 Общо, кумулативно	2018 Общо, кумулативно	2017 Общо, кумулативно	Забележки
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00	0,00	0,00	
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1,00	1,00	0,00	
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		55 783,00	15 051,00	0,00	
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		14 988 264,00	10 195 940,00	10 686,16	
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)		3,47	3,47	0,00	
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		97 370 073,00	749 137,00	315 175,95	
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		18,00	3,00	0,00	
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		0,00	0,00	0,00	

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2016 Общо, кумулативно	2015 Общо, кумулативно	2014 Общо, кумулативно
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)				
1	O	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)				
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)				
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програми/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)				
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони			
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони			
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони			
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони			
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Hectares	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони			
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони			
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони			
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони			
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони			
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)				
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)				
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)				
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)				
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)				
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)				

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	Етапна цел за 2018 г. – общо	Етапна цел за 2018 г. – мъже	Етапна цел за 2018 г. – жени	Крайна цел (2023 г.) – общо	Крайна цел (2023 г.) – мъже	Крайна цел (2023 г.) – жени
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		89 000			1 800 000,00		
1	O	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)		100 000			1 900 000,00		
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		169 764 705,88			957 687 451,00		
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програми/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		10			18,00		
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	20 000			240 000,00		
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	20 144 907,00			294 604 764,00		
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1			1,00		

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	Етапна цел за 2018 г. – общо	Етапна цел за 2018 г. – мъже	Етапна цел за 2018 г. – жени	Крайна цел (2023 г.) – общо	Крайна цел (2023 г.) – мъже	Крайна цел (2023 г.) – жени
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски регионално (ЕФРР) фонд за развитие	По-слабо развити региони	0			180 000,00		
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Hectares	Европейски регионално (ЕФРР) фонд за развитие	По-слабо развити региони	247 723,962			1 565 668,00		
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски регионално (ЕФРР) фонд за развитие	По-слабо развити региони	7 097 300,00			69 284 709,00		
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски регионално (ЕФРР) фонд за развитие	По-слабо развити региони	1			1,00		
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски регионално (ЕФРР) фонд за развитие	По-слабо развити региони	0			2 878 749,00		
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски регионално (ЕФРР) фонд за развитие	По-слабо развити региони	1			3,00		
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		1 300 000			2 750 000,00		
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		4 500 000			70 544 356,00		
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)		2			80,00		
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		743 151			295 008 291,00		
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		2			19,00		
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		0			19,00		

### 3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

**Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма**

(съгласно посоченото в таблица 1 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията [образец за предаване на финансови данни])

Приоритетна ос	Фонд	Категория региони	Основа за изчисляване	Общо за фонда	Процент на съфинансиране	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с избраните операции	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган.	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с допустимите разходи, декларирани от бенефициерите	Брой на избраните операции
1	Кохезионен фонд (КФ)		Публични	957 687 451,00	85,00%	1 264 682 182,28	132,06%	1 135 636 271,94	342 630 370,50	35,78%	41
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	294 604 764,00	85,00%	406 999 375,43	138,15%	325 611 309,89	64 594 962,50	21,93%	115
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	69 284 709,00	85,00%	55 818 563,59	80,56%	55 818 563,59	11 644 855,80	16,81%	68
4	Кохезионен фонд (КФ)		Публични	70 544 356,00	85,00%	67 089 359,34	95,10%	67 089 359,34	26 730 385,66	37,89%	17
5	Кохезионен фонд (КФ)		Публични	295 008 291,00	85,00%	315 903 665,83	107,08%	314 469 486,38	19 003 511,95	6,44%	41
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	47 536 503,00	85,00%	34 322 613,48	72,20%	34 322 613,48	23 668 135,60	49,79%	20
<b>Общо</b>	<b>Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)</b>	<b>По-слабо развити региони</b>		<b>411 425 976,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>497 140 552,50</b>	<b>120,83%</b>	<b>415 752 486,96</b>	<b>99 907 953,90</b>	<b>24,28%</b>	<b>203</b>
<b>Общо</b>	<b>Кохезионен фонд (КФ)</b>			<b>1 323 240 098,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>1 647 675 207,45</b>	<b>124,52%</b>	<b>1 517 195 117,66</b>	<b>388 364 268,11</b>	<b>29,35%</b>	<b>99</b>
<b>Общ брой</b>				<b>1 734 666 074,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>2 144 815 759,95</b>	<b>123,64%</b>	<b>1 932 947 604,62</b>	<b>488 272 222,01</b>	<b>28,15%</b>	<b>302</b>

**Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по комбинация от категории интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд (член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)**

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	Кохезионен фонд (КФ)		020	01	07	07	06		11	BG	504 663 120,86	441 028 669,52	67 427 930,24	27
1	Кохезионен фонд (КФ)		021	01	07	07	06		11	BG	35 346 020,93	35 346 020,93	16 232 437,48	6
1	Кохезионен фонд (КФ)		022	01	07	07	06		11	BG	567 223 836,02	503 992 885,82	214 146 628,81	34
1	Кохезионен фонд (КФ)		022	04	07	07	06		11	BG	119 631 858,82	119 631 858,82	28 912 198,07	1
1	Кохезионен фонд (КФ)		022	05	07	07	06		11	BG	16 748 461,45	16 748 461,45	7 228 049,52	1
1	Кохезионен фонд (КФ)		023	01	07	07	06		22	BG	21 068 884,20	18 888 375,40	8 683 126,38	8
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	017	01	07	07	06		11	BG	121 407 792,51	109 402 718,69	50 527 963,02	62
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	017	05	07	07	06		11	BG	26 807 842,00	26 807 842,00	6 701 960,50	1
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	018	01	07	07	06		11	BG	157 538 011,21	90 820 663,47	457 090,98	1
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	023	01	07	07	06		22	BG	101 245 729,71	98 580 085,73	6 907 948,00	51
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	085	01	07	07	06		22	BG	9 265 842,12	9 265 842,12	1 221 408,22	1
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	086	01	07	06	06		22	BG	3 578 952,77	3 578 952,77	0,00	4
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	086	01	07	07	06		22	BG	42 973 768,70	42 973 768,70	10 423 447,58	63
4	Кохезионен фонд (КФ)		087	01	07	07	05		22	BG	67 089 359,34	67 089 359,34	26 730 385,66	17
5	Кохезионен фонд (КФ)		083	01	07	07	06		22	BG	315 903 665,83	314 469 486,38	19 003 511,95	41
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	121	01	07	07			24	BG	26 707 664,18	26 707 664,18	19 080 913,63	12

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията							Финансови данни				
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	122	01	07	07			24	BG	5 307 565,08	5 307 565,08	2 778 607,05	5
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	123	01	07	07			24	BG	2 307 384,22	2 307 384,22	1 808 614,92	3

Не е валидирано

**Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране**

1	2	3	4	5	6
Използване на кръстосано финансиране	Приоритетна ос	Размерът на подкрепата от ЕС, която се предвижда да бъде използвана за кръстосано финансиране въз основа на избраните операции (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (3/подпомагане от ЕС по приоритетната ос*100)	Размерът на подкрепата от ЕС, използвана в рамките на кръстосаното финансиране въз основа на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (5/подпомагане от ЕС по приоритетната ос*100)

Не е валидирано

**Таблица 9: Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта "Инвестиции за растеж и работни места")**

1	2	3	4	5
Приоритетна ос	Размерът на подкрепата от ЕС, предвидена да бъде използвана за операции извън програмния район, въз основа на избраните операции (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата (в %) (2/подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата*100)	Размерът на подкрепата от ЕС при операции извън програмния район въз основа на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата (в %) (4/подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата*100)

Не е валидирано

**Таблица 10: Разходи, извършени извън Съюза (ЕСФ)**

Размерът на разходите, които се предвижда да бъдат направени извън Съюза по тематични цели 8 и 10 въз основа на избраните операции (в евро)	Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (1/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда*100)	Допустимите разходи, направени извън Съюза, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)	Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (3/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда*100)

Не е валидирано



#### 4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ

Обобщение на констатациите от всички оценки на програмата, представени през предходната финансова година, с посочване на наименованието и референтния период на използваните доклади за оценка

През отчетния период е извършена оценка по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ и оценка на прилагането на ОПОС чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

##### **1. Оценка на ефективността и ефикасността на изпълнение на приоритетна ос 5 „Подобряване на качеството на атмосферния въздух“**

Основните констатации на доклада за оценка са представени по-долу по всяка от темите за оценка:

- **Уместност на подкрепата**

Стратегията на приоритетна ос 5 правилно дефинира и адресира нуждите, свързани със замърсяването с фини прахови частици, като основен проблем с качеството на въздуха в редица общини в страната. Наблюдава се превишение на средночасовите норми на съдържание на азотни оксиди само в по-големите градове с интензивен трафик и поради това намаляването на замърсяването с азотни оксиди е съпътстваща цел.

Макар и уместни, не всички подкрепени до момента мерки имат пряк ефект върху постигане на заложените цели. Най-голям пряк ефект се очаква от инвестиционните мерки за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с по-ниско емисионни начини на отопление в седем общини (Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община).

В сравнение с мерките за битовото отопление, подкрепата за намаляване емисиите от обществения транспорт има по-малък пряк принос към намаляване на емисиите на фини прахови частици. Общо 10 общини и общински превозвачи (Бургас, Варна, Враца, Русе, Перник, Плевен, Сливен, Стара Загора, Хасково и Столична община) получават подкрепа за подмяна на обществени превозни средства, с по-ниско емисионни такива. В същото време, тези мерки подобряват надеждността и удобството на обществения превоз и по този начин индиректно способстват за намаляване ползването на лични автомобили и съответно замърсяването от тях (включително вторично замърсяване с реемисии от пътната настилка).

Подкрепата за разработване или актуализиране на общински програми за качество на въздуха цели разработването на актуални управленски документи, които да способстват прилагане на мерки на местно ниво. Изработването на програмите, обаче не води до по-добра готовност на общините да изпълняват мерките и до по-голяма готовност да се възползват от финансирането по Оперативната програма. Това е така, защото за прилагането, особено на инвестиционните мерки, са необходими допълнителни проучвания.

Интегрирането към Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух на информационна система за докладване на данни е уместна за нуждите на Изпълнителната агенция по околна среда и на страната, тъй като по този начин е изпълнено изискване на Решение 2011/850/ЕС на Европейската комисия.

Като цяло подкрепата в областта на подобряване качеството на въздуха е пилотна за Оперативна програма „Околна среда“ и все още няма разработен успешен подход за нейното предоставяне. Основните трудности при програмиране на подкрепата по приоритетна ос 5 са свързани с липсата на предходен опит в подкрепа на мерки за подобряване качеството на въздуха, късно разработената стратегическа рамка и липсата на готови мерки от страна на общините, които да бъдат финансирани.

Поради напредналия етап на изпълнение, съществена промяна в стратегията не е възможна. От друга страна, сега е подходящият момент да се стартират мерки, които да способстват програмирането на интервенциите за следващия програмен период. При програмиране на

подкрепата в следващия програмен период е важно да се разгледат приоритетните нужди и да се отчете комплексността на възможните решения и необходимостта от осъществяване на допълващи мерки. Докладът за оценка разглежда два алтернативни подхода за предоставяне на подкрепа през следващия програмен период: 1. Приоритизиране и подготовка на готови за финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ 2021-2027 мерки и 2. Създаване на възможност за финансиране на мерки за опазване качеството на въздуха с подкрепа не само от Оперативна програма „Околна среда“, но и от други оперативни програми и източници на финансиране.

- **Ефективност на постигане на целите**

На база на сключените договори, може да се прогнозира значително преизпълнение на целевите стойности на индикаторите за изпълнение. Това в голяма степен се дължи на допълнителното финансиране, извън първоначално заложеното в бюджета на оста.

Все още е рано да се направи прогноза за постигане на заложената целева стойност на индикатора за резултат. Това ще е възможно след определяне на приноса на мерките, насочени към битовото отопление като източник на фини прахови частици, който се очаква да бъде посочен след приключване на подготвителната фаза на проектите. Намаляване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици може да се очаква към края на 2023 г. основно в седем подкрепени общини: Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. Факторите, които оказват негативно влияние върху изпълнението и ефективността на интервенциите са както вътрешни за програмата, така и външни. Това са: липсата на досегашен опит, забавяне в стартирането на инвестиционните процедури, затрудненията при изпълнение на проектите, подкрепа за мерки, макар и уместни на целите на приоритетната ос, нямат пряк ефект върху намаляване на емисиите на фини прахови частици, късно разработената стратегическа рамка на национално ниво, липсата на готовност от страна на общините да се възползват от подкрепата, недобра информираност на гражданите и социалните аспекти, които могат да окажат влияние върху ефективността и устойчивостта на мерките.

За успешно прилагане на мерките, за адресиране на битовото отопление като източник на емисии, много важно е повишаване на информираността и мотивация на населението и набирането на достатъчни и достоверни данни за емисиите. Населението, като цяло, не е достатъчно информирано и се отнася предпазливо към планираните мерки за намаляване на емисиите от битовото отопление.

- **Ефикасност на изпълнение**

Насоките за кандидатстване са консултирани с бенефициентите, което е подобрило тяхното качество. Бенефициентите ги считат за ясни. В насоките за кандидатстване е препоръчително да се посочват източниците на данни, които се ползват за целите на определянето на минималните и максимални бюджети на проектите, с цел да се избегнат въпроси и съмнения относно разпределението на бюджета. Доказването на капацитета на бенефициентите и на заложените стойности в бюджета представлява административна тежест както за бенефициентите така и за Управляващия орган без да има съществен ефект върху качеството на проектните предложения. Поради това е възможна оптимизация и опростяване на изискванията в тази област. Затруднения при кандидатстване се изпитват при подготовка на техническите аспекти на проектите и при залагане на индикаторите. В тази връзка на бенефициентите е предоставено методическо ръководство за определяне на базовите и целевите стойности на показателите за резултат. Процесите на оценка на проектни предложения протичат в по-кратки от законово определените срокове, а използването на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) за подаване и оценка на проектните предложения значително подобрява ефикасността.

Изпълнението на проектите затруднява малка част от бенефициентите и то специално тези, по инвестиционните процедури. Основните трудности са свързани с провеждането на обществените поръчки и с осигуряването на човешки ресурс за управлението на проектите. Необходим е по-голям фокус върху ефикасността на средствата (постигане на максимален ефект с по-малко средства), още на етапа на кандидатстване. Предоставянето на подкрепа чрез директно договаряне е обусловено от това, че бенефициентите са определени на базата на приоритизация, поради ограничения в бюджета. За осигуряване на максимална ефикасност на разходване на средствата, при еднакви други условия, подходящ би бил и конкурентен подход на предоставяне на подкрепа. Собствеността на икономическите оператори не би трябвало да е основа за отказ от финансиране. Публичните и частните компании следва да се поставят при равни условия, когато дейността, която изпълняват може да допринесе за постигането на целите на програмата. Така ще могат да бъдат финансирани най-ефикасните от гледна точка на разходи спрямо постигнати показатели на качеството на въздуха проекти.

- **Прилагане на финансови инструменти**

По приоритетна ос 5 не се прилагат финансови инструменти. В рамките на актуализацията на предварителната оценка на финансовите инструменти, е изготвен анализ на търсенето в сектор „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, който идентифицира нужди извън обхвата на Оперативна програма „Околна среда“ 2014–2020 г. В рамките на настоящата оценка са идентифицирани следните области на възможно прилагане на финансови инструменти в следващия програмен период: инвестиции в техника за измиването на улиците и закупуване на електромобили. Финансови инструменти биха били подходящи и за икономически оператори, които биха инвестирали в мерки за подобряване качеството на въздуха. Заемно финансиране за мерки за подобряване качеството на въздуха, които не са включени като приоритетни в Националната програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, поради това, че първоначалната инвестиция е по-висока спрямо други алтернативи, но все пак биха довели до подобряване качеството на въздуха (като термпомпи и възобновяеми енергийни източници например) също може да се разгледа като подходящ инструмент.

- **Препоръки**

- Да се стартират дейности, с които да се приоритизират мерки по общини и райони за оценка и управление качеството на въздуха и да се подготви тяхното финансиране по следващата оперативна програма;
- Да се търси синергичен ефект с други оперативни програми и друго финансиране, включително да се изследва приложимостта на финансови инструменти;
- Да се планира провеждане на информационни кампании, насочени към гражданите относно замърсяване на въздуха с фини прахови частици, както на национално така и местно ниво. Информационните кампании трябва да адресират всички целеви групи и да спомогнат за предоставяне на информация за възможна подкрепа, както и да стимулират гражданската инициативност и генериране на търсене „отдолу-нагоре“;
- При предоставяне на подкрепа в бъдеще е необходимо да се обръща повече внимание на ефикасността на мерките, които се финансират. В тази връзка се препоръчва: да се финансират мерки с ясен ефект върху подобряване на качеството на въздуха още на етап кандидатстване; наред с директното предоставяне на подкрепа да се разгледа възможността за прилагане на процедури на конкурентен подбор, които ще осигурят финансиране на ефикасни мерки; да се разгледа възможността при някои процедури да се въведе изискване за съфинансиране от бенефициентите.

- **Предприети мерки**

Относно препоръката да се стартират дейности, с които да се приоритизират мерки по общини и Райони за оценка и управление качеството на въздуха и да се подготви тяхното финансиране по следващата оперативна програма, следва да се има предвид, че твърдото гориво за битово отопление е основният замърсител, допринасящ за регистрираните нарушения на стандартите за качество на въздуха, причинени от ФПЧ 10 и ФПЧ 2,5. Общо 28 общини с нарушено качество на въздуха попадат в обхвата на решението на Съда на ЕС по дело С-488/15 от 5 април 2017 г. относно неспазване на нормите за ФПЧ10 в атмосферния въздух в агломерациите и районите на страната и неспазването на задълженията по Директива 2008/50/ЕО по отношение на пределни стойности за ФПЧ в атмосферния въздух. И двете програми, разработени от Световна банка чрез ОПОС 2014-2020 – Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 – 2030 г.) и Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (НПКАВ 2018 – 2024 г.) поставят цели в изпълнение на задълженията за намаляване на емисиите през 2020 и 2030 г. Паралелно с това НПКАВ 2018-2024 г. определя комплекс от мерки, които да допринесат за постигане на стандартите за ФПЧ съгласно Директива 2008/50/ЕО (SAFE) и националното законодателство, но не по-късно от 2024 г. Предложените мерки са свързани с намаляване на първичните емисии на ФПЧ10 двата основни източника – битовото отопление на твърдо гориво и транспорта. Поради факта, че мерките, насочени към битовото отопление са свързани единствено с подмяната на отоплителните устройства на дърва и въглища, а тези, фокусирани върху транспорта, са предвидени с подкрепа от различни програми през 2021-2027 г., за да се гарантира синергичен ефект, но при спазване на ясна демаркация, и отчитайки ограниченията, които налага проектът на Регламента за ЕФРР/КФ (по отношение изкопаемите горива), допълнителна приоритизация на мерките по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е неприложима.

По отношение на коментара да се търси синергичен ефект с други оперативни програми и друго финансиране, това се извършва текущо в рамките на процеса на програмиране за периода 2021-2027 г. По предложението да се изследва приложимостта на финансови инструменти, подобни опции се разглеждат в рамките на предварителната оценка на приложимостта на ФИ, която се извършва в рамките на договор, възложен хоризонтално от Министерство на финансите за инфраструктурните програми – транспорт, развитие на регионите и околна среда.

Препоръката да се планира провеждане на информационни кампании се адресира чрез включване в обхвата на допустимите мерки по ПОС 2021-2027 г. на комуникационни мерки, насочени към всички целеви групи в програмата, както на национално, така и на регионално и местно равнище. В допълнение, за да се отрази коментарът да се финансират мерки с ясен ефект върху подобряване на качеството на въздуха още на етап кандидатстване, ПОС 2021-2027 г. предвижда подкрепа за мерки, включени в НПКАВ 2018-2024 г., в която е определен комплекс от мерки с максимален принос за постигане стандартите за ФПЧ съгласно Директива 2008/50/ЕО (SAFE) и националното законодателство.

Що се отнася до възможността за прилагане на процедури на конкурентен подбор три са основните отправни точки при определяне на подхода за предоставяне на подкрепа за изпълнение на мерки, адресиращи качеството на въздуха. На първо място това е Решение на Съда на ЕС по дело С-488/15 от 5 април 2017 г. относно неспазване на нормите за ФПЧ10 в атмосферния въздух в агломерациите и районите на страната и неспазване на задълженията съгласно Директива 2008/50/ЕО по отношение на пределно допустимите стойности за ФПЧ в атмосферния въздух. Второ следва да се отбележат целите, определени в НПКАВ 2018-2024 г. Съгласно тези цели стандартите за ФПЧ съгласно Директива 2008/50/ЕО (SAFE) и националното законодателство следва да бъдат постигнати не по-късно от 2024 година. Трето – наличният индикативен финансов ресурс за постигане на минималните цели съгласно наказателната процедура срещу България и заложеното в НПКАВ е ограничен. Отчитайки така

изложените обстоятелства, предоставянето на подкрепа за мерки, насочени към подобряване качеството на въздуха, чрез провеждане на процедури за подбор на проектни предложения е нецелесъобразно. В допълнение, мерките засягат пряко здравето на гражданите и в този смисъл не следва да се допусне потенциални бенефициенти да попаднат извън обхвата на подкрепа. По отношение на последната препоръка да се разгледа възможността при някои процедури да се въведе изискване за съфинансиране от бенефициентите следва да се има предвид, че крайни получатели на помощта по процедурите, адресиращи битовото отопление като замърсител на въздуха, са домакинствата. Значителна част от гражданите, използващи печки на твърдо гориво са с ограничени финансови възможности. Натрупаният към момента опит и научените уроци от 2014-2020 г. показват, че въпреки безвъзмездното финансиране, често няма интерес от страна на гражданите. В допълнение към това, при липсата на забрана за използване на твърдо гориво за отопление, изискването за съфинансиране при изпълнение на основните мерки на този етап не е приложимо. Следва да се има предвид обаче, че възможностите за прилагане на финансови инструменти за мерки, адресиращи замърсяването на въздуха от други източници, се разглеждат в рамките на предварителната оценка на приложимостта на ФИ по ПОС 2021-2027.

## **2. Оценка на прилагането на ОПОС 2014 – 2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР)**

Оценката е осъществена в периода юни 2020 г. – декември 2020 г. и представя резултати към 31.10.2020 г.

Основните констатации на доклада за оценка са представени по-долу по всяка от темите за оценка:

- **Уместност на подкрепата**

Подкрепените мерки, чрез подхода ВОМР, а именно: преки консервационни дейности за видове и местообитания, докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние, съответстват и са част от допустимите за финансиране интервенции по ОПОС в обхвата на Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“. Тези мерки са специфични и ограничени до мярка 109 от Националната приоритетна рамка за действие (НПРД), както са изключени редица други възможни дейности за подкрепа в обхвата на приоритетната ос, които се припознават от МИГ като по-удачни и отговарящи на техните нужди и капацитет. Такива мерки например са подобряването на природозащитния статус на видове птици и информационни кампании и екологични събития.

Изпълнението на консервационни мерки изисква специфична експертиза, което затруднява бенефициентите. Поради това интересът на МИГ към прилагане на мерки, подкрепени от ОПОС е слаб. Само 9 от общо 64 подкрепени МИГ са включили в своите стратегии, мерки които попадат в обхвата на ОПОС, докато при останалите програми този брой е значително по-голям.

Въпреки горното, подходът ВОМР би могъл успешно да се прилага в рамките на ОПОС, като чрез него може да се осигури допълняемост с мерките на национално ниво. Подходящи за подкрепа от ОПОС, чрез подхода ВОМР, са мерки за опазване на биоразнообразието, но при разширяване на техния обхват, както и мерки за подобряване управлението на отпадъците, за които има значителен интерес от страна на местните общности.

- **Ефективност на постигане на целите**

От заделените за подхода 38 млн. лв., което възлиза на 19 % от средствата по оста, са подкрепени стратегиите на 9 МИГ на обща стойност 13,47 млн. лв, което представлява 35% от ресурса. Значителна част от заделените за подхода средства не са усвоени поради липса на интерес от страна на МИГ към мерките, най-вече заради тяхната специфика. Деветте МИГ, които имат мерки в обхвата на ОПОС, към края на октомври 2020 г. са провели 14 процедури. Пет от тези процедури са приключили без успех. Сключени са три договора, с което е усвоен 44% от общия договорен по подхода финансов ресурс. Въпреки това все още е възможно всички девет МИГ, които са предвидили в стратегиите си подкрепа от ОПОС, да договорят мерки по Програмата. Две процедури на още две МИГ са приключили и има избрани бенефициенти, а процедурите на останалите четири МИГ са отворени до края на ноември 2020 г. Все още не е започнало изпълнение на същинските консервационни дейности по договорите и съответно разплащането е слабо.

Очакваният принос на подхода ВОМР към индикаторите за изпълнение от трите сключени към момента договора е относително малък - 0,04% към площта на подкрепените местообитания и 1,79% принос към площта на подкрепените местообитания на видове. Не се очаква той да нарасне съществено, поради ограничения обхват на видове и местообитания, включени в стратегиите на МИГ. Въпреки че се отчита косвен принос към индикатора за резултат (видове и местообитанията с подобро състояние), добавената стойност за програмата е малка, тъй като заложените целеви стойности ще бъдат преизпълнени и без приноса на подхода ВОМР.

- **Ефикасност на изпълнение**

В рамките на ОПОС е създадена добра процедурна база за прилагане и контрол на подхода ВОМР. Трудностите за МИГ са свързани основно с планиране на подкрепата и подбор на бенефициенти по мерките. Те са породени от разминаването между очакванията за възможни мерки за прилагане и допустимите такива в обхвата на приоритетна ос 3. Все още не може да се направи пълен анализ на трудностите при изпълнение, тъй като проектите са в начален етап на изпълнение.

Основните рискове, към момента на оценката, при прилагане на подхода, са свързани с неосъществяване на заложените в стратегиите на МИГ мерки и поради това непълно усвояване на договорените по ОПОС средства. Възможностите за подобряване на изпълнението се отнасят основно за следващия програмен период и касаят всички прилагащи програми.

При прилагането на подхода в рамките на ОПОС, поради спецификата на мерките, е важно да се подаде навременна и достатъчно детайлна информация, указания и насоки към МИГ, относно обхвата на подкрепа, така че да не се получи разминаване между очаквания на МИГ и реални възможности за подкрепа.

- **Препоръки**

В доклада са отправени следните препоръки:

- Препоръчително е при изготвяне на Указанията за ВОМР за следващия програмен период да се обърне внимание и на възможността за включване в стратегиите на ВОМР и на проекти, свързани с природни местообитания и местообитания на видове, отбелязани в приложенията на Закона за биологичното разнообразие като приоритетни за опазване, каквато е и логиката на Националната приоритетна рамка за действие. Биха могли да се подкрепят и „меки“ мерки като изготвяне на планове за действие/опазване или организиране на форуми и семинари. Това по-добре ще отговори на нуждите на

местните общности и ще допринесе за укрепване на капацитета им за прилагане на мерки в областта на опазване на биологичното разнообразие.

- Също така, при наличие на възможност, е препоръчително прилагането на подхода да се отвори и за подкрепа на мерки в областта на управлението на отпадъци, където има силен интерес от страна на местните общности и където прилагането на подхода би могло да допринесе, в дългосрочен аспект, за провеждане на политиките по управление на отпадъците и за по-добро и ефикасно постигане на техните цели.
- Препоръчва се УО на ОПОС възможно най-рано да предостави информация на МИГ за потенциалните мерки и дейности, които ще бъдат избираеми за подкрепа по подхода ВОМР в следващия програмен период, както и указания към разработването на стратегиите. Това ще даде възможност на МИГ да вземат тази информация предвид при анализите и планирането на мерките в техните стратегии.

- **Предприети мерки**

Относно препоръката при изготвяне на Указанията за ВОМР за следващия програмен период ще се обърне внимание и на възможността за включване в стратегиите на ВОМР и на проекти, свързани с природни местообитания и местообитания на видове, отбелязани в приложенията на Закона за биологичното разнообразие като приоритетни за опазване, както и да се даде възможност за подкрепа и на „меки“ мерки като изготвяне на планове за действие/опазване или организиране на форуми и семинари, същата е съобразена текущо в рамките на процеса на програмиране за 2021-2027 г. Подобен тип мерки са включени в проекта на програма и са предложени на вниманието на заинтересованите страни (в рамките на ТРГ и на преговорите със службите на ЕК) за коментари и бележки. Във връзка с препоръката прилагането на подхода да се отвори и за подкрепа на мерки в областта на управлението на отпадъци, същата е отразена чрез включване в проекта на Програма “Околна среда” 2021-2027 г. на допустими мерки в сектор “отпадъци”, които да бъдат финансирани в рамките на ВОМР.

Относно препоръката възможно най-рано да се предостави информация на МИГ за потенциалните мерки и дейности, които ще бъдат избираеми за подкрепа по подхода ВОМР в следващия програмен период, както и указания към разработването на стратегиите, същата е приета от Управляващия орган и ще бъде отразена.

Име	Фонд	От месец	От година	До месец	До година	Вид оценка	Тематична цел	Тема	Констатации
-----	------	----------	-----------	----------	-----------	------------	---------------	------	-------------

Не е валидирано



## 6 ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

### а) Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки

Основните **проблеми, свързани с изпълнението** на ОПОС 2014-2020 към края на отчетния период са следните:

- забавяне в изпълнението на проектите, вследствие обжалвания на обявени обществени поръчки, по този начин се възпрепятства стартирането на основни дейности, което води и до забавяне на напредъка по програмата;
- продължителни консултации за осигуряване на допълнителен финансов ресурс, обезпечаваш собствения принос на бенефициентите и размера на данък върху добавената стойност;
- предвид обстоятелството, че основната част от операциите са насочени към изграждане на инфраструктура, реализираният напредък ще бъде отразен при приключване на проектните дейности;
- пропуски, водещи до надвишаване на определеното процентно ограничение на категории разходи;
- документални несъответствия, поради които не може да се добие увереност, че разходите са извършени съгласно приложимите правила;
- негативното влияние, което оказва пандемията от COVID-19 върху множество аспекти от обществения живот.

Предприетите **корективни действия** от страна на УО са насочени към преодоляване на възникналите трудности и ефективното изпълнение на цялостния програмен цикъл:

- на етапа на верификация се създават условия за бързо възстановяване на извършените разходи, което води до ускоряване на изпълнението на проектните дейности и минимизира риска от забавяне;
- своевременно актуализиране на насоките за подаване на документи за възстановяването на разходи и предлагане на коригиращи действия в зависимост от трудностите, с които се сблъскват бенефициентите;
- извършва се текущ мониторинг, при който се идентифицират допуснатите пропуски или възникнали казуси, като УО предлага оптимално решение и оказва експертна помощ;
- в условията на ограниченията, наложени от извънредната епидемична обстановка, УО положи усилия за постигане на активен диалог и оказване на експертна и техническа помощ. Съвместно с бенефициентите се обсъждат необходимите корективни действия и се дават насоки с цел превенция на забавяне във времевите графици и ускоряване темповете на работа;
- с цел превенция на негативното влияние на нередностите, УО прилага инструмента за самооценка на риска от измами. Свързаните контролни мерки целят да бъдат установени конкретни ситуации, които могат да възникнат при изпълнението на операции, които могат да се характеризират като специфични индикатори за измами („червени флагове“);
- УО прилага процедури за извършване на анализ за наличие на индикатори („червени флагове“) за нередности и измами, които имат отношение към проведените от бенефициентите обществени поръчки. За всеки отделен случай при проверката за законосъобразност на проведените обществени поръчки, при установено отклонение, се

извършва допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами („червени флагове“), именно: индикатори за измама при конфликт на интереси; индикатори за измама за договаряне при оферирание; индикатори за измама при неоснователно възлагане на един изпълнител;

- УО използва инструмента ARACHNE като помощен инструмент за оценка на риска в проверките на управлението.
- Управляващият орган е предприел следните необходими мерки, в рамките на компетенциите си съгласно Регламент 1303/2013 и националното законодателство, за ускоряване изпълнението на оперативната програма и недопускане на загуба на средства и неизпълнение на индикатори:
  1. С решение на Министерски съвет е одобрено бюджетът на програмата да бъде наддоговорен с до 20%. Към днешна дата са наддоговорени средства в размер на 8%.
  2. Създадена е организация за максимално бързо одобряване на подадени искания за плащане и последващото им възстановяване на бенефициентите. При нормативно установен срок за верификация на исканията за плащане от 90 календарни дни съобразно Регламент 1303/2013 г., исканията се одобряват средно за 20 календарни дни.
  3. Текущо се следи напредъкът по изпълнението на проектите, като предварителни разчети към днешна дата, показват, че към края на програмния период ще бъде разходен над 98% от ресурса по програмата. В тази връзка се предприемат и следните мерки:
- Изисква се е актуална информация от бенефициентите по всички проекти по програмата относно финансовият им напредък. С оглед проследяване изпълнението на проектите за рекултивация на сметища, неотговарящи на нормативните изисквания, засилен контрол се осъществява и от регионалните инспекции по околна среда и води към Министерството на околната среда и водите, които също докладват регулярно за напредъка по изпълнение на дейностите. Получената информация се използва с оглед последващ анализ от УО за текущото изпълнение на планове за сертификация и необходимостта за засилване на мониторинга върху проекти, при които има слабо изпълнение.
- Всички проекти, които се считат за рискови по програмата са под засилен мониторинг от страна на УО, като се организират срещи с бенефициентите на ниво заместник-министър и ръководител на УО за предприемане на необходимите мерки за ускоряване на изпълнението и оказване на подкрепа по казуси от компетенциите на министерството.
- Допълнително, за проектите с идентифициран риск от неизпълнение се извършват извънредни проверки на място с цел установяване на физическия напредък и отправяне на препоръки на място за подобряване на изпълнението.
- За проекти с генерирано закъснение в изпълнението – действията на УО са насочени към удължаване на сроковете за изпълнение на дейност/и, съобразно клаузите на сключения договор за предоставяне на БФП и Насоките за кандидатстване по конкретната процедура.
- Осъществява се засилен контрол от страна на УО в процеса на верификация на разходи с оглед недопускане финансирането на недопустими разходи и подобряване на представяните отчетни документи.
- Осъществява се ежедневна комуникация с бенефициентите с оглед планиране на разходите за верификация и сертификация по програмата.
- Организиране на регулярни срещи с екипите за управление на проектите;
- Организиране на работни срещи с бенефициентите и изпълнителите по договори за обсъждане и решаване на възникнали конкретни казуси в хода на изпълнението;
- Провеждане на обучения на бенефициенти по ОПОС;
- При риск от неизпълнение на даден проект в срока за допустимост на разходите по обективни причини (продължителни съдебни обжалвания на процедури за възлагане на обществени поръчки, непредвидени обстоятелства, свързани с техническото изпълнение)

УО ще предприеме стъпки за договаряне с ЕК на фазирането му и прехвърлянето му за финансиране през следващия програмен период.

Не е валидирано

**б) Оценка на това дали напредъкът в постигане на целевите стойности е достатъчен, за да се гарантира тяхното изпълнение, като се посочват всички предприети или планирани корективни действия, когато е целесъобразно.**

При извършването на оценката на реализирания физически и финансов напредък по приоритетните оси, следва да се има предвид, че по програмата се финансират проекти, изпълнението на които отнема значителен период от време и реалният напредък по физическите показатели ще бъде отчетен при приключването им, поради необходимостта от висока степен на завършеност или въвеждане в експлоатация на обектите.

През отчетния период усилията на УО бяха насочени към преодоляване на възникнали трудности от различен характер и ефективното изпълнение на цялостния програмен цикъл. Необходимо е да се отчете и негативното влияние върху икономическите и социални процеси, което оказва разразилата се пандемия от COVID-19.

УО предприе действия за промяна на програмата, чрез които се гарантира изпълнението на специфичните цели и постигането на индикаторите чрез сключването на договори и насочване на необходимите финансови ресурси в тази посока. Оценката и договарянето се извършват в максимално кратки срокове, като УО води постоянен конструктивен диалог с кандидатите и оказва необходимата подкрепа. На етапа на верификация УО създава условия за бързо възстановяване на извършените от бенефициентите разходи. По проектите се извършва мониторинг на изпълнението, при който се идентифицират допуснатите пропуски или възникнали казуси като УО предлага решения и оказва експертна помощ. Съвместно с бенефициентите се обсъждат необходимите корективни действия и се дават насоки с цел изпълнение в срок на времевите графици, за недопускане на отклонения от предварително набелязаните стойности на исканията за плащане и сроковете за представяне на разходи за верификация и сертификация.

**По приоритетна ос 1** през 2020 г. УО положи усилия за ускоряване на процеса на изпълнение на проектите, което е в пряка връзка с постигането на крайните целеви стойности. Сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да осигурят постигане на целевите стойности на програмните показатели.

Към момента (м. октомври 2021 г.) четиринадесет от петнадесетте ВиК оператора са стартирали тържни процедури за избор на изпълнител на строителството - общо 14 споразумения за БФП. Това са ВиК ЕАД Бургас – 12 процедури (по две, от които е сключен договор с изпълнител, а четирима изпълнители са избрани), ВиК ООД Варна - всички 8 са договорени, ВиК ЕООД Видин – 1 договор е подписан и 1 процедура е в оценка), ВиК ООД Враца – 7 договора са подписани, ВиК ООД Кърджали – 6 договора са подписани и 1 изпълнител е избран, но се обжалва, ВиК ООД Перник – 3 договора са подписани и 1 процедура е в оценка, ВиК ЕООД Пловдив - всички 9 договора са подписани, ВиК ООД Русе - всички 6 договора са подписани, ВиК ООД Силистра - всички 6 договора са подписани, ВиК - Сливен ООД – 5 договора са подписани и по 1 процедура е с избран изпълнител, ВиК ЕООД Стара Загора – 8 договора са подписани и една поръчка е с избран изпълнител, ВиК - Шумен ООД – всички 8 договора са подписани, ВиК Ямбол - всички 4 договора са подписани, ВиК ЕООД Смолян всички 5 договора са подписани. Заедно с втория етап на ВиК Бургас се планира да бъдат подписани 112 договора за строителство. До момента са подписани 78, избрани са 6 изпълнители, 3 поръчки не са обявени, а останалите са в процес на оценка. Досега строителните работи са започнали по 20 договора (ВиК Враца-3, ВиК Кърджали-2, ВиК Русе-2, ВиК Силистра-1, ВиК Сливен-4, ВиК Смолян-3, ВиК Стара Загора-1, ВиК Шумен-1, ВиК Ямбол-3. Два от строителните договори вече са изпълнени - ВиК Русе и ВиК Ямбол.

УО очаква проектите със сключени договори и със стартирани строителни работи до средата на 2021 г., да бъдат завършени в периода на допустимост на разходите. Съществува риск по отношение на проекти, по които не са сключени всички договори с изпълнители, за които в случай на обжалване завършването на част от компонентите може да надхвърли периода на допустимост. За целите на проследяемост, мониторинг и предприемане на коригиращи действия спрямо

подобни идентифицирани рискови проекти, вследствие от проведени консултации с ГД „Регионална и селищна политика“, в които участие взеха всички заинтересовани страни по отношение ВиК отрасъла (УО на ОПОС, МРРБ, Български ВиК Холдинг, ЦКЗ, ФМФИБ, ЕБВР, инициативата Джаспърс), е сформирана междуведомствена работна група за създаване и участие в Координационен механизъм за ускоряване на процеса по усвояване на средствата, предвидени по ПО1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. Междуведомствената група заседава веднъж на всеки две седмици, като по време на срещите се представя напредъка, дискутират се възникнали казуси или затруднения и се взимат решения за тяхното срочно разрешаване. Практиката от проведените заседания показва, че установените отношения на кооперативност, сътрудничество и съгласуваност на действията имат положителен ефект върху цялостното представяне на бенефициентите с проекти във ВиК сектора. Едновременно с това продължава и провеждането на срещите с представителите на ГД „Регионална и селищна политика“, повдигнатите въпроси на проведените до момента срещи станаха база за последващи дискусии на национално ниво, които доведоха до положително развитие по отношение на някои от идентифицираните слаби моменти. Основните предизвикателства, свързани с изпълнението на проектите по ПО1 Води, които се отнасят и до изпълнението на програмата, са следните:

- забавяне поради обжалване на обществените поръчки, като по този начин се възпрепятства стартирането на основните дейности, което води до забавяне на цялостния напредък по програмата;
- поканата за представяне на проектни предложения беше обявена през 2018 г., а по-голямата част от офертите бяха отворени едва през 2020 г., въпреки че бенефициентите бяха редовно призовавани за бързо обявяване на обществените поръчки и информирани за законодателната възможност да сключат договори под условие, в случай, че все още не е предоставено финансиране;
- продължителни консултации във връзка с финансовите инструменти за осигуряване на допълнителни ресурси, гарантиращи собствения принос на бенефициентите и сумата на данъка върху добавената стойност (ДДС);
- проблеми във фазата на проектиране, напр. при разработването на техническите проекти, когато възникват непредвидени обстоятелства, свързани с археология или рискове от припокриване на маршрутите с проекти по други програми. Всичко това допълнително удължава времето за разработване и съгласуване/приемане на документацията, необходима за започване на строителните работи;
- отрицателно въздействие на пандемията, предизвикана от COVID-19.

По отношение на проекта за **Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община**, напредъкът е следният:

В насоките за кандидатстване е посочено изискване за обявяване на всички обществени поръчки за дейностите по проекта към момента на подаването му. Проектното предложение е подадено на 16.08.2021 г. и е в процес на оценка. Бенефициентът планира да изпълни строителните работи по линия на 9 договора, като досега са обявени 8 обществени поръчки (ВиК мрежа), а 1 е планирана за ноември 2021 г. (ПСОВ); обявена е 1 обществена поръчка за надзор на ВиК мрежата; планира се обявяване на 1 поръчка за надзора на ПСОВа; относно мерките за публичност - всички 2 оферти са отворени; поръчката за техническа помощ не е обявена.

Обявените процедури по **приоритетна ос 2** насочват финансов ресурс за изграждане на необходимия допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци и за оползотворяване на битови отпадъци, с което да се постигне както целта на програмата (намаляване на количеството депонирани битови отпадъци), така и целите и сроковете, произтичащи от европейското и национално законодателство за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци,

включително и за биоразградими отпадъци и рециклиране. За постигане на основния индикатор по приоритетната ос С017 „Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци“ към края на 2020 г. е предоставено финансиране за изпълнението на 38 бр. проекта. С последното одобрено изменение на програмата към приоритетната ос е включен нов индикатор за резултат с наименование 2.4. „Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14“. По този начин ще бъде отразен приносът на програмата към рекултивацията на депата. Целевата стойност (57 бр.) съответства на броя на депата, които са обект на наказателната процедура и се очаква да бъдат подкрепени по обявената през 2019 г. процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“. Към края на 2020 г. са сключени 48 бр. АДБФП за техническа рекултивация на 50 бр. депа.

**По приоритетна ос 3** за постигане на заложената цел на индикатор С023 “Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост” до края на 2020 г. по процедури „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“, „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ и „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ са сключени договори/издадени заповеди за изпълнението на 20 проекта. Към края на отчетния период за постигане на другия основен показател по оста 3.4 „Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ са сключени/издадени 40 бр. договори/заповеди в изпълнение на процедури „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“, „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“, „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ и „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“. УО очаква чрез успешно завършване на проектните дейности да се окаже съществено положително влияние към целите на оста.

В рамките на приоритетна ос 3 е финансиран и изпълнен проект „Управленски подход за мрежата Натура 2000 на България“, в резултат на който беше предложен подход за управление на защитените зони на територията на Република България на национално и регионално ниво, подготвени бяха законодателни промени за установяване на нова ефективна структура за управление на мрежата, но към настоящия момент законодателните промени все още не са одобрени от Народното събрание. Посочените обстоятелства възпрепятстват последващия процес на планиране и обявяване на процедури за обезпечаване на предвидените органи, което от своя страна води до невъзможност за изпълнение на заложения индикатор 3.7 „Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура“. В тази връзка са проведени неформални консултации с представители на ЕК и е получено принципно съгласие този индикатор да бъде заличен в рамките на предстоящо изменение на програмата. Следва да се има предвид, че МОСВ и в частност Управляващият орган на ОПОС напълно споделят разбирането, че обезпечаването на ефективно управление на Натура 2000 е от ключова важност за постигане целите по отношение подобряване природозащитното състояние на видовете и местообитанията от екологичната мрежа. Това нееднократно е определяно като задача с най-висок приоритет в сектора от страна на службите на ЕК, от изпълнението на която зависи и ходът на преговорния процес за следващия програмен период. В тази връзка е поет ангажимент от страна на българските власти за финализиране на предприетите действия за нормативно и административно установяване на подхода за управление в рамките на 2021 г., което е заложено като реформа и в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост.

Що се отнася до изпълнението на ПО 3, трябва да се отбележи, че до септември 2021 г. 92% от бюджета на оста са договорени, т.е. едва 6,7 млн. евро е размерът на недоговорения ресурс. За да се осигури 100% договаряне по приоритетната ос, процедура за подобряване на консервационния статус на степните местообитания чрез закупуване на земя (с цел да допринесе за подобряване на

консервационния статус на приоритетно местообитание 62C0\* "Понто-сарматски степи") е в процес на разработка.

**По приоритетна ос 4** продължи изпълнението на проектите, за които са сключени договори по процедури „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ и „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“. Успешно се провеждат мероприятия, чрез които да бъде намален броят на населението в риск от свлачища чрез финансиране извършването на строителни работи за укрепване на свлачища. В тази връзка през 2020 г. по показател „Население в риск от свлачища“ е отчетено реализираното намаление с изпълнението на проектите „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“ от АПИ – 9 071 лица и „Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 - откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци - ул. Синчец, в гр. Луковит“ от общ. Луковит – 2 726 лица. Постигнатата стойност за показател 4.4. „Укрепени свлачища“ е 3,47 ха., което е сравнително малко, но всички проекти в изпълнение са с обща прогнозна стойност от 95 ха., при планирана цел за 2023 г. от 80 ха. За осигуряване на допълняемост и взаимодействие за превенцията и управлението на риска е сключен договор за финансирането на проект „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“. Целта е да бъде осигурена национална информационна система, интегрираща съществуващите локални системи, съвместима с Националната система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) и с възможност впоследствие за интеграция с Европейска система за оповестяване на населението.

За постигане на основния програмен показател по **приоритетна ос 5 5.3.** „Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx“ към края на 2020 г. са сключени договори за предоставяне на финансиране на общо 19 проекта. Прогнозната целева стойност, която се очаква да бъде изпълнена след приключване на операциите е 3 087 423 лица, обхванати от мерките.. В началото на 2021 г. дейностите в изпълнение на първия етап от проектите, насочени към намаляване замърсяването от битово отопление чрез подмяната на отоплителни уреди на твърдо гориво, са финализирани в две от седемте общини. Очаква се всички бенефициенти да преодолеят предизвикателствата в рамките на първия етап, които са свързани основно с провеждането на обществените поръчки за избор на изпълнител, още повече, че същите се извършват в условията на пандемията от COVID-19, което до известна степен генерира допълнителна забава в работата на оценителните комисии. Очаква се за всички бенефициенти първият етап да завърши с необходимите резултати, на базата на които да се изпълняват впоследствие дейностите по реалната подмяна на отоплителните устройства на дърва и въглища. С обявената процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ се финансират мерки за подмяната на остарелия дизелов автобусен парк и на амортизирания състав на електрическия транспорт, с приблизително 500 млн. лв. се доставят нови екологосъобразни превозни средства. Не са идентифицирани рискове в изпълнението на тези проекти и същите се очаква да завършат успешно и в срок.

Резултатите от изпълнението на **приоритетна ос 6** „Техническа помощ“ са свързани с осигуряване на дейности, насочени към укрепване и надграждане на административния капацитет на УО, организиране и провеждане на обучения за бенефициенти. С оглед адаптиране към бързо променящата се работна среда в резултат на епидемията от COVID- 19, през 2020 г. УО предприе мерки за осигуряване на възможност за провеждане на дистанционни обучения и работни срещи. Чрез изпълнените мероприятия се оказва пряк ефект върху постигането на крайните целеви стойности на показатели „Обучения на служители на УО“, „Обучени служители на УО“, „Обучения на бенефициенти“ и „Обучени бенефициенти“. Анализът на получената обратна връзка, чрез попълване на анкетни карти, показва висока степен на удовлетвореност от страна на бенефициентите от проведените обучения. По показател „Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведени обучения“ се отчита резултат от 89%. Високият процент на удовлетвореност е доказателство за положителния ефект на предприетите от

УО мерки за минимизиране на негативното влияние и ограниченията, породени от разпространението на COVID– 19. В изпълнение на дейностите по осигуряване на мерките за информация и комуникация е проведено национално представително социологическо проучване, което отчита 87 % изпълнение на показател „Ниво на обществена осведоменост за ОПОС“. Към края на м. декември 2020 г. се отчита напредък и по другите индикатори за резултат „Средно време за одобряване на проектно предложение“ - 46 дни и „Средно време за верификация на искане за средства“ – 53 дни, цитираните стойности надвишават планираните крайни за 2023 г. Във връзка с извършените оценки по приоритетните оси на програмата, е отразен напредък по индикатор „Извършени оценки по програмата“ – 4 бр.

Понастоящем представените бюджетни редове са със срок за изпълнение края на 2021 г. и началото на 2022 г. Общата стойност на договорените ресурси възлиза на 37 172 019.55 евро или 78.2% от планираните средства. Предстои подготовка и сключване на договори за нови проекти, за да се осигурят основните дейности и процеси за успешното изпълнение на програмата, свързани с укрепване и надграждане на административния капацитет на УО на ОПОС, организиране и провеждане на обучения за бенефициенти, изготвяне на оценки на програмата, осигуряване необходимата подкрепа за комуникация и популяризиране на ОПОС 2014-2020 г., предоставяне на външна помощ, осигуряване на проверки на място за извършените дейности, одит и контрол на програмата и други разходи, свързани с изпълнението на ОПОС.

Следва да се има предвид, че крайният срок за подаване на проектни предложения (бюджетни редове) в рамките на настоящата покана за предложения е септември 2023 г.

Анализът на резултатите през 2020 г. и предстоящото изпълнение на предвидените дейности ще осигури постигане на заложените специфични цели и индикатори по ПО 6.



## 7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Резюмето за гражданите на съдържанието на годишните и окончателните доклади за изпълнението се публикува и качва като отделен файл под формата на приложение към годишния и окончателния доклад за изпълнението.

Можете да качите/намерите резюмето за гражданите в раздел [Обща информация](#) > [Документи на програмата SFC2014](#)

Не е валидирано

## 8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

<b>I. Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>1. Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фондовете</b>	
1.1. Приоритетна ос, подкрепяща финансовия инструмент по програмата по ЕСИ фонд	1 - Води
2. Наименование на ЕСИ фонда/фондовете, подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярката	Кохезионен фонд (КФ)
<b>3. Тематична/и цел(и), посочена/и в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяна/и от финансовия инструмент</b>	<b>06 - Опазване и защита на околната среда и насърчване на ефективното използване на ресурсите</b>
3.1. Сума на ЕСИ фондове, за която е поет ангажимент в споразумения за финансиране от индивидуалната тематична цел, избрана в поле 3 (незадължително)	
<b>4. Други програми на ЕСИ фондовете, предоставящи принос към финансовия инструмент</b>	
4.1. Номер ССИ на всяка друга програма по ЕСИ фондовете, предоставяща финансово участие във финансовия инструмент	
30. Дата на завършване на предварителната оценка	05.09.2014
<b>31. Избор на организациите, прилагащи финансовия инструмент</b>	
31.1. Вече започнал ли е процес на избор или определяне	Да
<b>II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
5. Наименование на финансовия инструмент	"Фонд на фондовете"
6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)	гр.София, България
<b>7. Уредба за изпълнение</b>	
7.1. Финансови инструменти, създадени на равнището на Съюза, управлявани пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяни с финансово участие на програми по ЕСИ фондовете	Не
7.1.1. Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза	
7.2. Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично равнище, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с финансово участие от програма на европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно член 38, параграф 4, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013	Поверяване на задачи по изпълнението чрез пряко възлагане на договор
7.3. Финансов инструмент, съчетаващ финансово участие на УО с финансови продукти на ЕИБ в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции в съответствие с член 39а, посочени в член 38, параграф 1, буква в)	
8. Вид на финансовия инструмент	Фондове — част от фондови структури

10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция	Доверителна сметка
<b>III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент</b>	
11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)	Публичноправна или частноправна организация
11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент	"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД
11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент	бул. "Ген. Едуард Тотлебен" № 30-32, гр. София, България
12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура.	Други
12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент	Междуведомствено сътрудничество, съгласно чл. 12 параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент	20.07.2018
<b>IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро)	136 382 412,20
14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро)	115 925 050,37
14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)	
14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)	
14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)	
14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)	
14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)	

15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро)	34 095 603,05
15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро)	28 981 262,59
15.1.1. от които ЕФРР (в евро)	0,00
15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	28 981 262,59
15.1.3. от които ЕСФ (в евро)	0,00
15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)	0,00
15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)	0,00
15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро)	5 114 340,46
15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро)	5 114 340,46
15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро)	0,00
16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро)	0,00
17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро)	1 166 836,44
17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)	1 094 356,97
17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро)	72 479,47
21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
<b>VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година	Да
32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване	
<b>VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро)	0,00
37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а	0,00
37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни	0,00

фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR)	
37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро)	0,00
37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR)	0,00
<b>VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)</b>	
38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро)	20 457 361,83
38.1А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро)	5 114 340,46
38.2.1. от които държавно участие (в евро)	5 114 340,46
38.2.2. от които частни участия (в евро)	0,00
38.2А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00

<b>II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
5. Наименование на финансовия инструмент	<b>Финансови инструменти по ПО 1 "Води" ОПОС 2014-2020 г.</b>
6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)	гр. София, България
8. Вид на финансовия инструмент	Специфичен фонд — част от фондови структури
8.2. Свързани фондове — част от фондови структури	"Фонд на фондовете"
8.1. Специално съобразени финансови инструменти или финансови инструменти, отговарящи на стандартни условия, т.е. „готови инструменти“	Индивидуализиран
<b>9. Вид на продуктите, предоставяни от финансовия инструмент: заеми, микрокредити, гаранции, дялови или квазидялови инвестиции, друг финансов продукт или друга подкрепа, комбинирани в рамките на финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013</b>	
9.0.1. Кредити ( $\geq 25\ 000$ евро)	Не

9.0.2. Микрокредити (< 25 000 евро, предоставени на микропредприятия) според SEC/2011/1134 оконч.	Не
9.0.3. Гаранции	Да
9.0.4. Дялова инвестиция	Не
9.0.5. Квазидялова инвестиция	Не
9.0.6. Други финансови продукти	Да
9.0.7. Друга подкрепа, комбинирана с финансов инструмент	Не
9.1. Описание на другия финансов продукт	Заеми
9.2. Друга подкрепа, комбинирана в рамките на финансовия инструмент: безвъзмездни средства, лихвени субсидии, субсидии за гаранционни такси съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013	
10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция	Отделен финансов блок
<b>III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент</b>	
11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)	Международни финансови институции
11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент	Европейка банка за възстановяване и развитие
11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент	European Bank for Reconstruction and Development; One Exchange Square; London EC2A; 2JN
12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура.	Определяне на ЕИБ, ЕИФ или международни финансови институции
12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент	
13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент	04.10.2018

<b>IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро)	115 021 764,29
14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро)	97 768 499,64
14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)	
14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)	
14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)	
14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)	
14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)	
15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро)	28 755 441,07
15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро)	24 442 124,91
15.1.1. от които ЕФРР (в евро)	0,00
15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	24 442 124,91
15.1.3. от които ЕСФ (в евро)	0,00
15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)	0,00
15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)	0,00
15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро)	4 313 316,16
15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро)	4 313 316,16
15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро)	0,00
16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро)	0,00
17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро)	71 489,21
17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)	71 489,21
17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро)	0,00
18. Капитализирани разходи за управление или такси за управление съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (приложимо само за окончателния доклад) (в евро)	
19. Капитализирано субсидиране на лихвата или субсидиране на гаранционната такса съгласно член 42, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
20. Размер на приноса от програмата за последващи инвестиции в крайни получатели съгласно член 42, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
<b>V. Общ размер на подкрепата, платена на крайни получатели, или в полза на крайни получатели, или за която са поети задължения по договори за гаранция от финансовия инструмент за инвестиции в крайни получатели, по програма и приоритет или мярка на ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	

<b>22. Наименование финансовия продукт, предлаган от финансовия инструмент</b>	<b>Гаранции</b>
22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия инструмент	Гаранция
24. Общ размер на финансовото участие на програмата, ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или квазидялова инвестиция или други финансови продукти с крайни получатели (в евро)	0,00
24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)	0,00
25. Обща размер на финансовото участие на програмата, платен на крайни получатели посредством заеми, микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни получатели, по продукти (в евро)	0,00
25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)	0,00
25.1.1. от които по ЕФРР (в евро)	0,00
25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	0,00
25.1.3. от които по ЕСФ (в евро)	0,00
25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро)	0,00
25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро)	0,00
25.2. от които общ размер национално публично съфинансиране (в евро)	0,00
25.3. от които общ размер национално частно съфинансиране (в евро)	0,00
26. Общ размер на заемите, действително платени на крайни получатели във връзка с подписаните договори за гаранция (в евро)	0,00
26.1. Общ размер на новото дългово финансиране, създадено от Инициативата за МСП (член 39, параграф 10, буква б) от Регламента за общоприложимите разпоредби)	
27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с крайни получатели, по продукти	0
28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в крайни получатели, по продукти	0
29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия продукт	0
29.1. от които големи предприятия	0
29.2. от които МСП	0
29.2.1. от които микропредприятия	0
29.3. от които физически лица	0
29.4. от които други видове подпомагани крайни получатели	0
29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни получатели	
33. Общ брой на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение, или общ брой на предоставените гаранции, предявени вследствие на неизпълнение по заеми	0



34. Общ размер на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение (в евро), или общ размер на поетите задължения по предоставени гаранции, които са предявени вследствие на неизпълнение по заеми (в евро)	0,00
<b>39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране</b>	
39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с позоваване на споразумението за финансиране, по продукти	1,52
39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт, по продукти	
39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително)	
<b>22. Наименование финансовия продукт, предлаган от финансовия инструмент</b>	<b>заеми</b>
22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия инструмент	Заем
24. Общ размер на финансовото участие на програмата, ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или квазидялова инвестиция или други финансови продукти с крайни получатели (в евро)	9 250 141,89
24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)	7 862 620,61
25. Обща размер на финансовото участие на програмата, платен на крайни получатели посредством заеми, микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни получатели, по продукти (в евро)	0,00
25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)	0,00
25.1.1. от които по ЕФРР (в евро)	0,00
25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	0,00
25.1.3. от които по ЕСФ (в евро)	0,00
25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро)	0,00
25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро)	0,00
25.2. от които общ размер национално публично съфинансиране (в евро)	0,00
25.3. от които общ размер национално частно съфинансиране (в евро)	0,00
27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с крайни получатели, по продукти	4
28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в крайни получатели, по продукти	0
29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия продукт	0
29.1. от които големи предприятия	0
29.2. от които МСП	0
29.2.1. от които микропредприятия	0

29.3. от които физически лица	0
29.4. от които други видове подпомагани крайни получатели	0
29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни получатели	
33. Общ брой на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение, или общ брой на предоставените гаранции, предявени вследствие на неизпълнение по заеми	0
34. Общ размер на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение (в евро), или общ размер на поетите задължения по предоставени гаранции, които са предявени вследствие на неизпълнение по заеми (в евро)	0,00
<b>38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)</b>	
38.3. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), мобилизирани на равнището на крайните получатели (в евро)	0,00
38.3.1. от които държавно участие (в евро)	0,00
38.3.2. от които частни участия (в евро)	0,00
38.3А. Участие по финансов продукт на ЕИБ, мобилизиран на равнище краен получател (само за инструменти съгласно член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
<b>39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране</b>	
39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с позоваване на споразумението за финансиране, по продукти	1,36
39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт, по продукти	
39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително)	0,00
<b>VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година	Да
32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване	
<b>VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро)	-159 415,88
36. Суми, възстановени на финансовия инструмент, отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края на отчетната година (в евро)	0,00
36.1. от които вноски по главница (в евро)	0,00

36.2. от които печалби, други приходи и доходи (в евро)	0,00
37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а	0,00
37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR)	0,00
37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро)	0,00
37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR)	0,00
<b>VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)</b>	
38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро)	92 244 414,91
38.1А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро)	4 313 316,16
38.2.1. от които държавно участие (в евро)	4 313 316,16
38.2.2. от които частни участия (в евро)	0,00
38.2А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
<b>IX. Принос на финансовия инструмент за постигането на показателите на засегнатия приоритет или мярка (член 46, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	

<b>I. Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>1. Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фондовете</b>	
1.1. Приоритетна ос, подкрепяща финансовия инструмент по програмата по ЕСИ фонд	2 - Отпадъци
2. Наименование на ЕСИ фонда/фондовете, подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярката	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)

<b>3. Тематична/и цел(и), посочена/и в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяна/и от финансовия инструмент</b>	<b>06 - Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите</b>
3.1. Сума на ЕСИ фондове, за която е поет ангажимент в споразумения за финансиране от индивидуалната тематична цел, избрана в поле 3 (незадължително)	
<b>4. Други програми на ЕСИ фондовете, предоставящи принос към финансовия инструмент</b>	
4.1. Номер ССИ на всяка друга програма по ЕСИ фондовете, предоставяща финансово участие във финансовия инструмент	
30. Дата на завършване на предварителната оценка	05.09.2014
<b>31. Избор на организациите, прилагащи финансовия инструмент</b>	
31.1. Вече започнал ли е процес на избор или определяне	Да
<b>II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
5. Наименование на финансовия инструмент	"Фонд на фондовете"
6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)	гр. София, България
<b>7. Уредба за изпълнение</b>	
7.1. Финансови инструменти, създадени на равнището на Съюза, управлявани пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяни с финансово участие на програми по ЕСИ фондовете	Не
7.1.1. Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза	
7.2. Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично равнище, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с финансово участие от програма на европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно член 38, параграф 4, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013	Поверяване на задачи по изпълнението чрез пряко възлагане на договор
7.3. Финансов инструмент, съчетаващ финансово участие на УО с финансови продукти на ЕИБ в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции в съответствие с член 39а, посочени в член 38, параграф 1, буква в)	
8. Вид на финансовия инструмент	Фондове — част от фондови структури
10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция	Доверителна сметка
<b>III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	

<b>11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент</b>	
11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)	Публичноправна или частноправна организация
11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент	„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент	бул. „Ген. Едуард Тотлебен“ № 30-32, гр. София, България
12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура.	Други
12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент	Междуведомствено сътрудничество съгласно член 12, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент	10.01.2017
<b>IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро)	26 808 253,21
14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро)	22 787 015,23
14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)	
14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)	
14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)	
14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)	
14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)	
15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро)	6 702 063,30
15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро)	5 696 753,80
15.1.1. от които ЕФРР (в евро)	5 696 753,80
15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	0,00
15.1.3. от които ЕСФ (в евро)	0,00
15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)	0,00
15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)	0,00
15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро)	1 005 309,50
15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро)	1 005 309,50

15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро)	0,00
16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро)	0,00
17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро)	270 285,96
17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)	270 285,96
17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро)	0,00
21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
<b>VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година	Да
32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване	
<b>VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро)	0,00
37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а	0,00
37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR)	0,00
37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро)	0,00
37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR)	0,00

<b>VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)</b>	
38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро)	4 021 237,98
38.1А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро)	1 005 309,50
38.2.1. от които държавно участие (в евро)	1 005 309,50
38.2.2. от които частни участия (в евро)	0,00
38.2А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00

Не е валидирано

**9. ИНФОРМАЦИЯ, НЯМАЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР, ЗА ЕВЕНТУАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ДОКЛАДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ 2016 Г., КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ЗА ДРУГИ МИНИ ДОКЛАДИ: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ**

Таблица 14: Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнени критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
----------------------------	---------------------------------	---------------------	------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------	--	----------

Не е валидирано



Таблица 15: Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнени критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
----------------------------	---------------------------------	---------------------	------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------	--	----------

Не е валидирано

**10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (ЧЛЕН 101, БУКВА З) И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

**10.1. Големи проекти**

Таблица 12: Големи проекти

Проект	ССИ	Статус на ГП	Общ размер на инвестициите	Общ размер на допустимите разходи	Планирана нотификация/ дата на представяне	Дата на мълчаливо съгласие/odobрене от Комисията	Планирано започване на изпълнението (година, тримесечие)	Планирана дата на приключване	Приоритетни оси/инвестиционни приоритети	стоящ етап на ация — финансов предък (% от разходите, ифицирани предисията, отнесени общия размер на стимите разходи)	Настоящ етап на реализация — физически напредък Основен етап на изпълнение на проекта	Основни крайни продукти	Дата на подписване на първия договор за извършване на строителни работи	Забележки
"Интегриран воден проект за област Бургас"	2020BG16CFMP001	Одобрен	237 005 602	74 511 486	2019 г., второ тримесечие	04.03.2021	2019 г., четвърто тримесечие	2023 г., трим. 4	1 - бii	0	Проектиране	-водоснабдяване в съотв. с изискванията за качество и непрекъснатост на водоснабдяването  -намаляване на загубите на питейна вода по водопроводната мрежа, подобряване качеството на услугата водоснабдяване и хигиенно-здравните условия в района, опазване на природните ресурси;  -намаление на обема на отпадъчните води от инфилтрация в	17.06.2020 г	Посочена е датата на сключване на АДФП.

												канализационната мрежа.		
Интегриран проект за водния цикъл на град Враца	2017BG16CFMP001	Одобрен	57 752 689,00	41 088 846	2017 г., второ тримесечие	21.09.2017	2016 г., четвърто тримесечие	2021 г., трим. 4	1 - 6ii	60	Напреднало изграждане	Изграден ПСОВ Изградена ВиК мрежа Жители с достъп до подобро водоснабдяване Жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	11.09.2012	
Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община	2018BG16RFMP003	Одобрен	189 045 613,45	90 826 035	2018 г., второ тримесечие	01.04.2020	2018 г., четвърто тримесечие	2023 г., трим. 4	2 - 6a	40,21	Обществена поръчка	Осигуряване на допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) - 180 000 т/год	30.11.2018	Посочена е датата на сключване на АДБФП между УО и Столична община

## Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за разрешаването им

Следва да се има предвид, че изпълнението на проектите подлежи на редовен мониторинг от Управляващия орган. С оглед на това, че фокусът на ПО1 е върху инфраструктурни проекти за ВиК системи, чието изпълнение отнема значително време, физическият напредък ще бъде отчетен при тяхното финализиране, поради необходимостта от по-висока степен на завършеност на строителството и въвеждане в експлоатация на обектите.

Актуализираната информация за напредъка при изпълнението на големите проекти е следната:

1. „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза“ с бенефициент община Враца.

Дейност 1. Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца: Към края на 2020 г. по дейността е постигнат значителен напредък. В изпълнение на договор № С-260/19.12.2013 г. с предмет „Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца“ са изградени 29 километра водопровод и по-голямата част от шахтите по трасето, вкл. монтаж на оборудване. Очаква се строителните и монтажни работи да приключат до началото на трето тримесечие на 2021 г. След това започва едногодишен период за съобщаване на дефекти.

Дейност 2. Реконструкция на водопроводна и реконструкция и удължаване на канализационна мрежа на гр. Враца Етап 1: Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване. Едногодишният период за съобщаване на дефекти е изтекъл. Издаден е Сертификат за изпълнение, съгласно договорни условия на FIDIC.

Дейност 3. Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца-Етап 2: След проведена процедура по ЗОП е сключен договор № С-284/14.12.2020 г. с предмет „Довършване на реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап II“ с изпълнител на договора ДЗЗД „Инфра Стандарт“. На 29.12.2020 г. е подписан Акт обр. 11 за възобновяване на строителството, което е спряно след прекратяване на договора с първия изпълнител.

Дейностите от обхвата на договор № С-284/14.12.2020 г. са в изпълнение.

Дейност 4. Реконструкция на ПСОВ: Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване. Едногодишният период за съобщаване на дефекти е изтекъл. Издаден е Сертификат за изпълнение, съгласно договорни условия на FIDIC.

Дейност 7. Строителен надзор: Забавянето на строителството по основните дейности доведе до изтичане на срока на първоначалния договор за строителен надзор. Община Враца подготви тържна документация и проведе процедура по ЗОП за избор на нов изпълнител с две обособени позиции (ОП), както следва: ОП 1 - за избор на изпълнител на строителен надзор по дейности 2, 3 и 4, и ОП 2 за избор на изпълнител на строителен надзор по дейност 1. Сключени са два договора, които се изпълняват текущо.

Дейност 8. Закупуване/придобиване/отчуждаване на земя: На база одобрен ПУП-ПП, влязъл в сила със Заповед № РД-02-15-13/12.02.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, община Враца проведе процедури за уреждане на вещно-правните отношения със собствениците на имоти по трасето на водопровода от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца.

Предвид одобрения с Решение на ЕК краен срок за изпълнение на проекта – 31.12.2021 г., се очаква община Враца да предприеме действия за успешно завършване на проектните дейности и въвеждане на обектите по Дейност 1 и Дейност 3 в експлоатация.

Бенефициентът има издаден Акт 15 (констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на

строителството). Въз основа на него ще бъде издаден Акт 16, който позволява въвеждането на съоръженията в експлоатация. Строителните работи по проекта са приключени, което е удостоверено от Акт 15.

УО на ОПОС потвърждава, че крайният срок, определен в оперативната програма, ще бъде спазен, а именно четвъртото тримесечие на 2021 г.

2. **„Интегриран воден проект за област Бургас“** с бенефициент "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас

Проектното предложение бе представено за одобрение от ЕК на 12.05.2020 г., а административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше подписан на 17.06.2020 г. С писмо от 16.10.2020 г. (Ares(2020)5585758-16/10/2020) ЕК върна проектното предложение за предоставяне на допълнителна информация. В съответствие с член 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, Управляващият орган предостави необходимата информация относно големия проект. След проведени допълнителни консултации във връзка с извършените оценки на проекта по екологичното законодателство, проектът бе ревизиран и повторно представен в ЕК. Ревизията засяга изключване от обхвата на финансирането на обектите, които попадат в защитени зони от мрежата Natura 2000. Държавата е ангажирана да определи консервационните цели за тези защитени зони, като със службите на Комисията е постигнато съгласие да бъдат разработени съответните специфични консервационни цели за зоните, които попадат в обхвата на проекта, след което той да бъде ревизиран и повторно представен в ЕК. В резултат от преговорния процес и консултациите, Комисията оцени ревизирания голям проект и стигна до заключението, че финансовият принос за големия проект (редуциран съгласно ревизията) е обоснован. В резултат е издадено Решение на С(2021) 1551/04.03.2021 г., с което е одобрен финансовият принос за големия проект. Планът за изпълнение на проекта предвижда реализацията на инвестиционните намерения, както следва: 1. инвестициите в обхвата на урбанизираните територии извън границите на защитените територии по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна; 2. инвестиции в границите на защитените територии по Директива 79/409/ЕЕС и Директива 92/43/ЕИО.

Предстои сключване на допълнително споразумение към АДБФП с цел привеждане на проекта в съответствие с Решението на ЕК от 04.03.2021 г.

3. По **приоритетна ос 2 „Отпадъци“** се изпълнява един „голям проект“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. с бенефициент Столична община за **„Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“**. С бенефициента е сключен договор за предоставяне на финансиране на 30.11.2018 г. и през октомври 2019 г. е нотифицирана държавна помощ за опазване на околната среда и за енергетика. На 01.04.2020 г. е издадено Решение за одобрение на проекта от страна на ЕК. Чрез техническата помощ по проекта, осигурена в рамките на Меморандум за разбирателство относно подкрепа на проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейска инвестиционна банка и сключеното Споразумение за предоставяне на услуги, с подкрепата на ЕИБ, се подготвят тръжните документи за избор на изпълнители на инженеринга и строителния надзор/Инженер по FIDIC. На 11.01.2021 г. (със закъснение) е обявена обществената поръчка с предмет *„Проектиране, вкл. авторски надзор и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF-гориво, в т.ч. подготовка, закупуване/доставка/монтаж (пускане в експлоатация) на необходимото оборудване, съоръжения и обзавеждане, както и надзор върху работата на инсталацията през периода за уведомяване за дефекти“*. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 292 201 002 лв. (149 400 00 евро), срокът за подаване на оферти е 28.04.2021 г. и понастоящем се

извършва оценка на представените оферти. Изпълнител е избран на 23 юли 2021 г. Има 3 жалби в определения срок.

На 20.04.2021 г. беше обявена процедурата за избор на изпълнител на надзора. Срокът за подаване на оферти изтече на 31.05.2021 г. Седемте получени оферти се оценяват. Има 2 жалби срещу решението за избор на изпълнител.

С оглед текущото изпълнение на проектните дейности и крайния срок, определен от договарящия орган за строително-монтажни работи по основната дейност, бенефициентът е информиран, че дейностите по оползотворяване на отпадъци не са допустими за програмния период 2021-2027. Следователно фазирано изпълнение на проекта между програмните периоди 2014-2020 и 2021-2027 г. не е допустимо и той трябва да бъде финализиран със собствено финансиране на бенефициента, ако не бъде завършен в срока за допустимост на разходите.

Не е валидирано

**Всяка планирана промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма**

УО на ОПОС не предвижда промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма.

Не е валидирано

10.2. Съвместни планове за действие

Напредък по изпълнението на различните етапи от съвместните планове за действие.

--

Не е валидирано



Таблица 13: Съвместни планове за действие (СПД)

Наименование на СПД	ССТ	Етап изпълнение на СПД	Общ размер на допустимите разходи	Общ размер на публичната подкрепа	Принос на ОП към СПД	Приоритетна ос	Вид на СПД	[Планирано] представяне на Комисията	[Планирано] започване на изпълнението	[Планирано] приключване	Основни крайни продукти и резултати	Общ размер на допустимите разходи, сертифицирани пред Комисията	Забележки
---------------------	-----	------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	-----------

Не е валидирано

**Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им**

--

Не е валидирано

## ЧАСТ Б

### ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2017 г., 2019 г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

(член 50, параграф 4 и член 111, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

#### 11. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

##### 11.1. Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетна ос	1 - Води
----------------	----------

--

Приоритетна ос	2 - Отпадъци
----------------	--------------

--

Приоритетна ос	3 - Natura 2000 и биоразнообразие
----------------	-----------------------------------

--

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
----------------	--

--

Приоритетна ос	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух
----------------	--

--

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
----------------	----------------------

--

11.2. Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

--

11.3. Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

--

11.4. Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетна ос	Размер на подкрепата, който ще се използва за цели във връзка с изменението на климата (в евро)	Дял от общия размер на средствата, разпределени за оперативната програма (%)
1	28 072 766,19	3,45%
2	83 793 072,74	33,46%
3	18 978 311,41	32,23%
4	57 025 954,87	95,10%
5	106 919 625,22	42,64%
<b>Общо</b>	<b>294 789 730,43</b>	<b>19,99%</b>

--

11.5. Роля на партньорите в изпълнението на програмата

--

Не е валидирано

**12. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ А) И Б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013**

**12.1. Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки**

--

Не е валидирано

Статус	Име	Фонд	Година на приключване на оценката	Вид оценка	Тематична цел	Тема	Констатации (за изпълнени)	Последващи действия (за изпълнени)
--------	-----	------	-----------------------------------	------------	---------------	------	----------------------------	------------------------------------

Не е валидирано

12.2. Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия

--

Не е валидирано

13. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (информацията може да бъде включена в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г. (вж. точка 9 по-горе), но е задължително да се включи в доклада за 2017 г.) ВАРИАНТ: ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

Не е валидирано



**14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ВТОРА АЛИНЕЯ, БУКВИ А), Б), В), Г), Ж) И З) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

**14.1. Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, интегрираните териториални инвестиции, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма**

--

**14.2. Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете**

--

**14.3. Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия**

--

**14.4. По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни**

Както е посочено в Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 27, параграф 3 относно "съдържанието на програмите", член 96, параграф 3, буква д) относно "съдържанието, приемането и изменението на оперативните програми по цел "Инвестиции за растеж и работни места", член 111, параграф 3, член 111, параграф 4, буква г) относно "докладите за изпълнение по целта "Инвестиции за растеж и работни места" и приложение 1, раздел 7.3 относно "приноса на основните програми за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни" настоящата програма допринася за макрорегионални стратегии и/или стратегии за морските басейни:

Изпълнението на програмата допринася за постигането на целите от приоритетните области на стълб 2 „Опазване на околната среда в региона на река Дунав“ на Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR).

**По приоритетна област 1 „Възстановяване и поддържане на качеството на водите”** ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ оказва принос чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти в териториалния обхват на Басейнова дирекция „Дунавски регион“. Дунавският район за басейново управление с център гр. Плевен включва водосборните области на реките Искър, Ерма, Нишава, Огоста и западно от Огоста, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом и Дунавски Добруджански реки. Общата площ, която обхваща дирекцията, е 47 235 кв. км. или 42,5% от територията на страната.

Към края на отчетния период е предоставено финансиране за изпълнението на 16 проекта, насочени към изграждане на ВиК инфраструктура и ПСОВ, с бенефициенти община Видин, ВиК -Видин, община Враца, ВиК - Стара Загора, ВиК-Сливен, община Шумен, ВиК – Шумен, ВиК - Силистра, ВиК- Русе, община Плевен, община Тутракан, община Тервел, Столична община (за подготовка на РПИП).

**По приоритетна област 2 „Управление на рисковете за околната среда”** програмата допринася за изпълнението на целите чрез финансиране на мерки в приоритетна ос 4. В обхвата на приоритетната област са дейностите, изпълнявани по проекти за подготовка на Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН), Планове за управление на речните басейни (ПУРБ),

създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време.

**По приоритетна област 3 „Запазване на биоразнообразието, заобикалящата среда и качеството на въздуха и почвите“** изпълняваните операции по ОПОС се предвижда да окажат положителен принос към постигането на целите, съгласно Националната приоритетна рамка за действие, както и косвено чрез изпълнение на мерки за намаляване замърсяването на въздуха по приоритетна ос 5. Към края на отчетния период се финансират 9 проекта по приоритетна ос 3, които са насочени към: подобряване качеството на местообитанията на територията на поддържан резерват „Сребърна“; изпълнение на приоритетни мерки в Рамсарско място „Комплекс Беленски острови“, Природен парк „Персина“; План за действие за опазване на колониално гнездящи водолюбива птици (*A. purpurea*, *A. ralloides*, *E. alba*, *E. garzetta*, *N. nycticorax*, *P. leucorodia*, *P. falcinellus*, *R. avosetta*, *G. pratincola*, *Ch. hybrida*, *Ch. niger*, *G. nilotica*, *S. hirundo*, *S. sandvicensis*, *S. albifrons*, *L. melanocephalus*), мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница (*Aythya nyroca*); споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в региони Русе, Силистра и Плевен; информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин.

ОПОС допълва в пълна синергия, но и ясна демаркация, приоритетите на Дунавската стратегия, както и Механизма за свързаност на Европа, програмите за трансгранично сътрудничество и транснационална програма „Дунав“. Понастоящем функционира Национален механизъм за координация на участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който се осъществява чрез съвместни експертни работни групи по специфични цели към Стратегията за изграждане и поддръжка на инфраструктура, както и за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Дунавския регион.

- Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)
- ✓ **Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)**
- Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR)
- Стратегия на ЕС за региона на Алпите (EUSALP)
- Стратегия за басейна на Атлантическия океан (ATLSBS)

14.5. Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно

--

14.6. Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси

--

Не е валидирано

Не е валидирано

**16. ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (ВАРИАНТ С ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА)**

Информация и оценка за приноса на програмата за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

--

Не е валидирано

**17. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

Когато оценката на напредъка, постигнат по отношение на етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението, показва, че някои основни етапи и целеви стойности не са били постигнати, държавите членки следва да посочат основните причини за неуспех в постигането на етапните цели в доклада за 2019 г. (за етапните цели) и в окончателния доклад за изпълнението (за целевите стойности).

--

Не е валидирано

## ДОКУМЕНТИ

Заглавие на документа	Вид документ	Дата на документа	Локален референтен номер	Референтен номер на Комисията	Файлове	Дата на изпращане	Изпратено от
-----------------------	--------------	-------------------	--------------------------	-------------------------------	---------	-------------------	--------------

Не е валидирано

**ПОСЛЕДНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВАЛИДИРАНЕТО**

Тежест	Код	Съобщение
--------	-----	-----------

Не е валидирано