



Европейски съюз  
Европейски фондове

# **ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“**



## **ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ**

### **ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ ЗА 2021 г.**



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2021 г.



## ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

- ✓ **2018 г. сключено Финансово споразумение – Води** (УО с ФМФИБ ЕАД) за 136 млн. евро, преведен първи транш от 25% (33,7 млн. евро); ФМФИБ сключва споразумение с ЕБВР за инвестиции във ВиК сектора (заеми и гаранции)
- ✓ **До края на 2021 г. са договорени заеми между ЕБВР и ВиКО** за 15 млн. евро
- ✓ За останалите 18 млн. евро от преведения транш се обследват няколко опции; остатъкът от ФИ (малко над 100 млн. евро) е пренасочен към проекти в изпълнение, за да се намали рискът от загуба
- ✓ **Сключено финансово споразумение - Отпадъци** с ФМФИБ ЕАД за 26,8 млн. евро; **Няма ангажирани средства към крайни получатели.** Мандатът на ФМФИБ за управление на този ФИ е прекратен.



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРИОРИТЕТНА ОС 1 «ВОДИ»



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

## ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- ✓ **17 обявени процедури – 1,37 млрд. евро (143% от бюджета на ПО1)**
- ✓ **42 сключени договора/издадени заповеди – 1,05 млрд. евро (109% от бюджета на ПО)**
- ✓ **26 проекта в изпълнение**
- ✓ **12 приключили проекта (+ още 4 с физически изпълнени дейности)**
- ✓ **Декларирани разходи от бенефициенти – 438,7 млн. евро**
- ✓ **Верифицирани разходи – 375,6 млн. евро (39% от бюджета на ПО1)**



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРИОРИТЕТНА ОС 1 «ВОДИ»



## НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- ✓ Водоснабдяване: над 192 хил. допълнителен бр. лица с достъп до подобро водоснабдяване
- ✓ Пречистване на отпадъчните води: над 425 хил. допълнителен бр. екв. ж. с достъп до подобро пречистване на отпадъчни води
- ✓ Товар на замърсяване, който се събира и третира в съответствие с приложимото законодателство: над 254 хил. екв. ж.
- ✓ 14 изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ
- ✓ 15 стратегически документа
- ✓ 173 водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРИОРИТЕТНА ОС 2 «ОТПАДЪЦИ»



## ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- ✓ **9 обявени процедури за близо 370 млн. евро** (126% от бюджета на ПО2). Фокусът е изграждане на допълнителен капацитет за рециклиране и за разделно събиране на отпадъци с цел намаляване на депонираните битови отпадъци
- ✓ **125 сключени договори/издадени заповеди** за над 330 млн. евро (112% от бюджета на ПО)
- ✓ **82 проекта в процес на изпълнение.**
- ✓ **27 приключили проекта** (+ още 16 физически изпълнени)
- ✓ **Декларирани разходи от бенефициенти** – над 120 млн. евро
- ✓ **Верифицирани разходи** – 141 млн. евро (47,8% от бюджета на ПО2)



Европейски съюз  
Европейски фондове

## ПРИОРИТЕТНА ОС 2 «ОТПАДЪЦИ»



### НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- ✓ **Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране - над 68 хил. т/г.**
- ✓ **Завършена техническа рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС: 23 депа (към 31.12.2021 г.). Към м. май 2022 г. е приключила техническата рекултивация (с акт обр. 15) на общо 43 бр. депа**
- ✓ **Намалено количество на депонираните битови отпадъци – над 221 хил. тона**
- ✓ **Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) – към момента 0 т/г при заложиени 180 000 т/г**



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРИОРИТЕТНА ОС 3 «НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ»



## ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- ✓ **22 обявени процедури** за над 75 млн. евро (109% от бюджета на ПО3).
- ✓ **92 сключени договора** за БФП над 63 млн. евро (91% от бюджета на ПО)
- ✓ **72 проекта в процес на изпълнение.**
- ✓ **18 приключили проекта** (+ още 2 физически изпълнени)
- ✓ **Декларирани разходи от бенефициенти** – 23,8 млн. евро
- ✓ **Верифицирани разходи** – 17,8 млн. евро (25,7% от бюджета на ПО3)



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРИОРИТЕТНА ОС 3 «НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ»



## НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- ✓ **Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост – до края на 2021 г. - 707 хил. ха.**
- ✓ **Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост – до края на 2021 г. - 711 хил. ха.**
- ✓ **1 проведена национална информационна кампания (планирани 3 до 2023 г.)**
- ✓ **Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура – индикаторът се предлага да отпадне в рамките на изменение на ОПОС 2014-2020.**
- ✓ **Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море – към момента напредъкът е 0 бр. от заложен 17 бр.**



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРИОРИТЕТНА ОС 4 «ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА»



## ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- ✓ **6 обявени процедури** за над 84 млн. евро (119% от бюджета на ПО4)
- ✓ **17 сключени договора** за БФП – близо 67 млн. евро (95% от бюджета на ПО)
- ✓ **8 проекта в процес на изпълнение.**
- ✓ **8 приключили проекта** (+ още 1 физически изпълнен)
- ✓ **Декларирани разходи от бенефициенти** – над 38 млн. евро
- ✓ **Верифицирани разходи** – 34 млн. евро (48,2% от бюджета на ПО4)



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРИОРИТЕТНА ОС 4 «ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА»



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА



## НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- ✓ **Предотвратяване и управление на риска от наводнения** – над 145 хил. жители се ползват от мерките за защита до края на 2021 г.
- ✓ **За намаляване на районите със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция** са подписани 4 бр. АДФП, 26 бр. от които са изпълнени
- ✓ **Намаление на населението в риск от свлачища** – отчетено намаление от 17 300 жит.
- ✓ **Центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения** – 4 изградени до края на 2021 г., физически са завършени и последните 2;
- ✓ **Укрепени свлачища** – 12,2 ха до 31.12.2021, договорени 9 бр. проекти с обща цел 95 ха



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРИОРИТЕТНА ОС 5 «ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ»



## ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- ✓ **5 обявени процедури за близо 319 млн. евро** (108% от бюджета на ПО5). Пряк принос за подобряване КАВ: подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво; подмяна на остарелия състав на публичния транспорт
- ✓ **42 сключени договора** за над 318 млн. евро (108% от бюджета на ПО)
- ✓ **23 проекта в процес на изпълнение**
- ✓ **19 приключили проекта**
- ✓ **Декларирани разходи от бенефициенти – 80 млн. евро**
- ✓ **Верифицирани разходи – 158 млн. евро** (53% от бюджета на ПО5)



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРИОРИТЕТНА ОС 5 «ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ»



## НИВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- ✓ **Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ<sub>10</sub> и азотни оксиди** – целевата стойност на проектите в изпълнение е над 3,1 млн. жители
- ✓ **20 проекта са пряко насочени към намаляване количествата на ФПЧ<sub>10</sub> и азотните оксиди** чрез изпълнение на дейности за минимизиране на замърсяването на въздуха от битовото отопление и транспорта
- ✓ С процедурата за битово отопление ще бъдат обхванати близо 20 000 домакинства
- ✓ **Всички договори** по оста се очаква да бъдат изпълнени, с което ще се обезпечат крайните цели на показателите.



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРИОРИТЕТНА ОС 6 «ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ»



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

## ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- ✓ 2 обявени процедури за 47,5 млн. евро (100 % от бюджета на ПО6)
- ✓ 22 заповеди за БФП за 36,9 млн. евро (78% от бюджета на ПО).
- ✓ 8 бюджетни линии в процес на изпълнение.
- ✓ 14 приключили бюджетни линии
- ✓ Декларирани разходи от бенефициенти – 28,1 млн. евро
- ✓ Верифицирани разходи – 28 млн. евро (59% от от бюджета на ПО6)



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ



- ✓ **Забавяне в подготовка и обявяване на обществени поръчки за проектните дейности** от страна на бенефициентите, което рефлектира и на ниво програма
- ✓ **Неприключили дейности по провеждането на процедурите за избор на изпълнител за основни дейности**, вкл. поради прекратявания и обжалване
- ✓ **Забавяния в изпълнението на инфраструктурните проекти на терен**, поради различни причини от административно или техническо естество
- ✓ **Идентифицирани проекти, които се определят като рискови**, генериращи забавяне, което може да рефлектира върху цялостното представяне на програмата



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИОРИТЕТНА ОС 1



- ✓ **Промененият подход за финансиране във ВиК сектора, който доведе до сравнително късното стартиране на проектите.**
- ✓ **Липса на опит в управлението на проекти, финансирани от ЕСИФ, от страна на ВиК операторите, които не са били бенефициенти по програмата в първия програмен период.**
- ✓ **Проблеми, свързани с устройственото планиране – при разработване на техническите проекти често възникват непредвидени обстоятелства, свързани с археологически находки или припокриване на маршрути с проекти по други програми.**
- ✓ **Голям проект на ВиК Бургас – разработване на специфични консервационни цели за защитените зони, попадащи в обхвата на проекта – условие за БФП**



Европейски съюз  
Европейски фондове

## ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИОРИТЕТНА ОС 2



- ✓ Проект „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на **Столична община**“ - драстично закъснение в периода за подготовка и обявяване на обществените поръчки за избор на изпълнители и в хода на провеждане на самите тръжни процедури. Недопустим за финансиране чрез ПОС 2021-2027.
- ✓ **4 рискови проекта за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране** (Ботевград, Асеновград, Горна Малина и Берковица), и **1 рисков проект за изграждане на анаеробната инсталация** (Русе) – проектните дейности може да не бъдат завършени в срока на допустимост и средствата за приключването им да останат за сметка на бенефициентите.



Европейски съюз  
Европейски фондове

## ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИОРИТЕТНА ОС 3



- ✓ Проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ (бенефициент ИАОС) над 8 млн. лв. БФП. Отчитат се рискове, поради неизпълнение на основните дейности съгласно хронологията на техническите предложения.
- ✓ Проект „Натура 2000 в Черно море“ (бенефициент НСЗП в МОСВ), 11,7 млн. лв. Финансово изпълнение – 12%; спрени дейности по проекта за периода от 29.11.2019 г. до 02.02.2022 г. Очаква се сключване на договор с изпълнител. Риск проектът да остане „неактивен“. Обвързан с програмен индикатор за изпълнение.



Европейски съюз  
Европейски фондове

## ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИОРИТЕТНА ОС 4



- ✓ **5,3% изпълнение по индикатор „Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“,** т.е. малко над 145 хил. лица при целева стойност от 2,7 млн. УО счита, постигането на индикатора до края на 2023 г. е поставено под риск.
- ✓ **15,3% изпълнение по индикатор „Укрепени свлачища“** (12,26 ха при цел за 2023 г. от 80 ха). Договорените проекти са 9 бр. с обща целева стойност 95,01 ха. УО счита, че постигането на индикатора до края на 2023 г. е поставено под риск.



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРИОРИТЕТНА ОС 5



- ✓ Сключен договор по процедурата за **битово отопление с бенефициент община Горна Оряховица**. До 31.05.2022 г. трябва да бъдат предадени резултатите от I етап и до 31.12.2023 да се финализира II етап. Не подлежи на фазиране.



Европейски съюз  
Европейски фондове

# ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА



- ✓ **УО ПРЕДПРИЕМА КОРЕКТИВНИ МЕРКИ,** насочени към своевременно преодоляване на възникнали трудности за ефективно изпълнение на цялостния програмен цикъл – директни срещи с бенефициентите, съкратени срокове за верификация.
- ✓ **ПО ПРОЕКТИТЕ СЕ ИЗВЪРШВА ТЕКУЩ МОНИТОРИНГ** на изпълнението – идентифициране на допуснати пропуски или възникнали казуси, предложения за оптимални решения, експертна помощ в рамките на правомощията на УО.
- ✓ **ЗА ПРОЕКТИТЕ с идентифициран риск от неизпълнение се извършват извънредни проверки на място** с цел установяване на физическия напредък и отправяне на препоръки за подобряване на изпълнението.



Европейски съюз  
Европейски фондове



# БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Галина Симеонова,  
и. д. Главен Директор, ГД ОПОС  
телефон: +359 2 940 60 82  
e-mail: [ope@moev.government.bg](mailto:ope@moev.government.bg)



Европейски съюз  
Европейски фондове



ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

**ГЛАСУВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА  
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“  
ЗА 2021 г.**