

**Годишни и окончателни доклади за изпълнението по целта
"Инвестиции за растеж и работни места"
ЧАСТ А**

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ/ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

CCI	CCI
Наименование	Оперативна програма "Околна среда"
Версия	2017.1
Дата на одобрение на доклада от мониторинговия комитет	

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ/ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО	1
2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	4
2.1. Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за показателите. .4	
3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (член 50, параграф 2 от регламент (ЕС) № 1303/2013)	7
3.1. Преглед на изпълнението	7
3.2. Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) ..11	11
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 1 / 6ii.....	11
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 2 / 6а	14
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 3 / 6d.....	16
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 4 / 5ii.....	19
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 5 / 6iv.....	22
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 6	24
Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 1	26
Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 2	27
Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 3	28
Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма	29
Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението.30	30
3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	32
Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма	32
Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по комбинация от категории интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд (член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)	33
Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране	34
Таблица 9: Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта "Инвестиции за растеж и работни места").....	35
Таблица 10: Разходи, извършени извън Съюза (ЕСФ).....	36
4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ	37
6. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	38
7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ	41
8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ.....	42
"Фонд на фондовете"	42
9. Информация, нямаща задължителен характер, за евентуално включване в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г., която не се изисква за други мини доклади: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ	45
10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (член 101, буква з) и член 111, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	47
10.1. Големи проекти	47
10.2. Съвместни планове за действие	50
11. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	53

11.1.	Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	53
11.2.	Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	53
11.3.	Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	53
11.4.	Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	53
11.5.	Роля на партньорите в изпълнението на програмата	54
12.	ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013	55
12.1.	Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки	55
12.2.	Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия	55
13.	ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (информацията може да бъде включена в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г. (вж. точка 9 по-горе), но е задължително да се включи в доклада за 2017 г.) Вариант: доклад за напредъка	56
14.	ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 111, параграф 4, втора алинея, букви а), б), в), г), ж) и з) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013).....	57
14.1.	Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, интегрираните териториални инвестиции, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма.....	57
14.2.	Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете	57
14.3.	Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия	57
14.4.	По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни <i>Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR).....</i>	57 59
14.5.	Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно ..	61
14.6.	Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси.....	61
15.	ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (член 21, параграф 2 и член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	62
16.	ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (вариант с доклад за напредъка)	63
17.	ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	64
	Документи.....	65
	Последни резултати от валидирането	66

2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА А) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

2.1. Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за показателите.

В процеса на изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) и при постигане на основните приоритети през 2017 г., могат да бъдат отбелязани следните значителни факти и събития:

През 2017 г. са подписани/издадени общо 28 договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездно финансиране на стойност 281 764 997 лв. (представляващи 8,14% от бюджета на програмата), от които 169 980 126 лв. за Кохезионен фонд (КФ) и 111 784 871 лв. за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Общият брой на подписаните/издадените до края на 2017 г. договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездно финансиране е 54, които са на стойност от 834 662 926 лв. (24,1% от бюджета на програмата), от които 677 104 386 лв. за КФ и 157 558 540 лв. за ЕФРР.

През 2017 г. са приключили 5 проекта с усвоен ресурс в размер на 12 360 762 лв.

Изплатените суми до края на месец декември 2017 г. възлизат на 115 374 318,01 лв. представляващи 3,33% от бюджета на програмата, от тях 94 648 959,53 лв. са изплатени по КФ и 20 725 358,48 лв. по ЕФРР.

Общо сертифицираните пред ЕК разходи за 2017 г. са 112 540 673,21 лв., представляващи 3,25% от бюджета на програмата.

През 2017 г. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ е изменена веднъж, промяната е одобрена от Комитета за наблюдение на заседание, проведено на 08.06.2017 г. и касае актуализиране на сроковете за изпълнение на двата големи проекта – Втора фаза на интегрирания воден цикъл на Враца и проекта за изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF - трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община.

През отчетната 2017 г. е постигнат съществен напредък по изпълнението на предварителните условия по програмата. Необходимо е да се отбележи, че всички предварителни условия по ОПОС са изпълнени, което е официално потвърдено от страна на ЕК.

Комитет за наблюдение (КН) на ОПОС 2014-2020 г.

През 2017 г. се проведе едно присъствено заседание на КН и пет писмени процедури за неприсъствено вземане на решения, които освен изменението на ОПОС 2014- 2020 г., касаят:

- Одобряване на окончателен доклад на оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 г.“;
- Одобряване на методологии и критерии за оценка на проектни предложения по приоритетни оси 1, 2, 3 и 4 на ОПОС 2014- 2020 г.;
- Одобрение на Годишния доклад за изпълнение на ОПОС 2014 - 2020 г. за 2016 г.

Изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. (ИГРП) към 31 декември 2017 г.

През отчетния период ИГРП за 2017 г. на ОПОС 2014 - 2020 г. е изменяна и съгласувана от Комитета за наблюдение четири пъти:

- 1) чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на Комитета за наблюдение на ОПОС 2014-2020 г., проведена в периода 20.01- 09.02.2017 г.;
- 2) чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на КН на ОПОС, проведена в периода 10.04- 05.06.2017 г.;
- 3) чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на КН на ОПОС, проведена в периода 22.08.-05.09.2017 г.;
- 4) чрез писмена процедура за неприсъствено вземане на решения на КН на ОПОС, проведена в периода 13.11.-27.11.2017 г.

В отчетния период са обявени общо 10 процедури за предоставяне на БФП на обща стойност 358 476 036,29 лв.

Финансови инструменти (ФИ)

В изпълнение на процедура BG16M1OP002-2.003 „Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“ на 10.01.2017 г. е сключено финансово споразумение между УО на ОПОС и „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) за възлагане на управление на

средствата по процедурата.

Стойността на споразумението възлиза на 52 431 581,62 лв., през 2017 г. е изплатен първият транш в размер 13 107 895,40 лв. В съответствие с условията на споразумението предстои избор на финансови посредници чрез сключване на оперативни споразумения по реда на ЗОП и в съответствие с чл. 38 (5) от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

През отчетния период ФМФИБ изготви задание за изпълнение на финансов инструмент (ФИ) – Портфейлна гаранция с таван на загубите за проекти по ПО 2 „Отпадъци“. Съгласно Инвестиционната стратегия, заданието предвижда механизми, които да подпомогнат достъпа до финансиране на допустими и финансово жизнеспособни проекти в сектор „Отпадъци“.

Подкрепата чрез финансови инструменти е адресирана към операции, насочени в областта на проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба, включително осигуряване на съоръжения и техника за целите на дейността, както и към други проекти, съответстващи на целите на приоритетната ос и предварителната оценка на ФИ по програмата.

С оглед предприетите стъпки от УО на ОПОС за актуализиране на Предварителната оценка за финансови инструменти по програмата, бяха проведени срещи между ФМФИБ и УО, на които бе решено да се проведат нови пазарни консултации и изборът на финансови посредници да се извърши след финализиране процеса по актуализация.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

3.1. Преглед на изпълнението

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
1	Води	<p>По приоритетната ос през 2017 г. са обявени 2 процедури, от които едната е прекратена. В периода са сключени 6 договора и е издадена 1 заповед за предоставяне на безвъзмездно финансиране на обща стойност 168 469 146,13 лв. със следните бенефициенти общините Плевен, Айтос, Приморско, Елхово, Чирпан, както и с Министерство на здравеопазването и дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. Общият брой на сключените договори /заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетната ос към 31.12.2017 г. е 22, които са на стойност от 628 776 948 лв.</p> <p>През 2017 г. приключи проектът, изпълняван от община Раднево, основната цел е постигната чрез инвестиране в изграждането на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Проектът е допринесъл за постигането на междинните цели по приоритетната ос, както следва : по показатели С 019 „Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води“ са отчетени 16 317 е.ж. и по 1.4 „Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ“ - 1(един) брой.</p> <p>Напредъкът по проектите, изпълнявани от Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се изразява в отчетени общо 8 (осем) броя документи по индикатор 1.5. „Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи“.</p> <p>През 2017 г. е реализиран съществен прогрес и са приключили дейностите по проектите на общините Банско и Шумен. Изградените инфраструктурни обекти (водоснабдителна и канализационна мрежа и два броя ПСОВ) са въведени в експлоатация през 2017 г., към момента предстои да бъдат извършени проверки на изпълнението и анализ на постигнатите резултати, които ще бъдат представени в Годишния доклад за 2018 г.</p>
2	Отпадъци	<p>През 2017 г. са обявени 5 процедури за предоставяне на финансиране на обща стойност 230 831 582 лв. Към 31.12.2017 г. по приоритетната ос е отпусната безвъзмездна финансова помощ за 7 проектни предложения на обща стойност 93 470 891 лв., в това число и финансово споразумение между Управляващия орган и „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД на стойност 52 431 581,62 лв. за възлагане на управление на средствата по приоритетната ос.</p> <p>По процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" са сключени 6 броя АДФП за 41 039 309,19 лв. с общините Троян, Гоце Делчев, Разград, Петрич, Мадан и Сандански и изпълнението на изброените проекти е в начален етап. УО на ОПОС счита, че приключването на проектните дейности ще допринесе за постигане на планираното към края на 2018 г. изпълнение на индикатор С017 „Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци“.</p> <p>УО предвижда чрез сключването на договор със Столична община за изграждането на трета фаза на</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		интегрираната система за третиране на битовите отпадъци, както и извършването на авансово плащане (40%) по проекта, да бъде постигнат съществен положителен ефект за реализиране на планираните цели по приоритетната ос.
3	Натура 2000 и биоразнообразие	<p>През отчетния период са обявени 2 процедури за предоставяне на финансиране на обща стойност 16 034 980 лв. и са издадени 2 заповеди за отпускане на БФП за 16 034 980 лв. До края на 2017 г. са издадени общо 4 броя заповеди за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (ЗБФП) за изпълнение на проекти на стойност 35 137 392 лв. Бенефициенти по оста са дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) в МОСВ, която изпълнява три проекта и Изпълнителната агенция за околна среда (ИАОС), изпълняваща един.</p> <p>В началото на 2017 г., УО подписа две споразумения за изпълнение на стратегии за ВОМР на обща стойност 3 147 042 лв., и участва в изготвянето на насоки за кандидатстване по втора покана по подмярка 19.2 на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.</p> <p>Към момента УО отчита, че първоначално планираните стойности на физическите и финансовите показатели по оста няма да бъдат постигнати изцяло.</p> <p>Изпълнението на целите на приоритетната ос е високо рисково, поради негативното влияние на редица фактори: некоректно изчислени стойности на планираните за постигане показатели, ниско ниво на проектна готовност от страна на потенциалните бенефициенти, продължителен процес по провеждане на обществени поръчки и последващи обжалвания, пропуски и несъответствия с административен характер.</p>
4	Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища	<p>През 2017 г. е обявена 1 процедура чрез подбор на проектни предложения „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ на обща стойност 20 000 000 лв. с допустими бенефициенти общини на територията на страната. Целите на процедурата са повишаване защитата на населението от наводнения, подобряване техническото състояние на съоръженията и повишаване защитата на техническата и социална инфраструктура, както и повишаване готовността на населението за реакция при наводнения.</p> <p>В процес на изпълнение са 2 бр. проекти, съответно за установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, с бенефициент Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР и проектът за създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър, с бенефициент дирекция „Управление на водите“ в МОСВ. Проектите са на обща стойност 46 116 461 лв. Изпълнението на цитираните проекти се очаква да допринесе към междинната цел на индикатор С020 „Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“.</p> <p>По обявената в края на 2016 г. процедура, насочена към превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях, през отчетния период са представени две проектни предложения, съответно от</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Луковит. Изпълнението на тези проекти ще окаже принос върху постигането на планираните цели по показател 4.4. „Укрепени свлачища”.
5	Подобряване качеството на атмосферния въздух	<p>Към края на 2017 г. по приоритетната ос са сключени/издадени 12 договора/заповеди за предоставяне на БФП на стойност 2 210 977 лв. с бенефициенти ИАОС и общините Асеновград, Враца, Пловдив, Гълъбово, Димитровград, Несебър, Шумен, Монтана, Благоевград, Перник и Варна. Изпълнението на проектите от посочените бенефициенти частично ще допринесе за постигането етапната цел на финансовия индикатор по оста.</p> <p>Положително влияние върху етапната цел на индикатор 5.5 “Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 /NOx“, се очаква да има процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ с предвиден ресурс от 111 348 825 лв.</p> <p>Забавянето на подготовката на процедурата се дължи на факта, че тя беше обвързана с изпълнението на Общо предварително условие (ОПУ) № 7 (потвърдено с официално писмо на ЕК на 26.07.2017г.) и определянето на базова и целева стойност на индикаторите за резултат по приоритетната ос.</p> <p>Целта на процедурата е подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) и превишенията на нормите за съдържание на азотни оксиди (NOx) на територията на конкретни общини. Планираните резултати ще се постигнат посредством изпълнението на инвестиционни мерки, насочени към основните източници на замърсяване – битовото отопление и обществения градски транспорт.</p>
6	Техническа помощ	<p>В рамките на приоритетната ос са одобрени за финансиране 7 бюджетни линии на обща стойност 28 950 256,79 лв., с бенефициент ГД ОПОС.</p> <p>По обявената през 2015 г. процедура „Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ са издадени 6 бр. ЗБФП на стойност 26 671 256,79 лв.</p> <p>През 2017 г. е обявена процедура „Техническа помощ за управление и изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 г.“. В рамките на процедурата е издадена 1 бр. ЗБФП на стойност 2 279 000 лв., които са насочени към провеждането на инициативи, дейности и мерки за информация и публичност през 2017 г. и 2018 г., в съответствие с Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. Бюджетната линия стартира през месец ноември 2017 г. и към момента е в начален етап.</p> <p>През 2017 г. приключи изпълнението на 3 бюджетни линии в резултат, на които е осигурена подкрепа за управлението и изпълнението на ОПОС, повишено е нивото на обществена осведоменост за програмата и за приноса на ЕСИФ през 2016 г., осигурена е подкрепа за изпълнение на дейности от плана за действие по приоритетна ос 5, разработен във връзка с ОПУ 7, както и на план за оценка на програмата.</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>Бюджетните линии, които се изпълняват през 2017 г., са насочени към осигуряване на подкрепа за управлението, мониторинга, контрола, изграждане на административния капацитет на УО и на бенефициентите, както и на необходимата материална база и техническо оборудване. Към момента УО отчита съществено положително влияние за осъществяване на стратегическите цели по оста.</p> <p>Напредъкът по изпълнението на целевите стойности по показателите ще бъде докладван към края на програмния цикъл, с цел постигане на всеобхватност на реализирания прогрес по всички бюджетни линии</p>

3.2. Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетни оси, различни от техническа помощ

Приоритетна ос	1 - Води
Инвестиционен приоритет	бii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 1 / бii

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	Забележки
F	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	лица		220 000,00			0,00			
S	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	лица		220 000,00			238 113,00			
F	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	еквивалент жители		1 473 384,00			16 317,00			
S	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	еквивалент жители		1 473 384,00			795 324,00			
F	1.4	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ	Брой		16,00			1,00			
S	1.4	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ	Брой		16,00			15,00			
F	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой		18,00			8,00			
S	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой		18,00			15,00			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	0,00			0,00			0,00		
S	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	225 015,00			0,00			0,00		
F	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	0,00			0,00			0,00		
S	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	562 863,00			0,00			0,00		
F	1.4	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ	0,00			0,00			0,00		
S	1.4	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ	10,00			0,00			0,00		
F	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	0,00			0,00			0,00		
S	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	15,00			0,00			0,00		

Приоритетна ос	1 - Води
Инвестиционен приоритет	бii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.
Специфична цел	1 - Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2017 Общо	2017 Качествена	Забележки
1.1	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство	Екв.ж		196 271,00	2013	1 669 655,00	0,00		Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г.

ID	Показател	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
1.1	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство	0,00		0,00		0,00	

Приоритетна ос	1 - Води
Инвестиционен приоритет	бii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.
Специфична цел	2 - Подобряване оценката на състоянието на водите

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2017 Общо	2017 Качествена	Забележки
1.2	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние	Брой		90,00	2013	140,00	0,00		Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г.
1.3	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние	Брой		153,00	2013	173,00	0,00		Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г.

ID	Показател	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
1.2	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние	0,00		0,00		0,00	
1.3	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние	0,00		0,00		0,00	

Приоритетна ос	2 - Отпадъци
Инвестиционен приоритет	6а - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 2 / 6а

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	Забележки
F	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	тона/година	По-слабо развити региони	105 000,00			0,00			
S	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	тона/година	По-слабо развити региони	105 000,00			17 336,00			
F	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	По-слабо развити региони	180 000,00			0,00			
S	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	По-слабо развити региони	180 000,00			0,00			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	0,00			0,00			0,00		
S	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	0,00			0,00			0,00		
F	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	0,00			0,00			0,00		
S	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	0,00			0,00			0,00		

Приоритетна ос	2 - Отпадъци
Инвестиционен приоритет	6а - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания
Специфична цел	1 - Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2017 Общо	2017 Качествена	Забележки
2.1	Количество на депонираните битови отпадъци	тонове	По-слабо развити региони	2 323 000,00	2012	2 038 000,00	0,00		Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г.

ID	Показател	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
2.1	Количество на депонираните битови отпадъци	0,00		0,00		0,00	

Приоритетна ос	3 - Натура 2000 и биоразнообразие
Инвестиционен приоритет	6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 3 / 6d

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	Забележки
F	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	1 565 668,00			0,00			
S	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	1 565 668,00			247 723,96			
F	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	2 878 749,00			0,00			
S	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	2 878 749,00			0,00			
F	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	брой	По-слабо развити региони	17,00			0,00			
S	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	брой	По-слабо развити региони	17,00			17,00			
F	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	По-слабо развити региони	3,00			0,00			
S	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	По-слабо развити региони	3,00			3,00			
F	3.7	Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура	хектари	По-слабо развити региони	4 104 320,00			0,00			
S	3.7	Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура	хектари	По-слабо развити региони	4 104 320,00			0,00			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
S	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
F	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
S	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
F	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	0,00			0,00			0,00		
S	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	0,00			0,00			0,00		
F	3.6	Проведени национални информационни кампании	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
S	3.6	Проведени национални информационни кампании	0,00			0,00			0,00		
F	3.7	Площ от територията на мрежата Natura 2000 с изградена управленска структура	0,00			0,00			0,00		
S	3.7	Площ от територията на мрежата Natura 2000 с изградена управленска структура	0,00			0,00			0,00		

Приоритетна ос	3 - Натура 2000 и биоразнообразие
Инвестиционен приоритет	6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури
Специфична цел	1 - Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2017 Общо	2017 Качествена	Забележки
3.1	Видове с подобро природозащитно състояние	%	По-слабо развити региони	48,36% от видовете са в благоприятно състояние към 2013 г.	2013	49,18 % с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г.		0	Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г.
3.2	Видове птици с подобро състояние	%	По-слабо развити региони	82,50% от птиците са в благоприятно състояние към 2013 г.	2013	83,33% от птиците са с подобро или запазено сигурно състояние към 2020 г.		0	Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г.
3.3	Местообитания с подобро природозащитно състояние	%	По-слабо развити региони	5,56% от местообитанията са в благоприятно състояние към 2013 г.	2013	7,78% с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г.		0	Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г.

ID	Показател	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
3.1	Видове с подобро природозащитно състояние		0		0		0
3.2	Видове птици с подобро състояние		0		0		0
3.3	Местообитания с подобро природозащитно състояние		0		0		0

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
Инвестиционен приоритет	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 4 / 5ii

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	Забележки
F	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	лица		2 750 000,00			0,00			
S	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	лица		2 750 000,00			1 391 114,00			
F	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	брой		6,00			0,00			
S	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	брой		6,00			6,00			
F	4.4	Укрепени свлачища	хектара		80,00			0,00			
S	4.4	Укрепени свлачища	хектара		80,00			0,00			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	0,00			0,00			0,00		
S	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	1 391 114,00			0,00			0,00		
F	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	0,00			0,00			0,00		
S	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	6,00			0,00			0,00		
F	4.4	Укрепени свлачища	0,00			0,00			0,00		
S	4.4	Укрепени свлачища	0,00			0,00			0,00		

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
Инвестиционен приоритет	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия
Специфична цел	1 - Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2017 Общо	2017 Качествена	Забележки
4.1	Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения	Брой		116,00	2013	26,00	0,00		Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г.

ID	Показател	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
4.1	Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения	0,00		0,00		0,00	

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
Инвестиционен приоритет	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия
Специфична цел	2 - Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2017 Общо	2017 Качествена	Забележки
4.2	Население в риск от свлачища	Лица		520 000,00	2012	460 000,00	0,00		

ID	Показател	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
4.2	Население в риск от свлачища	0,00		0,00		0,00	

Приоритетна ос	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух
Инвестиционен приоритет	бiv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 5 / бiv

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	Забележки
F	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	Лица		1 300 000,00			0,00			
S	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	Лица		1 300 000,00			0,00			
F	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой		5,00			0,00			
S	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой		5,00			0,00			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
S	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
F	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
S	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		

Приоритетна ос	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух
Инвестиционен приоритет	бiv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване
Специфична цел	1 - Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10 /NOx

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2017 Общо	2017 Качествена	Забележки
5.1	Количество на ФПЧ10	тона/година		Базовата стойност ще се определи до края на 2016 г. в изпълнение на план за действие		Намаление спрямо базовата стойност		0	Формулировката към базовите и целевите стойности на двата индикатора за резултат е в съответствие с текста на ПО 5 на ОПОС 2014-2020 г. В резултат от изпълнено Общо предварително условие № 7 (получено официално потвърждение на ЕК за приключването му на 26.07.2017г.), тези стойности са установени и следва да бъдат отразени в програмата при следващото ѝ изменение.
5.2	Количество на NOx	тона/година		Базовата стойност ще се определи до края на 2016 г. в изпълнение на план за действие		Намаление спрямо базовата стойност		0	Формулировката към базовите и целевите стойности на двата индикатора за резултат е в съответствие с текста на ПО 5 на ОПОС 2014-2020 г. В резултат от изпълнено Общо предварително условие № 7 (получено официално потвърждение на ЕК за приключването му на 26.07.2017г.), тези стойности са установени и следва да бъдат отразени в програмата при следващото ѝ изменение.

ID	Показател	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
5.1	Количество на ФПЧ10		0		0		0
5.2	Количество на NOx		0		0		0

Приоритетни оси за техническа помощ

Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 6

Приоритетна ос		6 - Техническа помощ									
(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	Забележки
F	6.10	Обучени служители на бенефициентите	Брой		1 400,00			0,00			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.10	Обучени служители на бенефициентите	Брой		1 400,00			240,00			
F	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	Брой		40,00			0,00			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	Брой		40,00			23,00			
F	6.5	Обучени служители на УО	Брой		123,00			0,00			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.5	Обучени служители на УО	Брой		123,00			123,00			
F	6.6	Обучения за служители на УО	Брой		24,00			0,00			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.6	Обучения за служители на УО	Брой		24,00			4,00			
F	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	Брой		123,00			0,00			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	Брой		123,00			123,00			
F	6.8	Извършени оценки по програмата	Брой		5,00			0,00			
S	6.8	Извършени оценки по програмата	Брой		5,00			1,00			
F	6.9	Информационни кампании	Брой		7,00			1,00			
S	6.9	Информационни кампании	Брой		7,00			3,00			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	6.10	Обучени служители на бенефициентите	0,00			0,00			0,00		
S	6.10	Обучени служители на бенефициентите	240,00			0,00			0,00		
F	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	0,00			0,00			0,00		
S	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	23,00			0,00			0,00		
F	6.5	Обучени служители на УО	0,00			0,00			0,00		
S	6.5	Обучени служители на УО	123,00			0,00			0,00		
F	6.6	Обучения за служители на УО	0,00			0,00			0,00		
S	6.6	Обучения за служители на УО	4,00			0,00			0,00		
F	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	0,00			120,00			0,00		
S	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	123,00			123,00			0,00		
F	6.8	Извършени оценки по програмата	0,00			0,00			0,00		
S	6.8	Извършени оценки по програмата	1,00			0,00			0,00		
F	6.9	Информационни кампании	0,00			1,00			0,00		
S	6.9	Информационни кампании	1,00			1,00			0,00		

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
Специфична цел	1 - Укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС.

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 1

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2017 Общо	2017 Качествена	Забележки
6.1	Средно време за одобряване на проектно предложение	Брой дни		155,00	2013	147,00	0,00		Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г.
6.2	Средно време за верификация на искане за средства	Брой дни		90,00	2013	85,00	0,00		Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г.

ID	Показател	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
6.1	Средно време за одобряване на проектно предложение	61,00		90,00		0,00	
6.2	Средно време за верификация на искане за средства	10,00		0,00		0,00	

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
Специфична цел	2 - Повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани цели групи.

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 2

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2017 Общо	2017 Качествена	Забележки
6.3	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС	%		40,00	2014	60,00	0,00		Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г.

ID	Показател	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
6.3	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС	45,70		41,00		0,00	

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
Специфична цел	3 - Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПОС за успешно реализиране на проекти по програмата.

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 3

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2017 Общо	2017 Качествена	Забележки
6.4	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведени обучения	%		35,00	2013	60,00	0,00		Постигнатият напредък по изпълнението на показателя се докладва през 2019 г. , 2021 г. и 2023 г.

ID	Показател	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена	2014 Общо	2014 Качествена
6.4	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведени обучения	48,92		0,00		0,00	

Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма

Показател	Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа на ОП
-----------	--

Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2017 Общо, кумулативно	2017 Мъже, кумулативно	2017 Жени, кумулативно	2017 Общо за годината	2017 Общо за годината, мъже	2017 Общо за годината, жени
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		0,00					
1	O	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)		16 317,00					
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		47 228 821,43					
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		8,00					
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00					
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	6 702 063,30					
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00					
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00					
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Hectares	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00					
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	260 565,19					
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00					
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00					
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00					
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		0,00					
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		10 686,16					
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)		0,00					
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		315 175,95					
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		0,00					
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		0,00					

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2016 Общо, кумулативно	2015 Общо, кумулативно	2014 Общо, кумулативно	Забележки
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)					
1	O	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)					
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)					
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)					
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони				
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони				
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони				
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони				
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Hectares	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони				
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони				
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони				

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2016 Общо, кумулативно	2015 Общо, кумулативно	2014 Общо, кумулативно	Забележки
					развитие (ЕФРР)	региони				
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони				
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони				
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)					
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)					
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)					
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)					
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)					
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)					

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	Етапна цел за 2018 г. – общо	Етапна цел за 2018 г. – мъже	Етапна цел за 2018 г. – жени	Крайна цел (2023 г.) – общо	Крайна цел (2023 г.) – мъже	Крайна цел (2023 г.) – жени
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		89 000			220 000,00		
1	O	CO19	Пречистяване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистяване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)		100 000			1 473 384,00		
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		169 764 705,88			1 196 318 599,00		
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		10			18,00		
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	20 000			105 000,00		
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	20 144 907,00			287 784 390,00		
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1			1,00		
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0			180 000,00		
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Hectares	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	282 135			1 565 668,00		
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	7 097 300,00			101 390 000,00		
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1			1,00		
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0			2 878 749,00		
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1			3,00		
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		1 300 000			2 750 000,00		
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		4 500 000			78 528 323,00		
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)		2			80,00		
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		4 117 647,00			58 823 530,00		
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		2			5,00		
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		0			5,00		

3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма

(съгласно посоченото в таблица 1 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията (образец за предаване на финансови данни))

Приоритетна ос	Фонд	Категория региони	Основа за изчисляване	Общо за фонда	Процент на съфинансиране	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с избраните операции	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган.	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с допустимите разходи, декларирани от бенефициерите	Брой на избраните операции
1	Кохезионен фонд (КФ)		Общо	1 196 318 599,00	85,00	321 488 548,59	26,87%	321 488 548,59	66 882 207,77	5,59%	22
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Общо	287 784 390,00	85,00	47 790 907,60	16,61%	47 790 907,60	6 701 960,50	2,33%	7
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Общо	101 390 000,00	85,00	17 965 463,26	17,72%	17 965 463,26	464 536,40	0,46%	4
4	Кохезионен фонд (КФ)		Общо	78 528 323,00	85,00	23 578 972,07	30,03%	23 578 972,07	11 657,45	0,01%	2
5	Кохезионен фонд (КФ)		Общо	58 823 530,00	85,00	1 130 454,80	1,92%	1 130 454,80	376 342,65	0,64%	12
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Общо	47 536 503,00	85,00	14 802 031,26	31,14%	14 802 031,26	6 193 838,28	13,03%	7
Общо	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони		436 710 893,00	85,00	80 558 402,12	18,45%	80 558 402,12	13 360 335,18	3,06%	18
Общо	Кохезионен фонд (КФ)			1 333 670 452,00	85,00	346 197 975,46	25,96%	346 197 975,46	67 270 207,87	5,04%	36
Общ брой				1 770 381 345,00	85,00	426 756 377,58	24,11%	426 756 377,58	80 630 543,05	4,55%	54

Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по комбинация от категории интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд (член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията								Финансови данни			
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	Кохезионен фонд (КФ)		020	01	07	07	06		11	BG	77 036 848,90	77 036 848,90	6 002 515,43	10
1	Кохезионен фонд (КФ)		021	01	07	07	06		11	BG	23 452 214,39	23 452 214,39	981 955,76	5
1	Кохезионен фонд (КФ)		022	01	07	07	06		11	BG	211 631 898,05	211 631 898,05	58 775 602,99	17
1	Кохезионен фонд (КФ)		023	01	07	07	06		22	BG	9 367 587,25	9 367 587,25	1 122 133,59	6
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	017	01	07	07	06		11	BG	20 983 065,60	20 983 065,60	0,00	6
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	017	05	07	07	06		11	BG	26 807 842,00	26 807 842,00	6 701 960,50	1
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	018	01	07	07	06		11	BG	0,00	0,00	0,00	0
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	023	01	07	07	06		22	BG	0,00	0,00	0,00	0
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	085	01	07	07	06		22	BG	9 265 842,12	9 265 842,12	35 854,73	1
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	086	01	07	07	06		22	BG	8 699 621,14	8 699 621,14	428 681,67	3
4	Кохезионен фонд (КФ)		087	01	07	07	05		22	BG	23 578 972,07	23 578 972,07	11 657,45	2
5	Кохезионен фонд (КФ)		083	01	07	07	06		22	BG	1 130 454,80	1 130 454,80	376 342,65	12
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	121	01	07	07			24	BG	10 776 193,00	10 776 193,00	5 270 975,99	3
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	122	01	07	07			24	BG	2 338 902,28	2 338 902,28	477 506,40	2
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	123	01	07	07			24	BG	1 686 935,98	1 686 935,98	445 355,89	2

Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране

1	2	3	4	5	6
Използване на кръстосано финансиране	Приоритетна ос	Размерът на подкрепата от ЕС, която се предвижда да бъде използвана за кръстосано финансиране въз основа на избраните операции (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (3/подпомагане от ЕС по приоритетната ос*100)	Размерът на подкрепата от ЕС, използвана в рамките на кръстосаното финансиране въз основа на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (5/подпомагане от ЕС по приоритетната ос*100)
Разходи, допустими за подкрепа от ЕСФ, но подкрепяни от ЕФРР	2	0,00		0,00	
Разходи, допустими за подкрепа от ЕСФ, но подкрепяни от ЕФРР	3	0,00		0,00	
Разходи, допустими за подкрепа от ЕСФ, но подкрепяни от ЕФРР	6	0,00		0,00	

Таблица 9: Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта "Инвестиции за растеж и работни места")

1	2	3	4	5
Приоритетна ос	Размерът на подкрепата от ЕС, предвидена да бъде използвана за операции извън програмния район, въз основа на избраните операции (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (2/подпомагане от ЕС по приоритетната ос*100)	Размерът на подкрепата от ЕС при операции извън програмния район въз основа на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (4/подпомагане от ЕС по приоритетната ос*100)
1	0,00		0,00	
2	0,00		0,00	
3	0,00		0,00	
4	0,00		0,00	
5	0,00		0,00	
6	0,00		0,00	

Таблица 10: Разходи, извършени извън Съюза (ЕСФ)

<p>Размерът на разходите, които се предвижда да бъдат направени извън Съюза по тематични цели 8 и 10 въз основа на избраните операции (в евро)</p>	<p>Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (1/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда*100)</p>	<p>Допустимите разходи, направени извън Съюза, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)</p>	<p>Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (3/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда*100)</p>

4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ

Обобщение на констатациите от всички оценки на програмата, представени през предходната финансова година, с посочване на наименованието и референтния период на използваните доклади за оценка

Първата оценка за изпълнение на ОПОС 2014 – 2020 г. е планирана за 2019 г., поради което през 2017 г. не са извършвани оценки на програмата. Планът за оценка е одобрен от Комитета за наблюдение на програмата през м. юни 2016 г. Основната му цел е да обезпечи ефективното планиране и извършване на качествени оценки през програмния период, както и целесъобразното използване на резултатите от извършените оценки от страна на УО за подобряване качеството на изпълнение на ОПОС 2014-2020 г.

Съгласно Плана за оценки на ОПОС 2014-2020 г. е предвидено извършването на следните оценки:

1. Оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението на приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на ОПОС 2014-2020 г.
2. Оценка на напредъка по изпълнението на приоритетни оси 1, 2, 3, 4 и 6 на ОПОС 2014-2020 г.
3. Оценка на въздействието на ОПОС 2014-2020 г. и на приноса на подкрепата от ЕСИФ за постигането на специфичните цели по всеки приоритет.

При необходимост УО може да провежда и допълнителни ad-hoc оценки.

6. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

а) Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки

В хода на изпълнението на програмата, УО на ОПОС отчита затруднения, които оказват негативно влияние при постигане на заложените цели. По – долу са изброени основните проблеми, върху чието разрешаване са съсредоточени усилията на УО, а именно:

- по – късното обявяване на процедури за предоставяне на БФП, поради необходимостта от провеждане на продължителни консултации и даване на предварителни становища за постигане на пълно съответствие с европейското и национално законодателство, уточняване обхвата, параметрите и изискванията към проектите;
- продължително административно съгласуване на насоките за кандидатстване във връзка с приложимия режим на държавни помощи, предхождащо обявяването на процедури;
- нуждата от изчерпателни проучвания и осигуряване на експертна оценка преди обявяването на процедури, насочени към съхранение и подобряване състоянието на биологичните видове;
- на етапа на оценката се наблюдава представяне на проектни предложения от страна на кандидатите, които са непълни или с документални несъответствия. В тази връзка УО дава насоки и оказва съдействие за отстраняване на установените неточности;
- хоризонтални проблеми, съпътстващи процеса на оценка на проектни предложения по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, са: затруднения при осигуряването на средства за покриване на недопустимите разходи, в т.ч. данък върху добавената стойност (ДДС); непостигане на съгласие между членовете на Регионалните сдружения за управление на отпадъците (РСУО) за разпределение на финансовото участие по проектите; липса на действащо и отговарящо на нормативните изисквания регионално депо за битови отпадъци или договор със собственик на такова; неприключили процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за устройство на територията (ЗУТ);
- негативен фактор е забавянето при сформирание на екипите за управление на проектите;
- със значителни негативни последици е забавянето в организацията и провеждането от страна на бенефициентите на процедури в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП), водещо до отлагане на изпълнението на проектите, което оказва отрицателно въздействие върху стойността на сертифицираните средства; При прегледа на документацията за обявяване и провеждане на обществени поръчки, се наблюдава често извършване на нарушения, свързани с допустимите за изискване на етап участие документи, спазване на сроковете за публикуване на преписката на профила на купувача, определяне на незаконосъобразни критерии за подбор, поставяне на дискриминационни минимални изисквания, които водят до налагането на финансови корекции. С цел намаляване на изброените нарушения, УО организира и провежда срещи и обучения на възложителите, на които се обсъждат допусканите грешки и се дават практически насоки за тяхното бъдещо избягване;
- допълнително отрицателно влияние оказва отложеното стартиране на дейностите по ДБФП, вследствие обжалването на решения за обявяване на обществени поръчки при открити процедури по ЗОП, което води до загуба на средства и невъзможност да бъдат реализирани важни за обществото политики. Понастоящем са предприети мерки за изменение и усъвършенстване на нормативната уредба (ЗОП). По инициатива на изпълнителната власт в Република България са сформирани работни групи от представители на всички заинтересовани институции, които да предложат подходяща редакция на текстовете, така че

да бъде прецизиран кръгът заинтересовани лица при обжалване на обществените поръчки. Законодателните промени са насочени към противодействие на съществуващата практика на умишленото и неоснователно обжалване на избора на изпълнители, към момента (м. май 2018 г.) поправките са приети на първо четене от Народното събрание;

- с цел изграждане на необходимия капацитет за изпълнение на проектите, водещо до постигане приоритетите на ОПОС, УО полага системни усилия като текущо провежда тематични обучения, които отговарят на идентифицираните потребности и спомагат за овладяването на нови знания и умения. Обученията са утвърдена добра практика и важна мярка за формиране на нужния административен капацитет в екипите за управление на проектите по ОПОС, което е основополагащ фактор за успешното изпълнение на програмата.

б) Оценка на това дали напредъкът в постигане на целевите стойности е достатъчен, за да се гарантира тяхното изпълнение, като се посочват всички предприети или планирани корективни действия, когато е целесъобразно.

Въз основа на извършения анализ на изпълнението на програмата през 2017 г., УО на ОПОС предприе активни действия по ускоряване процесите на договаряне на средства и реализация на проектите. За постигане на целите на ОПОС се изпълняват следните мерки:

- Управляващият орган организира периодични консултации с всички потенциални бенефициенти, на които проследява подготовката на проектните предложения, дава допълнителни разяснения, осигурява комуникация и ефективно взаимодействие с други административни структури;
- при провеждане на процедури чрез директно предоставяне на БФП по време на оценката се извършва, както предварителен преглед на различни документи, изпращани от кандидатите по електронна поща, така и формален - на представените в ИСУН 2020 ревизии на проектни предложения;
- предоставят се методически указания, както и конкретни практически решения при подготовката, разработването и подаването на проектни предложения чрез системата ИСУН 2020.
- с цел избягване на забавяне при организиране и провеждане на обществени поръчки, УО на ОПОС публикува на своята интернет страница ръководство: „Обществени поръчки - Ръководство за специалисти относно избягване на най - често допусканите грешки в проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове“. В допълнение, УО на ОПОС е изготвил стандартизирани документи за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнител за ВиК инвестиции, които предстои да бъдат утвърдени;
- с цел ускоряване темповете на дейностите по проекти в изпълнение, УО на ОПОС извършва текущи проверки на място, при които се проследява напредъкът по конкретния проект, дават се указания за необходимите превантивни мерки;
- провеждането на консултативни срещи с бенефициентите, на които се търсят оптималните решения за възникнали казуси на етапа на физическо изпълнение на проектите, е доказана добра практика в дейността на УО;
- УО подпомага бенефициентите при ефективното администриране на проектния цикъл, свързано с подаване и отчитане на разходите в електронната среда ИСУН 2020;
- УО на ОПОС организира практически обучения за бенефициентите на програмата. Обученията са насочени към представяне на основните аспекти на управлението и изпълнението на проектите;
- редовно се извършва управленски анализ за идентифициране на съществуващите и бъдещите рискове, след обобщаване на резултатите се набелязва план за действие за преодоляване на установените слабости.

7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Резюмето за гражданите на съдържанието на годишните и окончателните доклади за изпълнението се публикува и качва като отделен файл под формата на приложение към годишния и окончателния доклад за изпълнението.

Можете да качите/намерите резюмето за гражданите в раздел **Обща информация > Документи на програмата SFC2014**

8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

I. Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	
1. Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фондовете	
1.1. Приоритетна ос, подкрепяща финансовия инструмент по програмата по ЕСИ фонд	2 - Отпадъци
2. Наименование на ЕСИ фонда/фондовете, подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярката	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
4. Други програми на ЕСИ фондовете, предоставящи принос към финансовия инструмент	
4.1. Номер ССИ на всяка друга програма по ЕСИ фондовете, предоставяща финансово участие във финансовия инструмент	
30. Дата на завършване на предварителната оценка	2014-9-5
31. Избор на организациите, прилагащи финансовия инструмент	
31.1. Вече започнал ли е процес на избор или определяне	Да
II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	
5. Наименование на финансовия инструмент	"Фонд на фондовете"
6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)	ул. „Алабин” № 38, гр. София, България
7. Уредба за изпълнение	
7.1. Финансови инструменти, създадени на равнището на Съюза, управлявани пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяни с финансово участие на програми по ЕСИ фондовете	Не
7.1.1. Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза	
7.2. Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично ниво, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с принос от програма на ЕСИ фонд, съгласно член 38, параграф 4, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013	Осигуряване на изпълнението
8. Вид на финансовия инструмент	Фондове — част от фондови структури
10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 4, буква б): доверителни сметки, открити на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция.	Доверителна сметка
III. Идентификация на органа, изпълняващ финансов инструмент, както е посочено в член 38, параграф 1), буква а), член 38, параграф 4), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и финансовите посредници, посочени в член 38, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	

11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент	
11.1. Вид изпълняващ орган съгласно член 38, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: а) съществуващо или новосъздадено юридическо лице, предназначено за изпълнението на финансови инструменти; б) орган, на когото е поверена задачата по изпълнението; или в) управляващ орган, който пряко предприема задачата по изпълнението (само за заеми и гаранции)	Публичноправна или частноправна организация
11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент	„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент	ул. „Алабин” № 38, гр. София, България
12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура.	Други
12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент	Междуведомствено сътрудничество съгласно член 12, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент	2017-1-10
IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	
14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро)	26 807 842,00
14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро)	22 786 665,70
14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)	
14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)	
14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)	
14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)	
14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)	
15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро)	6 701 960,50
15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро)	5 696 666,42
15.1.1. от които ЕФРР (в евро)	5 696 666,42
15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	0,00
15.1.3. от които ЕСФ (в евро)	0,00
15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)	0,00
15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)	0,00
15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро)	1 005 294,08
15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро)	1 005 294,08
15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро)	0,00
16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро)	0,00

17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро)	151 482,67
17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)	151 482,67
17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро)	0,00
21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	
32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година	Да
32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване	
VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от ЕСИ фондовете за финансовия инструмент, програмни ресурси, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, и стойността на дяловите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	
35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро)	0,00
37. Размер на повторно използваните ресурси, които са били възстановени на финансовия инструмент и се отнасят към ЕСИ фондове	0,00
37.1. от които суми, заплатени за преференциално възнаграждение на частни инвеститори, действащи по принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от ЕСИ фондовете на финансовия инструмент или които съинвестират на равнището на крайния получател (в евро)	0,00
37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро)	0,00
VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)	
38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)	
38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро)	4 021 176,30
38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро)	1 005 294,08
38.2.1. от които държавно участие (в евро)	1 005 294,08
38.2.2. от които частни участия (в евро)	0,00

9. ИНФОРМАЦИЯ, НЯМАЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР, ЗА ЕВЕНТУАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ДОКЛАДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ 2016 Г., КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ЗА ДРУГИ МИНИ ДОКЛАДИ: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ

Таблица 14: Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнени критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
----------------------------	---------------------------------	---------------------	------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------	--	----------

Таблица 15: Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнени критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
----------------------------	---------------------------------	---------------------	------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------	--	----------

**10. НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ
(ЧЛЕН 101, БУКВА З) И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

10.1. Големи проекти

Таблица 12: Големи проекти

Проект	ССТ	Статус на ГП	Общ размер на инвестициите	Общ размер на допустимите разходи	Планирана нотификация/дата на представяне	Дата на молчаливо съгласие/одобрение от Комисията	Планирано започване на изпълнението (година, тримесечие)	Планирана дата на приключване	Приоритетни оси/инвестиционни приоритети	Настоящ етап на реализация — финансов напредък, сертифицирани пред Комисията, отнесени към общия размер на допустимите разходи)	Настоящ етап на реализация — физически напредък Основен етап на изпълнение на проекта	Основни крайни продукти	Дата на подписване на първия договор за извършване на строителни работи	Забележки
Интегриран проект за водния цикъл на град Враца	2017BG16CFMP001	Одобрен	57 752 689,00	45 363 156,00	2016 г., трето тримесечие		2016 г., трето тримесечие	2018 г., четвърто тримесечие	1 - бii	6,17	Изграждане	Изграден ПСОВ Изградена ВиК мрежа Жители с достъп до подобро водоснабдяване Жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	2012-9-11	Един от строителните компоненти не е стартирал, а по останалите УО отчита съществен напредък с оглед предстоящото им приключване. Съгласно последното изменение на ОПОС 2014 - 2020 г., версия 4.0: - планираната дата на нотифициране/представяне (година, тримесечие) е 2017 г., второ тримесечие; - планирано начало на изпълнението (година, тримесечие) е 2016 г., четвърто тримесечие; - планираната дата на приключване (година, тримесечие) е 2018 г., четвърто тримесечие. Към датата на въвеждане на ГДИ за 2017 г. в системата SFC 2014, не се осъществява коректна връзка между последното изменение на програмата (вер. 4.0.), Таблица 27: Списък на големи проекти и Таблица 12: Големи проекти от формата на настоящия ГДИ.
Трета фаза на интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община - инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF		Планиран нотифициране/представяне на Комисията	0,00	0,00	2017 г., първо тримесечие		2017 г., трето тримесечие	2021 г., трим. 4	2 - ба	0,00	Проектиране	Осигуряване на допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) - 180 000 т/год.	2018-5-23	Съгласно последното изменение на ОПОС 2014 - 2020 г., версия 4.0: - планираната дата на нотифициране/представяне (година, тримесечие) е 2018 г., второ тримесечие; - планирано начало на изпълнението (година, тримесечие) е 2018 г., четвърто тримесечие; - планираната дата на приключване (година, тримесечие) е 2023 г., четвърто тримесечие). Към датата на въвеждане на ГДИ за 2017 г. в системата SFC 2014, не се осъществява коректна връзка между последното изменение на програмата (вер. 4.0.), Таблица 27: Списък на големи проекти и Таблица 12: Големи проекти от формата на настоящия ГДИ. Обръщаме внимание, че посочената дата на подписване на първия договор за извършване на строителни работи е произволно избрана, предвид техническата невъзможност на SFC 2014 да приеме въведената информация за настоящия проект. Към края на отчетния период не е подписан договор за СМР.

Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за разрешаването им

Съгласно чл. 102, 5 на Регл. № 1303/2013 в списъка с големи проекти, които ще се финансират по ПО 1 е включен „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца“. Същият е определен като „голям“ проект по чл. 39 на Регл. № 1083/2006, изпълнението му стартира по ОПОС 2007-2013 г., не приключи в срока на допустимост на разходите за период 2007-2013 г. и беше разделен на фази съгл. Реш.С(2015)2771 от 30.04.2015 г. на ЕК за изм. на Реш. (2013)1573 от 20.03.2013 г. за одобряването на Насоки относно приключването на ОП, приети за подпомагане от ЕФРР, ЕСФ и КФ (Реш. С (2015)2771 на ЕК). За целта УО поиска разделяне на проекта като представи искане за изменение на реш. на ЕК, с което е одобрен за финансиране. На 22.12.2015 г. УО обяви процедура на директно предоставяне на БФП „II фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.“, в изп. на която на 01.02.2016 г. Общ. Враца подава проектно предложение по откритата процедура. ЕК одобри разделянето на проекта с Решение №С(2016)5044 от 28.07.2016 г. за изм. на Решения на ЕК С(2009)10451, С(2010)1052, относно 2 големи проекта, които са част от ОПОС за структурна помощ на Общността на ЕФРР и КФ по цел „Сближаване“ в България. Вследствие извършен анализ от УО, при който са взети предвид спецификата на II фаза на проекта, сроковете за изпълнение, статуса на осн. дейности и нивото на изпълнение на индикаторите, същият бе идентифициран като рисков. По проекта са предвидени за изпълнение 4 компонента: а) два договора за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа (ВиК Етап I и ВиК Етап 2); б) договор за рехабилитация на съществуваща ПСОВ гр. Враца; в) договор за рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ захранващ азбестоциментов водопровод от язовир „Среченска бара“ до Враца. Акумулирано е сериозно закъснение спрямо графициите за изпълнение. Въпреки високия процент на завършеност на обектите, поради проблеми от различен характер и бавното им преодоляване, само ПСОВ е завършена с Акт 15. Следва да се отбележи, че след въвеждане на строежите в експлоатация започва да тече 1-годишен период за съобщаване на дефекти. Най-рисков е последният компонент, за който е сключен договор, но изпълнението не е стартирало. СМР не могат да стартират, поради липсата на Разр. за строеж, вследствие на неприключили процедури за уреждане на вещно-правните отношения между възложителя и собствениците на имоти, през които минава трасето на довеждащия водопровод. Необходимо е да се отбележи, че трасето на захранващия водопровод е с дължина от 33,3 км, предвидено е да преминава през горски и земеделски земи на две области – Враца и Монтана, общо над 450 бр. имоти, които са собственост на физически лица, държавна публична и държавна частна собственост, общинска публична и общинска частна собственост. В тази връзка, УО е предприел действия чрез комуникация с ЕК за изменение на програмата, след което и на Решението на ЕК от 28.07.2016 г. в частта му, отнасяща се до срока на проектните дейности, и по-конкретно, удължаване до края на 2021 г. на дейността за изграждане на довеждащ водопровод от яз. „Среченска бара“, изготвена е подробна обосновка и аргументация, която е комуникирана и с бенефициента, който е представил график, отразяващ времевите рамки за всички етапи (приключване на отчуждителни процедури, издаване на разрешение за строеж, физическо изпълнение на дейностите, въвеждане в експлоатация на обектите, както и период за съобщаване и отстраняване на дефекти).

Всяка планирана промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма

В рамките на приоритетна ос 2 се предвижда финансирането на **Трета фаза на интегрирания проект на Столична община за управление на битовите отпадъци на град София**, включен и в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014–2020 г. Проектът представлява „голям” проект по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. За подготовка на част от документацията за подаване на големия проект Столична община като бенефициент ползва услугите на външни консултанти чрез Европейска инвестиционна банка и инициативата JASPERS. Към момента работата на консултантите е приключила, като от страна на инициативата JASPERS е предоставено Заключителното становище (Completion Note) на 19.12.2017 г.

10.2. Съвместни планове за действие

Напредък по изпълнението на различните етапи от съвместните планове за действие.

--

Таблица 13: Съвместни планове за действие (СПД)

Наименование на СПД	ССИ	Етап на изпълнение на СПД	Общ размер на допустимите разходи	Общ размер на публичната подкрепа	Принос на ОП към СПД	Приоритетна ос	Вид на СПД	[Планирано] представяне на Комисията	[Планирано] започване на изпълнението	[Планирано] приключване	Основни крайни продукти и резултати	Общ размер на допустимите разходи, сертифицирани пред Комисията	Забележки
---------------------	-----	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	-----------

Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им

--

ЧАСТ Б

ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2017 г., 2019 г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

(член 50, параграф 4 и член 111, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

11. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

11.1. Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетна ос	1 - Води
----------------	----------

--

Приоритетна ос	2 - Отпадъци
----------------	--------------

--

Приоритетна ос	3 - Натура 2000 и биоразнообразие
----------------	-----------------------------------

--

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
----------------	--

--

Приоритетна ос	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух
----------------	--

--

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
----------------	----------------------

--

11.2. Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

--

11.3. Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

--

11.4. Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Приоритетна ос	Размер на подкрепата, който ще се използва за цели във връзка с изменението на климата (в евро)	Дял от общия размер на средствата, разпределени за оперативната програма (%)
1	15 936 202,05	1,57%
3	6 108 257,51	7,09%
4	20 042 126,09	30,03%
5	384 354,63	0,77%
Общо	42 470 940,28	2,82%

--

11.5. Роля на партньорите в изпълнението на програмата

--

**12. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111,
ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ А) И Б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013**

12.1. Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки

--

12.2. Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия

--

13. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) (ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ДОКЛАДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ 2016 Г. (ВЖ. ТОЧКА 9 ПО-ГОРЕ), НО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ДОКЛАДА ЗА 2017 Г.) ВАРИАНТ: ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА

14. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ВТОРА АЛИНЕЯ, БУКВИ А), Б), В), Г), Ж) И З) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

14.1. Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, интегрираните териториални инвестиции, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма

14.2. Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете

14.3. Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия

14.4. По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни

Както е посочено в Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 27, параграф 3 относно "съдържанието на програмите", член 96, параграф 3, буква д) относно "съдържанието, приемането и изменението на оперативните програми по цел "Инвестиции за растеж и работни места", член 111, параграф 3, член 111, параграф 4, буква г) относно "докладите за изпълнение по целта "Инвестиции за растеж и работни места" и приложение 1, раздел 7.3 относно "приноса на основните програми за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни" настоящата програма допринася за макрорегионални стратегии и/или стратегии за морските басейни:

ОПОС подкрепя изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на Дунавския регион. Изпълнението на програмата ще допълва в пълна синергия, но и ясна демаркация, приоритетите на Дунавската стратегия, както и Механизма за свързаност на Европа, програмите за ТГС и транснационална програма „Дунав“. В тази връзка, в ОПОС ще бъдат включени проекти, които покриват целите на стратегията, като ще взимат предвид и ще отчетат резултатите и допълнителните нужди по отношение изпълнението на проектите Дунавски паркове 1.0 и 2.0. Към настоящия момент са създадени Национален механизъм за координация на участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион. В тази връзка са създадени съвместни експертни работни групи по специфични цели към Стратегията за изграждане и поддръжка на инфраструктура, както и за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Дунавския регион. Мерките по приоритетните оси на програмата ще допринесат за изпълнение на приоритетните области: 4) Възстановяване и запазване на качеството на водите, 5) Управление на рисковете за околната среда и 6) Опазване на биологичното разнообразие, ландшафтните и качеството на въздуха и почвите към цел „Опазване на околната среда в Дунавския регион“ на Стратегията.

- Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)
 Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)

- Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR)
- Стратегия на ЕС за региона на Алпите (EUSALP)
- Стратегия за басейна на Атлантическия океан (ATLSBS)

Стълбовете и приоритетните области, към които програмата има отношение:

	Стълб	Приоритетна област
<input type="checkbox"/>	1 - Създаване на връзки за региона на река Дунав	1.1 - Мобилност — водни пътища
<input type="checkbox"/>	1 - Създаване на връзки за региона на река Дунав	1.2 - Мобилност — ЖП, шосеен и въздушен транспорт
<input type="checkbox"/>	1 - Създаване на връзки за региона на река Дунав	1.3 - Енергетика
<input type="checkbox"/>	1 - Създаване на връзки за региона на река Дунав	1.4 - Култура и туризъм
<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Опазване на околната среда в региона на река Дунав	2.1 - Качество на водите
<input type="checkbox"/>	2 - Опазване на околната среда в региона на река Дунав	2.2 - Екологични рискове
<input type="checkbox"/>	2 - Опазване на околната среда в региона на река Дунав	2.3 - Биологично разнообразие, ландшафт, качество на въздуха и почвите
<input type="checkbox"/>	3 - Изграждане на благосъстояние в региона на река Дунав	3.1 - Общество на знанието
<input type="checkbox"/>	3 - Изграждане на благосъстояние в региона на река Дунав	3.2 - Конкурентоспособност
<input type="checkbox"/>	3 - Изграждане на благосъстояние в региона на река Дунав	3.3 - Хора и умения
<input type="checkbox"/>	4 - Укрепване на региона на река Дунав	4.1 - Институционален капацитет и сътрудничество
<input type="checkbox"/>	4 - Укрепване на региона на река Дунав	4.2 - Сигурност

Действия или механизми, прилагани за по-добро свързване на програмата с EUSDR

А. В мониторинговия комитет на програмата участват ли макрорегионалните координатори (основно националните координатори, координаторите на приоритетните области или членовете на групата за управление)?

Да Не

Б. В критериите за подбор предвидени ли са допълнителни точки за специфични мерки в подкрепа на EUSDR?

Да Не

В. Програмата инвестирала ли е средства на ЕС в EUSDR?

Да Не

Приблизителна или точна сума в евро, инвестирана в EUSDR:

ЕФРР	
КФ	7 788 680,61
ЕСФ	
ЕЗФРСР	
ЕФМДР	
ЕИС	
ИПП	
други средства	1 374 473,05
име на "други средства"	Национален бюджет

Г. Получени резултати по отношение на EUSDR (неприл. за 2016 г.)

--

Д. Допринася ли програмата Ви за постигането на целите, потвърдени през 2016 г. от националните координатори и координаторите на приоритетните области (качени на уебсайта на EUSDR)? (Моля, посочете целевите стойности)

--

14.5. Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно

--

14.6. Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси

--

ЧАСТ В — ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2019 Г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

15. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (ЧЛЕН 21, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 22, ПАРАГРАФ 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

16. ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (ВАРИАНТ С ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА)

Информация и оценка за приноса на програмата за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

--

17. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

Когато оценката на напредъка, постигнат по отношение на етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението, показва, че някои основни етапи и целеви стойности не са били постигнати, държавите членки следва да посочат основните причини за неуспех в постигането на етапните цели в доклада за 2019 г. (за етапните цели) и в окончателния доклад за изпълнението (за целевите стойности).

--