

Годишен доклад за изпълнението по целта "Инвестиции за растеж и работни места"  
ЧАСТ А

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

CCI	2014BG16M1OP002
Наименование	Оперативна програма "Околна среда"
Версия	2019.1
Дата на одобрение на доклада от мониторинговия комитет	11.05.2020

Не е валидирано

<b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО .....</b>	<b>1</b>
<b>2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>4</b>
2.1. Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за показателите. .4	
<b>3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (член 50, параграф 2 от регламент (ЕС) № 1303/2013) .....</b>	<b>8</b>
3.1. Преглед на изпълнението.....	8
3.2. Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) ..16	16
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 1 / 6ii .....	16
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 2 / 6a.....	22
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 3 / 6d.....	25
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 4 / 5ii .....	28
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 5 / 6iv .....	32
Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 6.....	35
Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 1 .....	37
Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 2 .....	38
Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 3 .....	39
Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма.....	40
НеприложимоТаблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението.....	40
3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	44
Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма .....	44
Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по комбинация от категории интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд (член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013) .....	45
Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране .....	47
Таблица 9: Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта "Инвестиции за растеж и работни места") .....	48
НеприложимоТаблица 10: Разходи, извършени извън Съюза (ЕСФ) .....	48
<b>4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ .....</b>	<b>50</b>
<b>6 ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>57</b>
<b>7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ.....</b>	<b>67</b>
<b>8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ .....</b>	<b>68</b>
"Фонд на фондовете" .....	68
Финансови инструменти по ПО 1 "Води" ОПОС 2014-2020 г.....	71
6,1 Гаранции.....	73
6,2 заеми.....	75
"Фонд на фондовете" .....	78
<b>9. Информация, нямаща задължителен характер, за евентуално включване в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г., която не се изисква за други мини доклади: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ.....</b>	<b>81</b>
<b>Неприложимо НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (член 101, буква з) и член 111, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>82</b>
9.1. Големи проекти.....	83
9.2. Съвместни планове за действие .....	88

<b>10. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>91</b>
10.1. Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	91
10.2. Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	91
10.3. Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	92
10.4. Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....	92
10.5. Роля на партньорите в изпълнението на програмата.....	92
<b>11. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ а) и б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 .....</b>	<b>93</b>
11.1. Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки.....	93
11.2. Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия.....	95
<b>12. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) (информацията може да бъде включена в доклада, който трябва да бъде представен през 2016 г. (вж. точка 9 по-горе), но е задължително да се включи в доклада за 2017 г.)</b> <b>Вариант: доклад за напредъка .....</b>	<b>96</b>
<b>13. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (член 111, параграф 4, втора алинея, букви а), б), в), г), ж) и з) от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>97</b>
13.1. Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, интегрираните териториални инвестиции, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма.....	97
13.2. Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете.....	97
13.3. Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия.....	97
13.4. По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни....	97
13.5. Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно ..	99
13.6. Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси .....	99
<b>14. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (член 21, параграф 2 и член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) .....</b>	<b>100</b>
<b>Неприложима ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (вариант с доклад за напредъка).....</b>	<b>100</b>
<b>15. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013).....</b>	<b>102</b>
Документи .....	103
Последни резултати от валидирането.....	104

## **2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3, БУКВА А) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

**2.1. Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за показателите.**

В процеса на изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) през 2019 г., могат да бъдат посочени следните данни:

Към края на отчетния период са сключени общо **165 бр. договори/издадени заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ** в размер на 3,2 млрд. лв. или 92,3 % от бюджета, от които: 2,5 млрд. лв. за Кохезионен фонд (КФ) и 649,6 млн. лв. за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Само през 2019 г. по ОПОС 2014-2020 г. са сключени/издадени 56 бр. договори/заповеди с общ размер на БФП 1 548 451 532 лв.

В процес на изпълнение към края на 2019 г. са 139 броя проекта с размер на БФП 3 127 944 426 лв., а успешно приключени са останалите 26 бр. проекта за 67 979 754 лв.

**Изплатените суми** до края на месец декември 2019 г. са в размер на 935 923 085 лв. представляващи 27 % от бюджета на програмата, от тях 750 401 726 лв. са изплатени по КФ (28,8%) и 185 521 359 лв. по ЕФРР (21,7%).

**Общо сертифицираните пред Европейската комисия (ЕК) разходи** по ОПОС 2014-2020 г. до края на 2019 г. са в размер на 812 611 212 лв., представляващи 23,5 % от бюджета на програмата, от които 656 056 297 лв. са сертифицирани по КФ и 156 554 915 лв. по ЕФРР.

За 2019 г. първоначално беше **идентифициран риск** от загуба по Кохезионния фонд – 68 986 787 евро, а по Европейския фонд за регионално развитие – 3 275 494 евро. За преодоляване на риска от загуба на средства за 2019 г. по КФ, пред службите на ЕК бе защитено предложение от Управляващия орган на ОПОС (УО) за обявяване на процедура за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на въздуха. Осигурена е подкрепа за дейности, свързани с подмяна на състава на обществения транспорт с екологосъобразни превозни средства – електроавтобуси, тролейи и трамваи. Целта на процедурата е подобряване качеството на въздуха както директно – чрез подмяна на дизелови с електрически превозни средства, така и индиректно – като се осигури такъв обществен транспорт, който да предложи на гражданите алтернатива, с която да заменят личните си автомобили с по-екологичен транспорт. Предложението беше одобрено, в резултат на което на 02.07.2019 г. УО обяви процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ с финансов ресурс от 500 млн. лв. По сключените договори за БФП са сертифицирани авансовите плащания в съответствие с чл. 131, т. 4 от Регламент (ЕС) 1303/2013, с което рискът от загуба беше преодолян. По ЕФРР рискът от загуба за 2019 г. бе покрит от извършените разходи за изпълнение на проектните дейности по приоритетните оси, финансирани от фонда.

**През 2019 г. не беше допусната загуба на средства по програмата.** Положителният резултат е следствие на усилията на УО за ускоряване изпълнението на проектите чрез подкрепа на кандидатите в подготовката на качествени проектни предложения, за насърчаване на бенефициентите да подават искания за средства, както и за ускоряване процеса на верификация.

### **Изменение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“**

През 2019 г. ОПОС е изменена веднъж, като промените касаят приоритетни оси (ПО) 1, 2, 3, 4 и 5. На основание чл. 96, параграф 10 от Регл. (ЕС) № 1303/2013, промените попадат сред обхвата на елементите, които се одобряват с Решение на ЕК. Предложеното изменение е одобрено от ЕК с Решение № С (2015) 4144 от 19 ноември 2019 г.

Основните изменения са в резултат от прехвърляне на резерва за изпълнение от ПО 3 в ПО 2 и от ПО 4 в ПО 5, както и във връзка с актуализираната „Предварителна оценка на финансови инструменти“. Измененията са отразени в:

1. Преразпределение на резерва за изпълнение от 6% по ПО 2, 3, 4 и 5 на програмата, в изпълнение на чл. 21 и чл. 22 от Регл. (ЕС) № 1303/2013, в следствие на което се променят и стойностите на:

- процентното съотношение на средствата за всяка тематична цел и всеки инвестиционен приоритет;
- финансовия показател „Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган“ по приоритетни оси 2, 3, 4 и 5;
- разпределението на средствата по кодове на интервенции по приоритетни оси 2, 3, 4 и 5.
- сумите по съответните ПО във финансовия план на програмата в раздел 3 „План за финансиране“;

2. Актуализация на „Предварителна оценка на финансови инструменти и инвестиционна стратегия за финансови инструменти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и въз основа на извършени пазарни проучвания е предложена промяна на стойностите на първоначално предложени през 2014 г. индикативен ресурс за финансови инструменти (ФИ) по приоритетни оси 1 и 2, както следва:

- ресурсът от 10 % по ПО1 е изменен на 11,4%;
- ресурсът от 10% за ФИ по ПО 2 е прецизиран на 9,10 %.
- с актуализацията на инвестиционната стратегия за ФИ е обвързано и изменението на разпределението на средствата по кодове на интервенции по ПО 1.

3. Разширяване на обхвата на мерките, финансирани по ПО 2 (предложени след актуализацията на инвестиционната стратегия за ФИ), също така, пилотно и с демонстрационна цел е включена нова мярка за изграждане на инсталации за рециклиране на строителни отпадъци и мярка за рекултивация на депа.

4. Включване на един нов голям проект по смисъла на чл. 100 от Регл. (ЕС) № 1303 по ПО1, табл. 27 „Списък на големи проекти“ е допълнена и прецизирана.

5. Отразени са технически промени в ПО 3 и такива, произтичащи от промени в нормативната уредба.

Реалокация на финансовите потоци се извършва с допълнително изменение на програмата от 2020 г., като в него се отразяват и изменения в индикаторите за резултат/изпълнение, във връзка с предложените реалокации.

#### **Комитет за наблюдение (КН) на ОПОС 2014-2020 г.**

През 2019 г. са проведени 2 (две) присъствени заседания на Комитета за наблюдение (КН) на ОПОС 2014-2020 г., както и 3 (три) писмени процедури за неприсъствено вземане на решения.

Взетите решения от КН се отнасят за:

- одобрение на изменението на ОП „Околна среда 2014-2020г.;
- съгласуване на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2020 г.;
- изменения на Индикативната годишна работна програма за 2019 г.;
- одобрение на Годишен доклад за изпълнението на ОПОС през 2018 г.;
- одобрение на методологии и критерии за оценка на проектни предложения по процедури за предоставяне на финансиране.

#### **Изпълнение на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. (ИГРП) към 31.12.2019 г.**

През отчетния период ИГРП за 2019 г. е изменяна и съгласувана от КН 2 (два) пъти: на тринадесето заседание на КН, проведено на 14.03.2019 г. и на четирнадесето заседание на КН

на 28.05.2019 г. В отчетния период са обявени 18 бр. процедури за предоставяне на финансов ресурс от 739,27 млн. лв.

### Финансови инструменти (ФИ)

В изпълнение на процедура “Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“ беше сключено финансово споразумение между УО на ОПОС и „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) на стойност 52 431 581,62 лв., УО провежда преговори, целящи разширяване на областите на интервенция. Финансовите инструменти имат за цел постигане на устойчиво управление на отпадъците от бита, като се подобряват условията за финансиране на икономическите субекти, осъществяващи дейност в сектора. През април 2018 г. е подписано допълнително споразумение, с което е направена промяна по отношение на срока за избор на финансови посредници. С актуализацията на инвестиционната стратегия е предложено вместо гаранции да бъдат отпускани заеми на потенциалните получатели. Към момента не се отчита напредък по изпълнението на финансовия инструмент, което води до значително забавяне и поставя под известен риск усвояването на средствата по приоритетната ос. В тази връзка страните се ангажират с конкретен срок, а именно извършване на преглед на изпълнението за 2020 г. (през юни 2021 г.). В рамките на този преглед ще се идентифицират сумите, които са или предстои да бъдат инвестирани на базата на сключени договори с крайни получатели или на базата на предстоящи договори по получените искания за кредити от крайни получатели с разработен бизнес план. След прегледа остатъкът от средствата за ФИ ще бъде освободен от ангажимент, за да бъде използван посредством други форми на подкрепа, в съответствие с целите на ОПОС 2014-2020. При липса на резултати след тези срокове се предвижда да се пристъпи към оттегляне на ангажирания във ФИ ресурс и подписване на анекс към финансовото споразумение с ФМФИБ.

По процедура „Предоставяне на финансиране по приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. за финансови инструменти“, съгласно последното допълнително споразумение, подкрепата е в размер на 266 736 721,19 лв. Сключено е оперативное споразумение между ФМФИБ ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за финансиране на инвестиции във ВиК сектора, съгласно което от страна на Фонда се предоставят публични средства от 115 млн. евро и мобилизира съфинансиране в минимум същия размер от страна на ЕБВР. Съгласно споразумението Банката предоставя заеми и гаранции. По отношение на заемния прозорец, 9 проекта са преминали първата стъпка на одобрение (преглед на концепцията). ЕБВР е изпратила мандатни писма до всички регионални ВиК оператори с прегледани концепции, като 5 регионални ВиК оператори са подписали мандатните писма и за тях е извършена или е в ход задълбочена проверка/обследване. Два проекта (Русе и Смолян) са одобрени от Съвета и заемните споразумения са подписани (Русе на 29.01.2020; Смолян на 20.05.2020). ЕБВР договаря окончателните споразумения за заем съгласно предварителен график, както следва: с ВиК Стара Загора и ВиК Враца – очаквана дата ранния октомври 2020 г.; с ВиК Кърджали – до края на 2020 г. По гаранционния прозорец ЕБВР е избрала две финансови институции за съвместно инвестиране чрез конкурентен подбор, а именно Уникредит Булбанк и Райфайзен банк. Уникредит Булбанк е уведомила ЕБВР, че няма интерес от участие в гаранционната схема поради ограничения обем на работата и липсата на опит на търговската банка във водния сектор. ЕБВР приключи последния етап на преговори по Гаранционното споразумение с Райфайзен банк и към август 2020 г. същото е подписано. Междувременно Райфайзен банк извършва вътрешен преглед с цел ускоряване процесите на одобрение. Първоначалните намерения са да се подкрепят три до пет оператора, с по-голяма сигурност за ВиК Варна, ВиК Пловдив, ВиК Бургас (издадено мандатно писмо), както и ВиК Силистра и ВиК Ямбол. ВиК Видин следва да бъде допълнително уточнен, за да се установи дали би бил добър избор за намеренията на банката. ЕБВР обаче е готова да подкрепи Видин по време на заемния прозорец, ако Райфайзен Банк не се съгласи да предостави гаранция. За останалите 4 ВиК оператора - Добрич, Перник, Шумен, Сливен, се предвиждат консултации от ЕБВР със

съответните заинтересовани страни (вкл. МРРБ като принципал на дружествата) с цел да се приложат необходимите механизми с оглед тези оператори да станат „изгодни“ за банката. За ВиК операторите, които се планира да се възползват от заемния прозорец, се планира осигуряване на техническа помощ (ТП). Последната е планирано да бъде предоставена чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в рамките на директна процедура за БФП и представлява задълбочено обследване на финансовия и оперативен капацитет на дружествата и разработване на планове от мерки, с прилагането на които да се гарантира устойчивост на този капацитет, гаранция на предлаганите услуги и достъп до търговско финансиране. За операторите, които се планира да използват ФИ от гаранционния прозорец, към момента не е идентифицирана нужда от предоставяне на ТП. Необходимо е да се отбележи, че на 29.01.2020 г. е подписано първото споразумение между ЕБВР и ВиК Русе за предоставяне на заем в подкрепа изпълнението на мерките за изграждане на ВиК инфраструктура. През 2020 година УО на ОПОС, съвместно с ФМФИБ ЕАД ще обсъди темповете по усвояване на ресурса, предоставен като ФИ, след което ще се анализира възможността за промяна на финансовото споразумение.

Не е валидирано

### 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНАТА ОС (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

#### 3.1. Преглед на изпълнението

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
1	Води	<p>За изпълнение на двете СЦ на ПО1 до края на 2019 г. са обявени общо 16 бр. процедури за 2 582 189 537 лв. (110 %), сключени/издадени са 39 бр. договори/ заповеди за предоставяне на БФП 1 829 939 217 лв. (78,2 %). Само за 2019 г. са сключени 13 бр. договора за предоставяне на финансиране за 831 737 264 лв. Проектите в изпълнение са 33 бр., приключили са 6 бр. Верифицираните разходи са 440 689 479 лв. (18,8%), а сертифицираните пред ЕК възлизат на 436 305 861 лв. (18,9%). Предстои сключване на договори за БФП за 432 млн. лв. и отправяне на покана за проектно предложение на МРРБ за 2,1 млн. лв. с цел подпомагане на ВиК операторите за подобряване на оперативния и финансовия им капацитет и успешно усвояване на ФИ. През 2019 г. е обявена процедура „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК - етап 2“, по която е сключен договор с МРРБ, целта на изпълнявания проект е подготовката на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за инвестиции във ВиК инфраструктура за 6 (шест) новоконсолидирани оператори. За постигане целевите стойности на показателите „Допълнителен бр.ж. с достъп до подобро водоснабдяване“, „Допълнителен бр. ж. с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води“ и „Нови/ актуализирани аналитични/ програмни/ стратегически документи“ продължава изпълнението на проектните дейности и през 2019 г. Предвид обстоятелството, че приоритетна ос 1 е насочена основно към изграждане на ВиК инфраструктура, цялостният напредък ще бъде отчетен към периода на завършване на обектите. Докладваните новоизградени/реконструирани пречиствателни станции са общо 6 бр. (Раднево, Банско, Тервел, Враца, Видин и Шумен), освен тях в експлоатация до момента са въведени още 2 бр. (Асеновград и Добрич), които ще бъдат отчетени през 2020 г.</p> <p>По отношение на ВиК проектите, Управляващият орган създаде всички необходими предпоставки, за да бъдат одобрени и договорени представените проектни предложения от ВиК операторите. Основната част от тези проекти бяха договорени в периода юли-октомври 2019 г., като понастоящем бенефициентите са обявили повечето от обществените поръчки за основните дейности, които ще бъдат реализирани. Въпреки договарянето на значителен финансов ресурс в кратки срокове, се генерира забавяне в търгуването - повечето тръжни процедури бяха стартирани в края на март и началото на април 2020 г. Поради пандемията с COVID-19, сроковете за подаване на оферти бяха удължени два пъти, което доведе до допълнителни забавяния. Към момента (до 20.08.2020 г.) тринадесет от петнадесетте ВиК оператора са започнали тръжни процедури за строителство - общо 14 договора за безвъзмездна финансова помощ. Това са ВиК Бургас-3, ВиК Варна-4, ВиК Видин-1, ВиК Враца-3, ВиК Кърджали-5 (предстои избор на изпълнител по една от поръчките), ВиК Перник-2, ВиК Пловдив-9, ВиК Русе-4 (една от поръчките е с</p>



ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>избран изпълнител, предстои сключване на договор до края на август 2020 г.), ВиК Силистра-4 (всички поръчки за инженеринг са с избрани изпълнители), ВиК Сливен – 5 (предстои избор на изпълнители по четири от поръчките), ВиК Стара Загора - 6, ВиК Шумен-4 (една от поръчките е с избран изпълнител, предстои сключване на договор) и ВиК Ямбол-1. ВиК Смолян е сключил всички договори за строителни дейности (5 договора) и строителен надзор (5 договора). Предстои стартиране на строителните и монтажните работи, както и проектирането по договорите, сключени по Жълт ФИДИК. Очакванията са през 2020 да се реализира значителен напредък в изпълнението. ВиК Ямбол е сключил 2 договора за инженеринг.</p> <p>Като основен проблем по оста се очертава обстоятелството, че по – голямата част от ВиК операторите са обявили обществени поръчки за основните дейности по-късно от планираното. Предвид времето необходимо за провеждане на процедурите за обществени поръчки и практиката за обжалване пред КЗК и ВАС, УО на ОПОС не очаква през 2020 г. да започнат строителни работи, с изключение на проекта на ВиК Смолян. Това са тежки инфраструктурни проекти изпълнението на които отнема значителен период от време – между 3 и 5 години и практиката показва, че търговете за строителните дейности обикновено се обжалват в продължение на най-малко 6 месеца. На практика, за реалното строителство до края за срока за допустимост ще останат максимум до 3 години и то за проекти с обявени обществени поръчки.</p> <p>УО създава предпоставки за изпълнение на проектите като осигурява техническа и експертна помощ, и обучения. През юни 2019 г. е организирана среща между ЕК и ВиК операторите с цел разясняване необходимостта от своевременно обявяване на обществени поръчки. Разменена е кореспонденция, проведени са срещи и се осъществява интензивна комуникация за мотивиране и подкрепа за ускоряване процедурите по възлагане на обществени поръчки. Генерираното до момента забавяне и очакваното обжалване на процедурите за избор на изпълнители са сериозни обективни причини, които поставят под риск приключването на дейностите по тези проекти в срока за допустимост. След анализ на проектите в изпълнение, УО подготви прогноза за очакваното усвояване на ПО1, която показва, че усвояването е около 79% от бюджета на оста, а ресурсът, който може да остане неизползван, се оценява на 490 милиона лева, т.е. или 21% от бюджета. Въпреки, че се очаква да се договори 100% от ресурса по оста, УО очаква да реализира значителни икономии както от изпълнението на проекти, така и от незавършване на някои от инфраструктурните проекти. Предвид очакванията за частично усвояване на финансовия ресурс по ПО1 и вземайки предвид процедурата за нарушение съгласно Решение на Съда на ЕС С-488/15 / 5.04.2017 г., след консултации със службите на ЕК и тяхното съгласие, през 2019 г. УО пристъпи към мерки за подкрепа по ПО5, свързани с покупката на екологични превозни средства. Беше договорено пренасочването на финансиране от ПО1 към ПО5 да се извърши с изменение на програмата през 2020 г. С Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 г. Европейската комисия одобри изменението на програмата и в тази връзка 452 721 958 лева от ПО1 се прехвърлят в ПО5.</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
2	Отпадъци	<p>За постигане СЦ по ПО 2 са обявени общо 9 бр. процедури за 709 624 864 лв. (123 %). Сключени са 38 бр. договора на стойност 516 510 491 лв. (89,6%), към 31.12.2019 г. се изпълняват 38 бр. проекти. Верифицираните разходи са 112 780 147 лв. (20%), а сертифицираните пред ЕК възлизат на 112 780 147 лв. (20%). За изпълнение на стратегията по оста, УО инициира редица процедури, чрез които да се изгради необходимият допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци и за оползотворяване на битови отпадъци, с което да се постигне както целта на програмата (намаляване на количеството депонирани битови отпадъци), така и целите и сроковете, произтичащи от европейското и национално законодателство за намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци, включително и за биоразградими отпадъци и рециклиране. Финансираните към настоящия момент проектни дейности в изпълнение на пет от обявените процедури допринасят изпълнението на основния индикатор по приоритетната ос „Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци“, както и за изграждане на капацитети за предварително третиране на битови отпадъци, с което допълнително да се намали общото количество на депонираните битови отпадъци. Целта за изграждане на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци към края на отчетния период е постигната на 16 %. УО очаква крайната цел да бъде надвишена при успешно изпълнение на договорените проекти.</p> <p>През 2019 г. се обявени общо 2 процедури - за конкурентен подбор и за директно предоставяне. По ПО 2 е отчетено постигане на етапните цели и през 2019 г. продължи изпълнението на проектите, насочени към постигане на целевите стойности на индикаторите. За отчитане на резултати по показателите в цялост, е необходимо обектите да бъдат с висока степен на завършеност.</p> <p>В обхвата на ПО 2 са включени нови мерки, свързани с рекултивация на депа предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело C-145/14.</p> <p>По ПО 2 се изпълнява един „голям проект“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. с бенефициент Столична община за „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“. С бенефициента е сключен договор за предоставяне на финансиране на 30.11.2018 г. и през октомври 2019 г. е нотифицирана държавна помощ за опазване на околната среда и за енергетика. Получено е писмо от ЕК: SA. 54042 (2019N) България – София производство на електроенергия от битови отпадъци/комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF, от 26.11.2019 г., с което се съобщава, че Комисията е взела решение да не повдига възражения срещу помощта на основание, че тя е съвместима с вътрешния пазар съгл. чл. 107, пар. 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). На 20.03.2020 г. е издадено Решение за одобрение на проекта от страна на ЕК. Чрез техническата помощ по проекта, осигурена в рамките на Меморандум за разбирателство относно подкрепа на проекти на ЕС между правителството на Република</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		България и Европейска инвестиционна банка, и сключеното Споразумение за предоставяне на услуги, с подкрепата на ЕИБ ще се подготвят тръжните документации за избор на изпълнители на инженеринга и строителния надзор/Инженер по FIDIC. Според информацията, предоставена от Столична община относно изпълнението на дейностите, техническата помощ е договорена, подготовката на тръжната документация е в ход и предстоят договорите за строителство. Предвид заложените срокове за изпълнение на основните дейности по проекта, от страна на бенефициента е необходима максимална мобилизация с оглед приключването на проекта в рамките на периода за допустимост на разходите.
3	Натура 2000 и биоразнообразие	<p>ПО 3 има една СЦ - подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от Натура 2000, за нейното постигане са обявени 16 бр. процедури на стойност 127 348 886 лв. (69 %). Сключени/издадени са 20 бр. договори/ заповеди за предоставяне на БФП от 77 999 660 лв. (42,2 %). Проектите в изпълнение са 19 бр., приключил е един проект. Верифицираните разходи са 9 059 114 лв. (4,9 %), а сертифицирани пред ЕК възлизат на 9 019 275 лв. (4,9 %).</p> <p>По отношение на етапните цели, индикатор „Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост“ е изпълнен. Показатели СО23 и 7 не са изпълнени поради забавяне във формирането на националните и регионалните органи за управление на Натура 2000, както и поради продължилото три години обжалване на обществените поръчки за дейностите по проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“. През 2019 г. са обявени 4 процедури, с което значително се ускори темпа на изпълнение на оста. С Решение на Министерски съвет от 05.03.2020 г. беше одобрено изменение на Закона за биологичното разнообразие, с което се определят органи за управление на мрежата Натура 2000 в България. Успоредно с предстоящото разглеждане на законопроекта от Народното събрание, усилията на УО са насочени към стартиране на процедури за опазване, насочени към постигане на целите на приоритетната ос. През първото тримесечие на 2020 г. с безпрецедентното разпространение на вируса COVID-19 и в съответствие с решенията, взети на национално ниво за мобилизиране на неизползвани ресурси по ЕСИФФ, бюджетът на ПОЗ беше намален с 49 453 000 лева (необвързан по планирани процедури и спестявания от изпълнение на проекти). Ресурсите бяха прехвърлени към ОПИК 2014-2020 г. в подкрепа на мерки за минимизиране на отрицателните ефекти от вирусна епидемия и насърчаване на подкрепата за малкия и среден бизнес. Преразпределеният бюджет няма да засегне обявените процедури, нито процедурите, които ще бъдат обявени с цел постигане на показателите по ПОЗ. Прехвърлянето е отразено в изменението на ОПОС 2014-2020 г., одобрено с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 г. на Европейската комисия.</p> <p>Същевременно, за да се запази и дори ускори темпа на изпълнение на оста, чрез което да се обезпечи постигане на целевите стойности на индикаторите по ПОЗ, продължават усилията по подготовка на</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		процедурите за 2020 г. УО започва подготовка на процедурите за техническа помощ за органите на управление (в размер на около 7 млн. евро), с цел да ги обяви веднага след приемането на закона от парламента. Подготвят се условия за кандидатстване за консервационни дейности за природни местообитания (в размер на 3,8 млн. евро). Освен това на 11.06.2020 г. повторно е обявена процедурата за птици, насочена към видовете птици, за които не са представени проекти по приключилата процедура (включително за червеногушата гъска) - 2,6 млн. евро.
4	Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища	<p>За постигане на двете СЦ на ПО са обявени 6 бр. процедури на стойност 164 835 799 лв. (114%). Сключените договори /издадените заповеди са 15 бр. с обща стойност на БФП 107 639 745 лв. (74,6%), 14 проекта са в процес на изпълнение, приключил е 1 проект. Верифицираните разходи са 30 034 066 лв. (20,8%), а сертифицираните пред ЕК възлизат на 29 314 047 лв. (20,3%).</p> <p>Отчетеният към края на 2018 г. напредък по показател „Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“ беше недостатъчен за постигане на етапната цел. Непостигането на междинната цел по приоритетна ос 4 произтича от продължилото почти 2 г. обжалване по проект „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“. С оттеглянето на жалбата през 2019 г. се пристъпи към сключване на договор с избрания изпълнител, подписан през май 2019 г. Към м. март 2020 г. е одобрена общата концепция за НСУВРВ и идеен проект за СУВ-БРИ. Разработен е технически проект за СУВ-БРИ, който е одобрен от бенефициента (Дирекция „Управление на водите“) през м. юли 2020 г. Пристъпено е към същинската фаза по изграждане и внедряване на системата, като се очаква същата да бъде изградена до м. януари 2021 г. В процес на изпълнение са дейностите за извършване на екологична оценка, осигуряване на съответствие и оценка на приложимостта на предложените разработки, услуги и изгражданата система, съобразно политиките по управление на водите, комуникационна стратегия за информирание на обществеността и популяризиране на СУВ-БРИ, като са обявени обществени поръчки и са избрани изпълнители за съответната дейност. Очаква се изпълнението на проекта да приключи до м. април 2022 г. Продължава изпълнението на проектите, за които са сключени договори по процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ и проект „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“. Успешно се провеждат мероприятия, чрез които да бъде намален броят на населението в риск от свлачища чрез строителни работи за укрепване на свлачища. В тази връзка през 2019 г. по показател „Население в риск от свлачища“ е отчетено реализираното намаление с изпълнението на проектите „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“ от АПИ – 7 063 бр. лица и „Укрепване на</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		свлачище LOV19.44327.02 - откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци - ул.Синчец, в гр. Луковит“ от общ. Луковит – 2 726 бр. лица.
5	Подобряване качеството на атмосферния въздух	<p>За постигане СЦ по ПО5 са обявени общо 5 процедури на стойност 615 522 102 лв. (495%), сключени/ издадени са общо 36 договори/заповеди за БФП в размер на 608 753 830 лв. (489,9%). Към края на 2019 г. 25 проекта са в процес на изпълнение, а 11 приключили. Верифицираните разходи са 190 445 971 лв. (153,3 %), а сертифицираните пред ЕК са 190 436 389 лв. (153,3%). Постигането на всички етапни цели (2018) е в резултат от предприетите мерки от УО за ускоряване изпълнението на ПО5, вкл. и чрез изменение на програмата и промяна в подхода на финансиране.</p> <p>В изпълнение на сключените договори по обявената през 2018 г. процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ три от седемте бенефициента търгуват поръчки за първия етап от проектите, а четири са сключили договори. Дейностите са насочени към намаляване на количеството на ФПЧ10 и увеличаване на населението, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха чрез финансиране на мерки за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво. Първите резултати се очаква да бъдат представени още 4-то тримесечие на 2020 г. (при срок май 2021 г.). УО има готовност за извършване на преглед на тези резултати, с което ще се даде възможност на бенефициентите да стартират дейностите по реалната подмяна на уредите, което ще е с директен положителен принос за целите на приоритетната ос – подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване нивата на ФПЧ<sub>10</sub>. УО предприе редица мерки за изпълнение на целевите стойности на показателите по оста, в резултат на проведените предварителни консултации, за да се адресира транспортът като основен замърсител на въздуха и за да се осигури допълняемост на мерките по отношение намаляване нивата на наднормено замърсяване чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво, през м. юли 2019 г. е обявена процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“. Транспортът е идентифициран като вторият основен замърсител, подмяната на остарелия дизелов автобусен парк е с пряк принос за подобряване качеството на въздуха, а на стария силно амортизиран състав на електрическия транспорт – с косвен принос: да направи обществения транспорт по-привлекателен и така да отклони гражданите от ползване на лични МПС. По процедурата бяха подадени 12 проектни предложения и са сключени 12 договора за предоставяне на БФП за приблизително 500 млн. лв., с които ще бъдат доставени нови екологосъобразни превозни средства за обществен превоз (292 бр.ел. автобуса, 60 бр. тролеи и 25 бр.трамваи). Чрез нея е насочен ресурс към разрешаването на тежкия проблем, свързан с наднорменото замърсяване на атмосферния въздух по замърсител ФПЧ<sub>10</sub>. Предприетите чрез процедурата мерки ще доведат до постигане на стратегическите приоритети за опазване на околната среда чрез намаляване на вредните емисии, посредством подобряване характеристиките на превозните средства, ще бъде намалено</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ <sub>10</sub> /Nox като се промени моделът на придвижване и се намалят пътуванията с лични автомобили. Проектите ще окажат положителен ефект и за намаляване на шума и вибрациите и значително спестяване на енергия, както и за подобряване на здравето и качеството на живот на населението. Като се има предвид, че договореният финансов ресурс значително надвишава бюджета на ПО5 и очакваното усвояване надвишава наличното финансиране по оста, съгласно изменението на ОПОС през 2020 г., ЕК одобри прехвърлянето на ресурс от ПО1 (в размер на 452 721 958 лева, без автоматично освобождаване на ангажимента) към ПО5 с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020. С цел да се отразят както реалното изпълнение на проектите по ПО5, така и преразпределените суми, целевите стойности на показателите за резултати по оста бяха ревизирани.
6	Техническа помощ	<p>По ПО 6 са обявени 2 бр. процедури на обща стойност 92 973 317 лв. (100 %), издадени са 17 бр. заповеди с обща стойност на БФП от 55 081 237 лв. (59,2 %). Предоставянето на БФП по оста се осъществява чрез бюджетни линии с максимална продължителност от 36 месеца. Към края на 2019 г. 10 бр. бюджетни линии са в процес на изпълнение, а приключилите са 7 бр. Верифицирани разходи са 34 759 105 лв. (37,4 %), а сертифицирани пред ЕК възлизат на 34 755 493 лв. (37,4 %).</p> <p>Бюджетните линии осигуряват изпълнението на трите специфични цели, дефинирани по приоритетната ос - укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола; повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ; осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички целеви групи и укрепване капацитета на бенефициентите за успешно реализиране на проектите.</p> <p>Основните резултати от изпълнението на бюджетните линии през 2019 г. са свързани с осигуряване на дейности, насочени към укрепване и надграждане на административния капацитет на УО, организиране и провеждане на обучения за бенефициенти. През 2019 г. са обучени над 300 представители на бенефициентите. С оглед необходимостта от създаване на необходимия капацитет за изпълнение и управление на проекти, за бенефициентите по програмата са идентифицирани теми за обучение, които покриват целия проектен цикъл. Обученията са с практическа ориентация, на тях се разглеждат конкретни проекти и се представят научени уроци и добри практики, по този начин се подобряват знанията за преодоляване на повтарящи се грешки при разработването и последващото изпълнение на проектите. През отчетния период в анкетните карти са включени въпроси относно удовлетворението на бенефициентите от логистичната организация на обученията, квалификацията на лекторите, предоставените ръководства, инструкции, мултимедийни материали и презентации, които допринасят за степента на удовлетвореност.</p>

ID	Приоритетна ос	Ключова информация относно изпълнението на приоритетната ос с позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване на тези проблеми
		<p>Анализът на получената обратна връзка, чрез попълване на анкетни карти, показва висока степен на удовлетвореност от страна на бенефициентите от проведените обучения. Получената обратна връзка при попълването на анкетни карти показва 97% удовлетвореност от бенефициентите от обученията.</p> <p>За служителите на УО са дефинирани тематични области, които обхващат необходимите компетенции свързани с управление и изпълнение на програмата.</p> <p>В изпълнение на бюджетна линия за осигуряване на мерките за информация и комуникация е постигнато 76% ниво на обществена осведоменост за ОПОС. Организиран са събития за информиране на потенциални бенефициенти, партньорски организации и други заинтересовани групи относно възможностите за финансиране, които програмата предоставя.</p> <p>През отчетния период чрез изпълнение на бюджетна линия по оста е извършена оценка на напредъка по изпълнението на ПО 1, 2, 3, 4 и 6. Възложена е и е проведена и оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението на ПО 5, която приключи през март 2020 г.</p> <p>Необходимо е да се отбележи, че през 2019 г. е подписано споразумение с Европейската инвестиционна банка, чрез което ще бъде предоставена експертна подкрепа за УО и бенефициентите при изпълнение на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура по ОПОС 2014- 2020 г. в обособените територии на 16 ВиК оператори. По този начин се обезпечават ефективното изпълнение на стратегическите инвестиции във водния сектор чрез прилагане на регионален подход в 16 консолидирани области, обслужвани от по 1 ВиК оператор: Смолян, Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Шумен, Ямбол и София.</p> <p>В допълнение, финансираните до този момент бюджетни линии по приоритетна ос 6 оказват синергично действие върху останалите приоритетни оси, чрез обезпечаване на ефективно управление на програмата, укрепване на административния капацитет на бенефициентите и УО и популяризиране на резултатите от изпълнението на програмата сред обществеността.</p>

### 3.2. Общи и специфични за програмата показатели (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

#### Приоритетни оси, различни от техническа помощ

Приоритетна ос	1 - Води
Инвестиционен приоритет	бii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.

**Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 1 / бii**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	Забележки
F	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	лица		220 000,00			95 720			Целевата стойност на индикатора CO18 (1 800 000 души) се актуализира с одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия. Актуализацията се основава на допълнителното население, което ще се обслужва от подобро водоснабдяване, съгласно данните, предоставени от договорите за АДФП и на анализ на проектните предложения в оценка. До август 2020 г. постигнатата стойност за показателя е 99 547 лица.
S	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	лица		220 000,00			1 770 744			Тъй като по териториално разположение някои агломерации попадат в обхвата както на проекти с бенефициенти-общини, така и на проекти с бенефициенти-ВиК Оператори, за индикаторите по отношение на еквивалент жители/жители на същите се прилага ръчно отчитане. Съобразява се избягване на припокривания на ниво програма между отделните процедури и за да се гарантира липсата на двойно отчитане по отношение на елементите свързаност/пречистване (канал), както и по отношение на свързаност (водопровод), се отчита по-голямата стойност на съответния индикатор от двата проекта. По-малкият брой екв.ж./ж. по единия проект се приема за включен в броя екв.ж./ж. по другия проект, тъй като се касае за едни и същи допустими дейности на територията на едни и същи населени места, въпреки че реалните интервенции са с различен териториален обхват. Гаранция за липса на



(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	Забележки
											припокриване и на риск от двойно финансиране е осигурена на етап оценка на проектните предложения. По този начин на ниво програма индикатори CO18, CO19 и 1.1 се отчитат само един път, като се взема стойността на индикатора от проекта, по който се отчита по-големия брой екв.ж./ж. Целевата стойност на индикатора CO18 (1 800 000 души) се актуализира с одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия. Актуализацията се основава на допълнителното население, което ще се обслужва от подобро водоснабдяване, съгласно данните, предоставени от АДФП и на анализ на проектните предложения в оценка.
F	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	еквивалент жители		1 473 384,00			148 713			
S	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	еквивалент жители		1 473 384,00			1 873 124			Тъй като по териториално разположение някои агломерации попадат в обхвата както на проекти с бенефициенти-общини, така и на проекти с бенефициенти-ВиК Оператори, за индикаторите по отношение на еквивалент жители/жители на същите се прилага ръчно отчитане. Съобразява се избягване на припокривания на ниво програма между отделните процедури и за да се гарантира липсата на двойно отчитане по отношение на елементите свързаност/пречистване (канал), както и по отношение на свързаност (водопровод), се отчита по-голямата стойност на съответния индикатор от двата проекта. По-малкият брой екв.ж./ж. по единия проект се приема за включен в броя екв.ж./ж. по другия проект, тъй като се касае за едни и същи допустими дейности на територията на едни и същи населени места, въпреки че реалните интервенции са с различен териториален обхват. Гаранция за липса на припокриване и на риск от двойно финансиране е осигурена на етап оценка на проектните предложения. По този начин на ниво програма индикатори CO18, CO19 и 1.1 се отчитат само един път, като се взема стойността на индикатора от проекта, по който се отчита по-големия брой екв.ж./ж.

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	Забележки
											Целевата стойност на показателя CO19 (1 900 000 екв. ж.) се актуализира с одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия. Актуализацията се основава на допълнителното население, което ще се обслужва от подобро водоснабдяване, съгласно данните, предоставени от АДБФП и на анализ на проектните предложения в оценка.
F	1.4	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ	Брой		16,00			6			Целевата стойност (25 ПСОВ) се актуализира с одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия и определя броя на ПСОВ, които ще бъдат изградени / разширени или реконструирани на територия, обслужвана от консолидирани ВиК оператори, с цел съответствие с Директива 91/271/ЕИО. Стойността на показателя се изчислява въз основа на целевите стойности на мерките за ПСОВ, определени в АДБФП и на анализа на проектните предложения, които са в оценка.
S	1.4	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ	Брой		16,00			24			Целевата стойност (25 ПСОВ) се актуализира с одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия и определя броя на ПСОВ, които ще бъдат изградени / разширени или реконструирани на територия, обслужвана от консолидирани ВиК оператори, с цел съответствие с Директива 91/271/ЕИО. Стойността на показателя се изчислява въз основа на целевите стойности на мерките за ПСОВ, определени в АДБФП и на анализа на проектните предложения, които са в оценка.
F	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой		18,00			15			
S	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой		18,00			24			Стойността се отчита от следните проекти:  • Изготвяне на екологични оценки и оценки за съвместимост за целите на приемане на Плановите за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмите от мерки към тях - 5 бр.;

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	Забележки
											<ul style="list-style-type: none"> <li>Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК-10 бр. ;</li> <li>Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите - 1 бр.</li> </ul> <p>Целевата стойност (8 бр.) е включена в индивидуалния индикатор за процедура „Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г.“ е 8 бр. По този начин ще бъде направен допълнителен принос за постигането на индикатора.</p>

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
F	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	95 720,00			0,00			0,00		
S	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	253 746,00			238 113,00			225 015,00		
F	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	140 634,00			16 317,00			0,00		
S	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	1 343 295,00			795 324,00			562 863,00		
F	1.4	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ	4,00			1,00			0,00		
S	1.4	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ	17,00			15,00			10,00		
F	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	14,00			8,00			0,00		
S	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	24,00			15,00			15,00		

(1)	ID	Показател	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	0,00			0,00		
S	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	0,00			0,00		
F	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	0,00			0,00		
S	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	0,00			0,00		
F	1.4	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ	0,00			0,00		
S	1.4	Изградени/рехабилитирани/реконструирани ПСОВ	0,00			0,00		
F	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	0,00			0,00		
S	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	0,00			0,00		

Приоритетна ос	1 - Води
Инвестиционен приоритет	бii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.
Специфична цел	1 - Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2019 Общо	2019 Качествена	Забележки
1.1	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство	Екв.ж		196 271,00	2013	1 669 655,00	196 271,00	196 271,00	Отчетена е базовата стойност.

ID	Показател	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена
1.1	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство	196 271,00		0,00		0,00		0,00	

ID	Показател	2014 Общо	2014 Качествена
1.1	Товар на замърсяване, който се събира и третира в пълно съответствие с приложимото законодателство	0,00	

Приоритетна ос	1 - Води
Инвестиционен приоритет	бii - Инвестиции във водния сектор за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания.
Специфична цел	2 - Подобряване оценката на състоянието на водите

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2019 Общо	2019 Качествена	Забележки
1.2	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние	Брой		90,00	2013	140,00	90	90	Отчетена е базовата стойност.
1.3	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние	Брой		153,00	2013	173,00	153	153	Отчетена е базовата стойност.

ID	Показател	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена
1.2	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние	90,00		0,00		0,00		0,00	
1.3	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние	153,00		0,00		0,00		0,00	

ID	Показател	2014 Общо	2014 Качествена
1.2	Водни тела с подобрен мониторинг на количественото състояние	0,00	
1.3	Водни тела с подобрен мониторинг на химичното състояние	0,00	

Приоритетна ос	2 - Отпадъци
Инвестиционен приоритет	6а - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания

**Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 2 / 6а**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	Забележки
F	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	тона/година	По-слабо развити региони	105 000,00			17 316			Целевата стойност (240 000 тона / година) се актуализира с одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия. Причината за актуализацията е да се гарантира по-точно и проверимо отчитане на действителния принос на ОПОС, като се има предвид, че индикаторът съответства на съответните показатели, определени в договорите за безвъзмездна помощ по ПО2. Достигнатият напредък на показателя до момента (август 2020 г.) е 21 216 тона/година.
S	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	тона/година	По-слабо развити региони	105 000,00			222 224,94			Целевата стойност (240 000 тона / година) се актуализира с одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия. Причината за актуализацията е да се гарантира по-точно и проверимо отчитане на действителния принос на ОПОС, като се има предвид, че индикаторът съответства на показателите, определени в договорите за безвъзмездна помощ по ПО2.
F	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	По-слабо развити региони	180 000,00			0			
S	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	По-слабо развити региони	180 000,00			180 000			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
F	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	17 316,00			0,00			0,00		
S	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	189 075,94			17 336,00			0,00		
F	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	0,00			0,00			0,00		
S	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	180 000,00			0,00			0,00		

(I)	ID	Показател	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	0,00			0,00		
S	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	0,00			0,00		
F	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	0,00			0,00		
S	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	0,00			0,00		

Не е валидирано

Приоритетна ос	2 - Отпадъци
Инвестиционен приоритет	6а - Инвестиции в сектора на отпадъците за съобразяване с изискванията на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и за вземане на мерки във връзка с нуждите, установени от държавите членки, от инвестиции, които надхвърлят тези изисквания
Специфична цел	1 - Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2019 Общо	2019 Качествена	Забележки
2.1	Количество на депонираните битови отпадъци	тонове	По-слабо развити региони	2 323 000,00	2012	2 038 000,00	2 323 000,00	2 323 000,00	Отчетена е базовата стойност.

ID	Показател	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена
2.1	Количество на депонираните битови отпадъци	2 323 000,00		0,00		0,00		0,00	

ID	Показател	2014 Общо	2014 Качествена
2.1	Количество на депонираните битови отпадъци	0,00	



Приоритетна ос	3 - Натура 2000 и биоразнообразие
Инвестиционен приоритет	6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури

**Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 3 / 6d**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	Забележки
F	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	1 565 668,00			0			
S	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	1 565 668,00			248 432,27			
F	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	2 878 749,00			0			
S	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	По-слабо развити региони	2 878 749,00			0			
F	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	брой	По-слабо развити региони	17,00			0			
S	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	брой	По-слабо развити региони	17,00			17			
F	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	По-слабо развити региони	3,00			1			
S	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	По-слабо развити региони	3,00			3			
F	3.7	Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура	хектари	По-слабо развити региони	4 104 320,00			0			
S	3.7	Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура	хектари	По-слабо развити региони	4 104 320,00			0			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
F	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
S	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	247 723,96			247 723,96			0,00		
F	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
S	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00			0,00		
F	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	0,00			0,00			0,00		
S	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	17,00			17,00			0,00		
F	3.6	Проведени национални информационни кампании	1,00			0,00			0,00		
S	3.6	Проведени национални информационни кампании	3,00			3,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
F	3.7	Площ от територията на мрежата Natura 2000 с изградена управленска структура	0,00			0,00			0,00		
S	3.7	Площ от територията на мрежата Natura 2000 с изградена управленска структура	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00		
S	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00		
F	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00		
S	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	0,00			0,00		
F	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	0,00			0,00		
S	3.5	Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море	0,00			0,00		
F	3.6	Проведени национални информационни кампании	0,00			0,00		
S	3.6	Проведени национални информационни кампании	0,00			0,00		
F	3.7	Площ от територията на мрежата Natura 2000 с изградена управленска структура	0,00			0,00		
S	3.7	Площ от територията на мрежата Natura 2000 с изградена управленска структура	0,00			0,00		

Приоритетна ос	3 - Натура 2000 и биоразнообразие
Инвестиционен приоритет	6d - Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите и насърчаване на екосистемните услуги, включително чрез "Натура 2000" и екологосъобразните инфраструктури
Специфична цел	1 - Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2019 Общо	2019 Качествена	Забележки
3.1	Видове с подобро природозащитно състояние	%	По-слабо развити региони	48,36% от видовете са в благоприятно състояние към 2013 г.	2013	49,18 % с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г.	48,36%	48,36%	Отчетена базовата стойност.
3.2	Видове птици с подобро състояние	%	По-слабо развити региони	82,50% от птиците са в благоприятно състояние към 2013 г.	2013	83,33% от птиците са с подобро или запазено сигурно състояние към 2020 г.	82,50%	82,50%	Отчетена базовата стойност.
3.3	Местообитания с подобро природозащитно състояние	%	По-слабо развити региони	5,56% от местообитанията са в благоприятно състояние към 2013 г.	2013	7,78% с подобрени или запазени благоприятни оценки на природозащитното състояние към 2020 г.	5,56%	5,56%	Отчетена базовата стойност.

ID	Показател	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена
3.1	Видове с подобро природозащитно състояние		48,36%		0		0		0
3.2	Видове птици с подобро състояние		82,50%		0		0		0
3.3	Местообитания с подобро природозащитно състояние		5,56%		0		0		0

ID	Показател	2014 Общо	2014 Качествена
3.1	Видове с подобро природозащитно състояние		0
3.2	Видове птици с подобро състояние		0
3.3	Местообитания с подобро природозащитно състояние		0

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
Инвестиционен приоритет	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия

**Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 4 / 5ii**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	Забележки
F	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	лица		2 750 000,00			55 783			Стойността е отчетена по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“.
S	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	лица		2 750 000,00			1 457 539			Стойността е формирана от следните проекти: “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” – 91 114 бр.лица; „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ - 1 300 000 бр. лица; „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово.“ - 53 063 бр. лица; „Възстановяване и укрепване на стената на яз. "Хайдушко кладенче" и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“ – 11 844 бр. лица; „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз. "Келанджика"- 1518 бр.лица.
F	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	брой		6,00			2			
S	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	брой		6,00			6			
F	4.4	Укрепени свлачища	хектара		80,00			3,47			До август 2020 г са договорени 9 проекта с обща целева стойност 95,01 ха. Изпълнението на тези проекти ще гарантира постигането на общата целева стойност на индикатора.
S	4.4	Укрепени свлачища	хектара		80,00			30,40			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(I)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
F	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	15 051,00			0,00			0,00		
S	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	1 391 114,00			1 391 114,00			1 391 114,00		
F	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	0,00			0,00			0,00		
S	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	6,00			6,00			6,00		
F	4.4	Укрепени свлачища	3,47			0,00			0,00		
S	4.4	Укрепени свлачища	11,00			0,00			0,00		

(I)	ID	Показател	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	0,00			0,00		
S	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	0,00			0,00		
F	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	0,00			0,00		
S	4.3	Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения	0,00			0,00		
F	4.4	Укрепени свлачища	0,00			0,00		
S	4.4	Укрепени свлачища	0,00			0,00		

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
Инвестиционен приоритет	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия
Специфична цел	1 - Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2019 Общо	2019 Качествена	Забележки
4.1	Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения	Брой		116,00	2013	26,00	116	116	Отчетена е базовата стойност.

ID	Показател	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена
4.1	Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения	116,00		0,00		0,00		0,00	

ID	Показател	2014 Общо	2014 Качествена
4.1	Райони със значителен потенциален риск от наводнения, в които населението няма готовност за адекватна реакция при наводнения	0,00	

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
Инвестиционен приоритет	5ii - Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на бедствия
Специфична цел	2 - Повишаване защитата на населението от свлачищни процеси

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2019 Общо	2019 Качествена	Забележки
4.2	Население в риск от свлачища	Лица		520 000,00	2012	460 000,00	510 211	510 211	Отчетено е реализираното намаление с изпълнението на проектите „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“ от АПИ – 7 063 бр. лица и „Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 - откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци - ул.Синчец, в гр. Луковит“ от общ. Луковит – 2 726 бр. лица. Целевата стойност (300 000 души) се актуализира с одобреното изменение на програмата с Решение С(2020)4105-16/06/2020 на Европейската комисия. Актуализацията отразява намаленото население в риск, попадащо в обхвата на свлачищата по договорените проекти и въз основа на анализ на проекти в оценка, е необходимо актуализиране в резултат на преразглеждането и разширяването на индикативния списък на свлачища.

ID	Показател	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена
4.2	Население в риск от свлачища	520 000,00		0,00		0,00		0,00	

ID	Показател	2014 Общо	2014 Качествена
4.2	Население в риск от свлачища	0,00	

Приоритетна ос	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух
Инвестиционен приоритет	6iv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване

**Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 5 / 6iv**

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	Забележки
F	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	Лица		1 300 000,00			0			Целевата стойност (3 000 000 души) се актуализира с одобреното изменение на програмата с Решение № С(2020)4105-16/06/2020 на Европейската комисия. Изменението в целевата стойност обхваща населението в общините, изпълняващи проекти по двете процедури, насочени към основните замърсители на въздуха - отопление и транспорт в бита.
S	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	Лица		1 300 000,00			3 016 535			За постигане на целевата стойност бяха сключени 18 проекта с общините София (4 договора за безвъзмездна финансова помощ), Монтана, Бургас (2 договора за безвъзмездна финансова помощ), Плевен, Варна, Хасково, Сливен и Русе. За да се избегне двойното отчитане, целевите стойности на проектите, изпълнявани от общините Бургас (2 бр.) и Столична (4 бр.), са отчетени по веднъж, като е взета по-високата стойност, както следва: 1 341 938 бр. лица за Столична община и 207 988 бр. лица за Бургас. Целевата стойност (3 000 000 души) се актуализира с одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия. Изменението в целевата стойност обхваща населението в общините, изпълняващи проекти по двете процедури, насочени към основните замърсители на въздуха - отопление и транспорт в бита
F	5.4	Проекти, насочени към намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой		5,00			0			Целевата стойност (19 проекта) се актуализира с одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия. Преработената целева стойност се основава на броя на проектните предложения, представени чрез ИСУН 2020, по двете процедури, насочени към основните замърсители на въздуха - битово отопление и транспорт, като се фокусира именно върху намаляването на ФПЧ10 и NOx.
S	5.4	Проекти, насочени към намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой		5,00			18			През втората половина на 2019 г. УО започна допълнителна процедура с мерки, насочени към транспорта като източник на замърсяване на въздуха. Към края на 2019 г са сключени 18 бр. АДБФП за изпълнение на проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx с общините Столична, Монтана, Бургас, Смолян, Димитровград, Пловдив, Видин, Враца, Стара Загора, Плевен, Варна, Хасково, Сливен и Русе. Целевата стойност (19 проекта) се актуализира с одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия. Преработената целева стойност се основава на броя на проектните предложения, представени чрез ИСУН 2020, в рамките на двете процедури, насочени към основните замърсители на въздуха - битово отопление и транспорт, като се фокусира именно върху намаляване на ФПЧ10 и NOx.



(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
F	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
S	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
F	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		
S	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00			0,00		

(1)	ID	Показател	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00		
S	5.3	Население, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00		
F	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00		
S	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	0,00			0,00		

Приоритетна ос	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух
Инвестиционен приоритет	бiv - Предприемане на действия за подобряване на градската среда, ревитализиране на градове, регенериране и обеззаразяване на промишлени зони (включително зони в процес на преобразуване), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване
Специфична цел	1 - Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10 /NOx

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2019 Общо	2019 Качествена	Забележки
5.1	Количество на ФПЧ10	тона/година		7 347.71	2011	7 017.71	7 347.71	7 347.71	Отчетена е базовата стойност. Целевата стойност (7 001,15 тона / година) се преразглежда с одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия. Като се има предвид ресурсът, разпределен за транспортната процедура, преразгледаната целева стойност отразява приноса на тези проекти за понижаване на нивата на ФПЧ10. Ревизията се основава и на Анализа Разходи-Ползи на проектите, а именно на методите за изчисляване на директния принос - емисии от новите превозни средства в сравнение с емисиите на заменените; оценки относно отклонени пътници към обществения транспорт, които престават да използват лични автомобили; и намалени емисии на ФПЧ10 от производството на електроенергия (като част от енергийния микс на страната), която се използва от старите превозни средства и намалена с енергийната ефективност на новия запас.

ID	Показател	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена
5.1	Количество на ФПЧ10		7 347.71			0	0		0

ID	Показател	2014 Общо	2014 Качествена
5.1	Количество на ФПЧ10		0

## Приоритетни оси за техническа помощ

**Таблица 3А: Общите и специфичните за програмата показатели за изпълнението за ЕФРР и Кохезионния фонд (по приоритетна ос, инвестиционен приоритет, разделени по категории региони за ЕФРР) - 6**

Приоритетна ос		6 - Техническа помощ									
(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	Забележки
F	6.10	Обучени служители на бенефициентите	Брой		1 400,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.10	Обучени служители на бенефициентите	Брой		1 400,00			590			
F	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	Брой		40,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	Брой		40,00			40			Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.
F	6.5	Обучени служители на УО	Брой		123,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.5	Обучени служители на УО	Брой		123,00			123			Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.
F	6.6	Обучения за служители на УО	Брой		24,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.6	Обучения за служители на УО	Брой		24,00			24			Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.
F	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	Брой		123,00			0			Постигнатият напредък по изпълнението на показателя ще бъде докладван към края на програмния период, когато операцията е изцяло приключила и ще обхваща отчетените резултати по всички бюджетни линии.
S	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	Брой		123,00			121			Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.

(1)	ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Целева стойност (2023 г.) — общо	Целева стойност (2023 г.) — мъже	Целева стойност (2023 г.) — жени	2019 Общо	2019 Мъже	2019 Жени	Забележки
F	6.8	Извършени оценки по програмата	Брой		5,00			0			
S	6.8	Извършени оценки по програмата	Брой		5,00			5			
F	6.9	Информационни кампании	Брой		7,00			4			Кумулативната стойност на показателя е определена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.
S	6.9	Информационни кампании	Брой		7,00			5			

(1) S = Кумулативна стойност — резултати, които трябва да бъдат изпълнени от избрани операции [прогноза, предоставена от бенефициерите], F = кумулативна стойност — резултати, изпълнени от операциите [действително постигнати]

(1)	ID	Показател	2018 Общо	2018 Мъже	2018 Жени	2017 Общо	2017 Мъже	2017 Жени	2016 Общо	2016 Мъже	2016 Жени
F	6.10	Обучени служители на бенефициентите	0,00			0,00			0,00		
S	6.10	Обучени служители на бенефициентите	590,00			240,00			240,00		
F	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	0,00			0,00			0,00		
S	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	40,00			23,00			23,00		
F	6.5	Обучени служители на УО	0,00			0,00			0,00		
S	6.5	Обучени служители на УО	123,00			123,00			123,00		
F	6.6	Обучения за служители на УО	0,00			0,00			0,00		
S	6.6	Обучения за служители на УО	24,00			4,00			4,00		
F	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	0,00			0,00			0,00		
S	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	123,00			123,00			123,00		
F	6.8	Извършени оценки по програмата	0,00			0,00			0,00		
S	6.8	Извършени оценки по програмата	5,00			1,00			1,00		
F	6.9	Информационни кампании	3,00			1,00			0,00		
S	6.9	Информационни кампании	3,00			3,00			1,00		

(1)	ID	Показател	2015 Общо	2015 Мъже	2015 Жени	2014 Общо	2014 Мъже	2014 Жени
F	6.10	Обучени служители на бенефициентите	0,00			0,00		
S	6.10	Обучени служители на бенефициентите	0,00			0,00		
F	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	0,00			0,00		
S	6.11	Обучения за служители на бенефициентите	0,00			0,00		
F	6.5	Обучени служители на УО	0,00			0,00		
S	6.5	Обучени служители на УО	0,00			0,00		
F	6.6	Обучения за служители на УО	0,00			0,00		
S	6.6	Обучения за служители на УО	0,00			0,00		
F	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	120,00			0,00		
S	6.7	Заети лица (на пълно работно време), чиито заплати се съфинансират по ТП.	123,00			0,00		
F	6.8	Извършени оценки по програмата	0,00			0,00		
S	6.8	Извършени оценки по програмата	0,00			0,00		
F	6.9	Информационни кампании	1,00			0,00		
S	6.9	Информационни кампании	1,00			0,00		

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
Специфична цел	1 - Укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС.

**Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 1**

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2019 Общо	2019 Качествена	Забележки
6.1	Средно време за одобряване на проектно предложение	Брой дни		155,00	2013	147,00	58		Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“. Целевата стойност (90 дни) се преразглежда с одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия и е в съответствие със законодателните срокове за оценка на проектите предложения, посочени в чл. 33, ал. 2 от Закона за управление на средствата от ЕСИФ.
6.2	Средно време за верификация на искане за средства	Брой дни		90,00	2013	85,00	46		Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.

ID	Показател	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена
6.1	Средно време за одобряване на проектно предложение	58,00		0,00		61,00		90,00	
6.2	Средно време за верификация на искане за средства	45,00		0,00		10,00		0,00	

ID	Показател	2014 Общо	2014 Качествена
6.1	Средно време за одобряване на проектно предложение		0,00
6.2	Средно време за верификация на искане за средства		0,00

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
Специфична цел	2 - Повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи.

**Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 2**

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2019 Общо	2019 Качествена	Забележки
6.3	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС	%		40,00	2014	60,00	76 %		Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения в Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ на база ежегодно провеждани социологически проучвания за изследване на нивото на обществена осведоменост на ОПОС.

ID	Показател	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена
6.3	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС	57,00		0,00		45,70		41,00	

ID	Показател	2014 Общо	2014 Качествена
6.3	Ниво на обществена осведоменост за ОПОС	0,00	

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
Специфична цел	3 - Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПОС за успешно реализиране на проекти по програмата.

**Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФРР и за Кохезионния фонд (по приоритетна ос и конкретна цел); прилага се също за приоритетната ос за техническа помощ - 6 / 3**

ID	Показател	Мерна единица	Категория региони	Базова стойност	Базова година	Целева стойност 2023 г.	2019 Общо	2019 Качествена	Забележки
6.4	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведени обучения	%		35,00	2013	60,00	97		Кумулативната стойност на показателя е отчетена в съответствие с утвърдения Алгоритъм за изчисляване на индикаторите по приоритетна ос 6 „Техническа помощ“.

ID	Показател	2018 Общо	2018 Качествена	2017 Общо	2017 Качествена	2016 Общо	2016 Качествена	2015 Общо	2015 Качествена
6.4	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведени обучения	49,00		0,00		48,92		0,00	

ID	Показател	2014 Общо	2014 Качествена
6.4	Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведени обучения	0,00	

**Таблица 3Б: Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа за същите предприятия на оперативната програма**

Показател	Брой предприятия, подкрепени от мрежата за многостранна подкрепа на ОП
-----------	--

Неприложимо

Не е валидирано



**Таблица 5: Информация относно етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението**

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2019 Общо, кумулативно	2019 Мъже, кумулативно	2019 Жени, кумулативно	2019 Общо за годината	2019 Общо за годината, мъже	2019 Общо за годината, жени
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		95 720					
1	O	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)		148 713					
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		223 083 066					
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програмни/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		15					
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	17 316					
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	57 664 458					
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1					
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0					
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Hectares	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0					
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	4 611 553					
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1					
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0					
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1					
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		55 783					
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		14 988 264					
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)		3,47					
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		97 370 073					

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2019 Общо, кумулативно	2019 Мъже, кумулативно	2019 Жени, кумулативно	2019 Общо за годината	2019 Общо за годината, мъже	2019 Общо за годината, жени
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		18					
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		0					

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2018 Общо, кумулативно	2017 Общо, кумулативно	2016 Общо, кумулативно	Забележки
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		95 720,00	0,00		
1	O	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)		140 634,00	16 317,00		
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		165 208 617,00	47 228 821,43		
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програми/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		14,00	8,00		
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	17 316,00	0,00		
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	45 341 508,00	6 702 063,30		
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1,00	0,00		
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00	0,00		
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Hectares	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00	0,00		
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	970 005,00	260 565,19		
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1,00	0,00		
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0,00	0,00		
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1,00	0,00		
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		15 051,00	0,00		
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		10 195 940,00	10 686,16		
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)		3,47	0,00		
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		749 137,00	315 175,95		
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		3,00	0,00		
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		0,00	0,00		

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2015 Общо, кумулативно	2014 Общо, кумулативно
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)			
1	O	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)			
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)			
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програми/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)			
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони		
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони		

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	2015 Общо, кумулативно	2014 Общо, кумулативно
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони		
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони		
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	hectares	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони		
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони		
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони		
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони		
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони		
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)			
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)			
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)			
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)			
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)			
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)			

Приоритетна ос	Вид показател	Ид. №	Показател	Мерна единица	Фонд	Категория регион	Етапна цел за 2018 г. – общо	Етапна цел за 2018 г. – мъже	Етапна цел за 2018 г. – жени	Крайна цел (2023 г.) – общо	Крайна цел (2023 г.) – мъже	Крайна цел (2023 г.) – жени
1	O	CO18	Водоснабдяване: Допълнителен брой жители с достъп до подобро водоснабдяване	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		89 000			220 000,00		
1	O	CO19	Пречистване на отпадъчните води: Допълнителен брой жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води	Population equivalent	Кохезионен фонд (КФ)		100 000			1 473 384,00		
1	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		169 764 705,88			1 196 318 599,00		
1	O	1.5	Нови/Актуализирани аналитични/програми/стратегически документи	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		10			18,00		
2	O	CO17	Твърди отпадъци: Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци	Tonnes/year	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	20 000			105 000,00		
2	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	20 144 907,00			294 604 764,00		
2	I	2.3	Подписан договор за БФП за един голям проект	Брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1			1,00		
2	O	2.2	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)	тона/година	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0			180 000,00		
3	O	CO23	Природа и биологично разнообразие: Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	hectares	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	247 723,962			1 565 668,00		
3	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	7 097 300,00			94 569 626,00		
3	I	3.8	Видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	Брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1			1,00		
3	O	3.4	Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост	хектари	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	0			2 878 749,00		
3	O	3.6	Проведени национални информационни кампании	брой	Европейски регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	1			3,00		
4	O	CO20	Предотвратяване и управление на риска: Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения	Persons	Кохезионен фонд (КФ)		1 300 000			2 750 000,00		
4	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		4 500 000			73 816 624,00		
4	O	4.4	Укрепени свлачища	хектара	Кохезионен фонд (КФ)		2			80,00		
5	F	7	Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган	Евро	Кохезионен фонд (КФ)		743 151			63 535 229,00		
5	I	5.5	Подадени проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		2			5,00		
5	O	5.4	Проекти, насочени към намаляване количествата на ФПЧ10 и NOx	Брой	Кохезионен фонд (КФ)		0			5,00		

### 3.4 Финансови данни (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

**Таблица 6: Финансова информация на ниво приоритетна ос и програма**

(съгласно посоченото в таблица 1 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1011/2014 на Комисията [образец за предаване на финансови данни])

Приоритетна ос	Фонд	Категория региони	Основа за изчисляване	Общо за фонда	Процент на съфинансиране	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с избраните операции	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган.	Дял от общия размер на отпуснатите средства, покрит с допустимите разходи, декларирани от бенефициерите	Брой на избраните операции
1	Кохезионен фонд (КФ)		Публични	1 196 318 599,00	85,00%	1 029 141 123,86	86,03%	935 633 064,91	259 396 886,82	21,68%	39
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	294 604 764,00	85,00%	344 166 283,84	116,82%	264 087 620,62	23 827 431,56	8,09%	38
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	94 569 626,00	85,00%	39 880 592,76	42,17%	39 880 592,76	5 552 200,75	5,87%	20
4	Кохезионен фонд (КФ)		Публични	73 816 624,00	85,00%	55 035 327,66	74,56%	55 035 327,66	15 772 614,36	21,37%	15
5	Кохезионен фонд (КФ)		Публични	63 535 229,00	85,00%	312 685 070,36	492,14%	311 250 890,92	1 123 948,74	1,77%	36
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	Публични	47 536 503,00	85,00%	28 162 589,50	59,24%	28 162 589,50	17 985 668,83	37,84%	17
<b>Общо</b>	<b>Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)</b>	<b>По-слабо развити региони</b>		<b>436 710 893,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>412 209 466,10</b>	<b>94,39%</b>	<b>332 130 802,88</b>	<b>47 365 301,14</b>	<b>10,85%</b>	<b>75</b>
<b>Общо</b>	<b>Кохезионен фонд (КФ)</b>			<b>1 333 670 452,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>1 396 861 521,88</b>	<b>104,74%</b>	<b>1 301 919 283,49</b>	<b>276 293 449,92</b>	<b>20,72%</b>	<b>90</b>
<b>Общ брой</b>				<b>1 770 381 345,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>1 809 070 987,98</b>	<b>102,19%</b>	<b>1 634 050 086,37</b>	<b>323 658 751,06</b>	<b>18,28%</b>	<b>165</b>

**Таблица 7: Разпределение на кумулативните финансови данни по комбинация от категории интервенции за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд (член 112, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 5 от Регламент (ЕС) № 1304/2013)**

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията							Финансови данни				
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
1	Кохезионен фонд (КФ)		020	01	07	07	06		11	BG	325 515 753,74	288 241 124,35	38 906 486,72	25
1	Кохезионен фонд (КФ)		021	01	07	07	06		11	BG	35 346 020,93	35 346 020,93	13 722 417,23	6
1	Кохезионен фонд (КФ)		022	01	07	07	06		11	BG	515 573 341,10	460 731 892,43	164 042 303,79	32
1	Кохезионен фонд (КФ)		022	04	07	07	06		11	BG	119 631 858,82	119 631 858,82	28 912 198,07	1
1	Кохезионен фонд (КФ)		022	05	07	07	06		11	BG	16 748 461,45	16 748 461,45	7 228 049,52	1
1	Кохезионен фонд (КФ)		023	01	07	07	06		22	BG	16 325 687,82	14 933 706,93	6 585 431,49	7
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	017	01	07	07	06		11	BG	113 400 714,55	101 730 749,37	16 825 361,61	33
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	017	05	07	07	06		11	BG	26 807 842,00	26 807 842,00	6 701 960,50	1
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	018	01	07	07	06		11	BG	157 538 011,21	91 813 152,92	0,00	1
2	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	023	01	07	07	06		22	BG	46 419 716,08	43 735 876,33	300 109,45	3
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	085	01	07	07	06		22	BG	9 265 842,12	9 265 842,12	630 884,87	1
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	086	01	07	06	06		22	BG	95 429,71	95 429,71	0,00	1
3	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	086	01	07	07	06		22	BG	30 519 320,93	30 519 320,93	4 921 315,88	18
4	Кохезионен фонд (КФ)		087	01	07	07	05		21	BG	55 035 327,66	55 035 327,66	15 772 614,36	15
5	Кохезионен фонд (КФ)		083	01	07	07	06		22	BG	312 685 070,36	311 250 890,92	1 123 948,74	36
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	121	01	07	07			23	BG	21 982 211,94	21 982 211,94	14 697 905,49	10

Приоритетна ос	Характеристики на разходите		Категоризация съобразно измеренията							Финансови данни				
	Фонд	Категория региони	Област на интервенция	Форма на финансиране	Териториално измерение	Териториален механизъм за изпълнение	Измерение, свързано с тематичната цел	Вторична тема ЕСФ	Икономическо измерение	Измерение, свързано с местоположението	Общ размер на допустимите разходи за операциите, избрани за подкрепа	Допустими публични разходи за операциите, избрани за подкрепа	Общ размер на допустимите разходи, декларирани от бенефициерите пред управляващия орган	Брой на избраните операции
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	122	01	07	07			24	BG	3 872 993,34	3 872 993,34	1 940 104,73	4
6	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)	По-слабо развити региони	123	01	07	07			24	BG	2 307 384,22	2 307 384,22	1 347 658,61	3

Не е валидирано

**Таблица 8: Използване на кръстосано финансиране**

1	2	3	4	5	6
Използване на кръстосано финансиране	Приоритетна ос	Размерът на подкрепата от ЕС, която се предвижда да бъде използвана за кръстосано финансиране въз основа на избраните операции (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (3/подпомагане от ЕС по приоритетната ос*100)	Размерът на подкрепата от ЕС, използвана в рамките на кръстосаното финансиране въз основа на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос (%) (5/подпомагане от ЕС по приоритетната ос*100)

Неприложимо

Таблица 9: Разходи за операции извън програмния район (ЕФРР и Кохезионния фонд по целта "Инвестиции за растеж и работни места")

1	2	3	4	5
Приоритетна ос	Размерът на подкрепата от ЕС, предвидена да бъде използвана за операции извън програмния район, въз основа на избраните операции (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата (в %) (2/подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата*100)	Размерът на подкрепата от ЕС при операции извън програмния район въз основа на допустимите разходи, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)	Като дял от подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата (в %) (4/подкрепата от ЕС по приоритетната ос към момента на приемане на програмата*100)

Неприложимо



**Таблица 10: Разходи, извършени извън Съюза (ЕСФ)**

Размерът на разходите, които се предвижда да бъдат направени извън Съюза по тематични цели 8 и 10 въз основа на избраните операции (в евро)	Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (1/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда*100)	Допустимите разходи, направени извън Съюза, декларирани от бенефициера пред управляващия орган (в евро)	Дял на общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда (%) (3/общия размер на отпуснатите средства (от Съюза и като национален принос) за програмата по ЕСФ или частта по ЕСФ от програма, финансирана от няколко фонда*100)

Неприложимо

Не е валидирано

#### 4. ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ

Обобщение на констатациите от всички оценки на програмата, представени през предходната финансова година, с посочване на наименованието и референтния период на използваните доклади за оценка

В съответствие с плана за оценка на ОПОС през отчетния период е извършена оценка на напредъка по изпълнението на ПО 1, 2, 3, 4 и 6. Оценката е осъществена от обединение „Екостил“ и очертава резултатите към 30.09.2019 г., окончателният доклад за оценка е представен на 06.12.2019 г. Оценка по ос 5 е изпълнена съгласно договор № Д-30-24/01.04.2019 г., приключи през 2020 г. и не е обект на настоящия доклад.

**Основните констатации на доклада за оценка на ПО 1, 2, 3, 4 и 6 са представени по-долу по всяка от темите за оценка:**

- **Уместност на подкрепата**

Подкрепата по ОПОС в сектори: води, отпадъци; Natura 2000 и биоразнообразие и направление „Наводнения и свлачища“ е уместна за нуждите на страната и допринася за постигане на целите на националните стратегически документи, както и за по-добро изпълнение на изискванията на европейското законодателство.

В сектор „Води“ се предоставя фокусирана и приоритизирана подкрепа за изграждане на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчни води от населените места. Подкрепата се предоставя чрез интегрирани инвестиции за консолидирани обособени територии, обслужвани от един ВиК оператор, което дава възможност за по-пълно адресиране на нуждите. Предоставяне на подкрепа за съпътстващи дейности, като водоснабдителна инфраструктура и управление на утайките, създават условия за устойчивост на резултатите. Подкрепата, свързана с мониторинг на водите, също е уместна и е насочена към подобряване капацитета за осъществяване на мониторинг на водите (вкл. водите за питейни нужди), съобразно изискванията законодателството.

Подкрепата в сектор „Отпадъци“ кореспондира с нуждите в областта на управление на битовите отпадъци, но заложената цел за изграждане на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци би могла да бъде по-амбициозна предвид заделените за целта средства. Предложеното разширяване на обхвата на ПО към рециклиране на битови отпадъци, различни от биоразградимите, ще даде по-добри възможности за постигане на поставената специфична цел и ще отговори на нуждите на бенефициентите. Подкрепа е необходима и за провеждане на информационни кампании и работа с гражданите. С предложената промяна в обхвата на ПО се предвиждат инвестиции за подобряване управлението на строителни отпадъци и рекултивирание на депа, които са уместни по отношение на националните нужди.

Подкрепата в сектор „Натура 2000 и биоразнообразие“ има за цел да допринесе за постигане на националните и европейски цели за опазване на биоразнообразието. Ключов резултат по тази ос - създаването на органи за управление на мрежата Natura 2000 - все още не е налице, тъй като не е постигнат консенсус между заинтересованите страни. За да не се отлага изпълнението на конзервационни мерки, стратегията за подкрепа е променена така, че да се даде възможност за изпълнение на такива мерки, които не са обвързани със сформирани органи за управление на мрежата Natura 2000. Това е единствената ос по ОПОС, в която се прилага подходът „Водено от общностите местно развитие“. Съобразно целите, подходът се използва за подпомагане изпълнението на конзервационни мерки. Прилагането на този подход, съобразно целите на ПО за изпълнение на национални ангажменти, не е особено удачно, тъй като изпълнението на такива мерки затруднява бенефициентите, а приносът на проектите, финансирани чрез ВОМР, за постигане целите на ПО е ограничен. Причината е, че конзервационните мерки са насочени към малко на брой строго специфични видове, по-

голямата част от които обитават характерни, ограничени по площ местообитания, предмет на опазване в защитени зони.

Подкрепата за реализиране на целите в направление „Наводнения и свлачища“ е насочена към приоритетни нужди. В същото време се отчита слаб интерес от страна на общините за участие в дейности по превенция на риска от наводнения и свлачища.

Стратегията за предоставяне на техническа помощ (ПО 6) съответства на реалната ситуация по отношение на административния капацитет на УО и на отговорните структури, свързани с управлението на ОПОС, както и на нуждите от предоставяне на информация за ОПОС и нуждите от укрепване капацитета на бенефициентите.

- **Ефективност на постигане на целите**

Етапните цели по ПО1 и ПО2 са постигнати както по отношение на фактическото изпълнение, така и по отношение на разходване на средствата. По ПО 3 две от трите етапни цели са постигнати, докато третата етапна цел е с нулево изпълнение. Непостигането на етапната цел, както и слабото финансово изпълнение, се дължи на забавянето във вземането на решение за създаване на органите за управление на мрежата Натура 2000. Този въпрос все още не е решен и влияе негативно върху цялостното изпълнение на приоритетната ос.

Към м. 09. 2019 г. напредъкът в постигането на целите и целевите стойности на индикаторите за изпълнение е слаб, поради спецификата на проектите.

Основните фактори, които създават риск за постигане на целите, са закъснения в подготовката и изпълнението, вкл. поради обжалване на обществени поръчки; липса на финансов капацитет и техническа експертиза за изпълнение на инфраструктурни проекти; необходимост от осигуряване на партньорство; липсата на консенсус за управленските структури за Натура 2000.

В областта на водите и отпадъците, ако всички проекти завършат успешно в рамките на програмния период, заложените целеви стойности ще бъдат постигнати, а в много случаи и преизпълнени. При по-късно стартиралите проекти по ПО1, както и при големия проект на Столична община, има риск дейностите да не бъдат приключени до края на 2023 г.

В областта на биоразнообразието и наводнения и свлачища към момента на оценката приносът на процедурите към някои от индикаторите за изпълнение е все още малък, но се очаква да нарасне след сключване на договори.

За да се смекчи риска от загуба на средства, УО на програмата планира наддоговаряне на ресурса.

При успешно изпълнение на ПО1 в областта на ВиК се очаква съществен напредък в постигане на целите на директивата за градски отпадъчни води. За всеки проект по процедура BG16M1OP002-1.016 - Изграждане на ВиК инфраструктура е заложен индикатор „Намаляване на общите загуби на вода – процент“. Към август 2020 г., предвид началния етап на изпълнение на проектите, не се отчита напредък по този индикатор. По отношение на мониторинга на водите процедурите създават възможности за подобряване оценката на състоянието на водите. Програмата ще способства изграждането на капацитет в общините за третиране на отпадъци. Забавянето в установяването на управленски подход и структури за управление на Натура 2000 има съществен негативен ефект върху изпълнението на СЦ на ПО3 и върху изработването на планове за управление на защитени зони и за структура за управление на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 и създаване на устойчива система за управление и инвестиции в областта на Натура 2000.

В областта на защитата от наводнения, решаването на проблемите с малките общински водоеми се нуждае от нов подход, предвид недостатъчния интерес на общините да поддържат и управляват водните обекти. По оста все още не са подкрепени екосистемно-базирани решения за превенция и управление на риска от наводнения, но такава подкрепа е планирана. Чрез инвестициите в приоритетни свлачища ще се решат проблеми при свлачищата, при които собственик на терените е държавата

- **Ефикасност на изпълнение**

Ефикасността на изпълнение на програмата като цяло е добра, но в някои области има възможности за подобрене.

Насоките за кандидатстване са с добро качество и са ясни за бенефициентите. Възможност за подобряване има по отношение на изискванията за доказване на капацитета на бенефициентите.

Системата за предоставяне на БФП работи добре. Процесите на оценка на проектни предложения протичат в законово определените срокове, а използването на ИСУН 2020 за подаване и оценка на проектните предложения подобрява ефикасността. Наблюдаваните забавяния се дължат на преработване на проектните предложения съобразно отправени от УО бележки, както и на забавяне при осигуряване на документите по териториално-устройствените процедури.

Основен риск при изпълнение на договорите са забавянията при провеждане на обществените поръчки. Други рискове са закъсненията при изпълнението на инфраструктурните проекти и осигуряване на координация при дейности за техническа помощ.

Системата за събиране на данни за индикаторите дава възможност за отчитане на напредъка на ниво проект, процедура и програма. Осигурено е спазването на йерархията на индикаторите – заложените индикатори се включват в процедурите, а оттам и в отделните проекти. Тази последователност, както и подробното описание на Системата от индикатори в Процедурния наръчник, дават възможност за ефективно отчитане на постигнатия напредък.

Прилагат се ефективни подходи за диалог и взаимодействие със заинтересовани страни.

- **Прилагане на финансови инструменти**

Предвидено е прилагането на ФИ в областта на ПО1 относно изграждане на ВиК инфраструктура и в областта на отпадъците – ПО2.

Към финансовите инструменти има интерес от голяма част от ВиК операторите, които разчитат на тях, за да осигурят съфинансиране за изпълнение на инвестиционните си проекти. В областта на отпадъците интересът към ФИ от страна на общините, които са основен бенефициент по стартираните до момента процедури, е слаб.

Идентифицираните трудности при прилагане на ФИ са както общи за двата сектора, така и специфични. Липсата на досегашен опит е основен фактор при срещаните хоризонтални трудности. Предизвикателствата при прилагането на ФИ в сектор „Отпадъци“ са свързани основно с липсата на ясна концепция за използването им в сектора и „конкурирането“ между БФП и ФИ.

Прилагането на инструментите ще изисква да се обърне внимание: насърчаване участието на инвеститори и финансови институции от частния сектор; намиране на най-подходящите и гъвкави форми за предоставяне на подкрепа; съчетаване на финансовите инструменти с безвъзмездна финансова помощ;

- **Прилагане на хоризонталните политики и изпълнение на предварителните условия**

Хоризонталните принципи са интегрирани в процесите на подготовка и изпълнение на ОПОС и са част от текстовете на програмата и процедурите за предоставяне на подкрепа. Националното законодателство подкрепя прилагането на принципите за равенството и недопускане на дискриминация и опазване на околната среда. Предвид естеството на Програмата, голяма част от заложените в нея и в процедурите индикатори дават възможност за измерване на приноса ѝ към хоризонталния принцип за устойчиво развитие.

- **Препоръки и предприети мерки** (информация във връзка с писмо на ЕК Ref.Ares(2020)5076575-28/09/2020 относно Годишния доклад за изпълнението на ОПОС през 2019 г.)

Относно препоръките от оценката на приоритетни оси 1, 2, 3, 4 и 6 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 следва да се отбележи следното:

По препоръката за актуализиране на Стратегическия план за изпълнение на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, УО актуализира стратегическите планове за всички приоритетни оси на всеки шест месеца. Стратегическият план за изпълнение на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ се актуализира, съответно, за да се отразят одобрените промени в оперативната програма. Актуализираните стратегически планове съдържат планираните процедури до края на програмния период, както и намалението на ресурса по финансовите рамки след прехвърлянето на неизползваните средства от съответните приоритетни оси за осигуряване подкрепа за българската икономика (малък и среден бизнес) за справяне с последиците от кризата от COVID-19.

Що се отнася до препоръката за мерки за провеждане на информационни кампании и повишаване на осведомеността сред гражданите, такива мерки са предвидени за подкрепа по пилотната конкурентна процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти за управление на отпадъците“. Мерките са заложили като допустими за финансиране и в рамките на приоритет „Отпадъци“ в проекта на ПОС 2021-2027.

По отношение на прилагането на "меки" мерки за биологично разнообразие в рамките на подхода ВОМР през следващия програмен период, като се вземе предвид опитът от програмния период 2014-2020 г. и натрупаният капацитет в рамките на местните инициативни групи, някои от мерките, заложили в проекта на НРПД 2021+ могат да бъдат идентифицирани като приложими за подкрепа от ПОС 2021-2027 чрез подхода ВОМР. Това са както консервационни мерки за видове и местообитания от локално значение, така и мерки, насочени към изграждане на капацитет и комуникационни и информационни дейности. Всички мерки, които ще бъдат финансирани чрез ВОМР с подкрепа от приоритет 3 на ПОС 2021-2027, ще се определят въз основа на окончателната НРПД 2021+.

По отношение на препоръката за прилагане на мерки за мониторинг на количеството на водите по единен начин, за да се оптимизират постиженията и да се осигури синергия на прилаганите мерки, УО на ОПОС провежда редовни координационни срещи с участието на бенефициенти по двете оси, като по този начин осигурява синхронизирано изпълнение на проектите. Съгласно насоките за кандидатстване, системите за мониторинг и обработване на данни трябва да могат да интегрират информация и да обменят данни, което е гаранция, че дейностите по установяването им и осигуряването на последващото им функциониране се извършват по съгласуван начин. Освен това ПОС 2021-2027 отразява връзката между действията, предвидени за подпомагане по приоритет 1 и тези по приоритет 4, както и допълняемостта и приноса на мерките към целите на Рамковата директива за водите и Директивата на ЕС за наводненията, както и на ПУРБ и ПУРН. Предложените мерки съгласно ПОС 2021-2027 са определени по начин, по който да се осигури по-ясна връзка с предизвикателствата в тези сектори.

По отношение на препоръката да се обмисли включването като потенциален бенефициент в ПОС 2021-2027 на създаденото през 2018 г. държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ следва да се отбележи, че по време на процедурите за координация и съгласуване на проекта на програмата до момента в рамките на Тематичната работна група, няма изразен интерес нито от страна на компанията, нито от неговия принципал – Министерство на икономиката, предприятието да бъде включено като потенциален бенефициент. Текстът на ПОС 2021-2027 може да бъде преработен на по-късен етап, ако подобно предложение постъпи в рамките на последващите процедури и същото бъде прието в рамките на провежданите дискусии и консултации.

По отношение на препоръката за допълване на съществуващия регистър на свлачища с райони с риск от ерозия и абразия, компетентните органи за осигуряване и поддържане на регистър за свлачища за територията на страната са Министерството на регионалното развитие и благоустройството и държавните дружества за геозащита. Регистрите на свлачищата са

достъпни онлайн на интернет сайтовете на дружествата и се актуализират редовно с настъпването на ново събитие. Въпреки това продължават консултации с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за възможностите за подпомагане създаването на национална система за наблюдение на процеси, свързани с движението на земни маси, интегрираща информацията от тези регистри. Към момента такава дейност е предвидена като допустима в обхвата на ПОС 2021-2027.

Що се отнася до препоръката за провеждане на интензивни информационни кампании по процедури на конкурентен подбор и за поддържане на активна комуникация с конкретните бенефициенти, УО осигурява такава ежедневно - както по официален ред (кореспонденция, работни срещи, обучения), така и в неформален порядък (редовни събирания, телефонни разговори, кореспонденция по електронна поща и т.н.). УО на ОПОС също така организира провеждането на информационни и разяснителни кампании при провеждане на процедури за подбор на проекти със съдействието на 28-те областни информационни центъра към Централното координационно звено в Министерски съвет. По време на кампаниите се предоставя информация и насоки, с които да се подпомогне разработване на проектни предложения с изискуемото качество. Едновременно с това са предприети стъпки за опростяване на изискванията и допълнително укрепване капацитета на бенефициентите.

Що се отнася до препоръката за подобряване на системата за мониторинг, това е извършено чрез актуализиране на Системата от индикатори и Алгоритъма за тяхното изчисляване с актуализирани разяснения относно обхвата на някои показатели. Определени са някои нови целеви стойности, които отразяват измененията на Оперативната програма, одобрена с Решение № ЕО (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия.

По отношение на улесняването на прилагането на финансовите инструменти, трябва да се подчертае, че представители на УО на ОПОС взеха участие в обучение по финансови инструменти, предоставено от Института за публична администрация с лектори от Фонд мениджър на ФИ в България. По време на обучението бяха дискутирани теми като: логика и правила за прилагане на финансови инструменти; разликите между финансовите инструменти и безвъзмездните средства; предимствата на финансовите инструменти, възможности за комбинирано прилагане на ФИ с грант и др. Обучения за потенциални бенефициенти се планират след идентифициране и детайлно конкретизиране на целевата група за такъв тип дейност. По подобен начин комуникационната стратегия за крайните получатели може да бъде разработена едва когато те са конкретно определени, за да се определят най-подходящите комуникационни канали и инструменти, чрез които същите да бъдат достигнати. Що се отнася до процедурите за мониторинг и контрол на прилагането на финансови инструменти, същите са разработени в процедурния наръчник на ОПОС.

**Оценката по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“** е изпълнена в съответствие с Договор № Д-30-24/01.04.2019, приключила е през 2020 г. и не е обект на настоящия доклад. Следващата информация се представя във възка с дискутираните теми на Годишната среща за преглед на изпълнението, която се състоя на 30.10.2020 г.

Относно препоръката да се стартират дейности, с които да се приоритизират мерки по общини и Райони за оценка и управление качеството на въздуха и да се подготви тяхното финансиране по следващата оперативна програма, следва да се има предвид, че твърдото гориво за битово отопление е основният замърсител, допринасящ за регистрираните нарушения на стандартите за качество на въздуха, причинени от ФПЧ 10 и ФПЧ 2,5. Общо 28 общини с нарушено качество на въздуха попадат в обхвата на решението на Съда на ЕС по дело С-488/15 от 5 април 2017 г. относно неспазване на нормите за ФПЧ10 в атмосферния въздух в агломерациите и районите на страната и неспазването на задълженията по Директива 2008/50/ЕО по отношение на пределни стойности за ФПЧ в атмосферния въздух. И двете програми, разработени от Световна банка чрез ОПОС 2014-2020 – Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 – 2030 г.) и Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух

(НПКАВ 2018 – 2024 г.) поставят цели в изпълнение на задълженията за намаляване на емисиите през 2020 и 2030 г. Паралелно с това НПКАВ 2018-2024 г. определя комплекс от мерки, които да допринесат за постигане на стандартите за ФПЧ съгласно Директива 2008/50/ЕО (SAFE) и националното законодателство, но не по-късно от 2024 г. Предложените мерки са свързани с намаляване на първичните емисии на ФПЧ10 двата основни източника – битовото отопление на твърдо гориво и транспорта. Поради факта, че мерките, насочени към битовото отопление са свързани единствено с подмяната на отоплителните устройства на дърва и въглища, а тези, фокусирани върху транспорта, са предвидени с подкрепа от различни програми през 2021-2027 г., за да се гарантира синергичен ефект, но при спазване на ясна демаркация, и отчитайки ограниченията, които налага проектът на Регламента за ЕФРР/КФ (по отношение изкопаемите горива), допълнителна приоритизация на мерките по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. е нецелесъобразна.

По отношение на коментара да се търси синергичен ефект с други оперативни програми и друго финансиране това се извършва и към момента (ноември 2020 г.) в рамките на процеса на програмиране за периода 2021-2027 г. По предложението да се изследва приложимостта на финансови инструменти подобни опции се разглеждат в рамките на предварителната оценка на приложимостта на ФИ, която в момента се извършва в рамките на договор, възложен хоризонтално от Министерство на финансите за инфраструктурните програми – транспорт, развитие на регионите и околна среда.

Препоръката да се планира провеждане на информационни кампании се адресира чрез включване в обхвата на допустимите мерки по ПОС 2021-2027 г. на комуникационни мерки, насочени към всички целеви групи в програмата, както на национално, така и на регионално и местно равнище. В допълнение, за да се отрази коментарът да се финансират мерки с ясен ефект върху подобряване на качеството на въздуха още на етап кандидатстване, ПОС 2021-2027 г. предвижда подкрепа за мерки, включени в НПКАВ 2018-2024 г., в която е определен комплекс от мерки с максимален принос за постигане стандартите за ФПЧ съгласно Директива 2008/50/ЕО (SAFE) и националното законодателство.

Що се отнася до възможността за прилагане на процедури на конкурентен подбор три са основните отправни точки при определяне на подхода за предоставяне на подкрепа за изпълнение на мерки, адресиращи качеството на въздуха. На първо място това е Решение на Съда на ЕС по дело C-488/15 от 5 април 2017 г. относно неспазване на нормите за ФПЧ10 в атмосферния въздух в агломерациите и районите на страната и неспазване на задълженията съгласно Директива 2008/50 / ЕО по отношение на пределно допустимите стойности за ФПЧ в атмосферния въздух. Второ следва да се отбележат целите, определени в НПКАВ 2018-2024 г. Съгласно тези цели следва да бъдат постигнати стандартите за ФПЧ съгласно Директива 2008/50/ЕО (SAFE) и националното законодателство не по-късно от 2024 година. Трето – алокираният финансов ресурс за постигане на минималните цели съгласно наказателната процедура срещу България и заложеното в НПКАВ. Отчитайки така изложените обстоятелства, предоставянето на подкрепа за мерки, насочени към подобряване качеството на въздуха, не е подходящо чрез провеждане на процедури за подбор на проектни предложения. В допълнение, мерките засягат пряко здравето на гражданите и това не позволява потенциални бенефициенти да попаднат извън обхвата на подкрепа.

По отношение на последната препоръка да се разгледа възможността при някои процедури да се въведе изискване за съфинансиране от бенефициентите следва да се има предвид, че крайни получатели на помощта по процедурите, адресиращи битовото отопление като замърсител на въздуха, са домакинствата. Значителна част от гражданите, използващи печки на твърдо гориво са с ограничени финансови възможности. Натрупаният към момента (ноември 2020 г.) опит и научените уроци от 2014-2020 г. показват, че въпреки безвъзмездното финансиране, често няма интерес от страна на гражданите. В допълнение към това, при липсата на забрана за използване на твърдо гориво за отопление, изискването за съфинансиране при изпълнение на основните

мерки на този етап не е приложимо. Следва да се има предвид обаче, че възможностите за прилагане на финансови инструменти за мерки, адресиращи замърсяването на въздуха от други източници, се разглеждат в рамките на предварителната оценка на приложимостта на ФИ по ПОС 2021-2027.

Не е валидирано



## **6 ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)**

### **а) Проблеми, свързани с изпълнението на програмата и приетите мерки**

След приключване на отчетния период беше извършен анализ на основните проблеми, свързани с изпълнението на ОПОС 2014-2020.

Предвид обстоятелството, че Приоритетна ос 1 е насочена към изграждане на ВиК инфраструктура, цялостният напредък ще бъде отчетен към периода на завършване на обектите. В експлоатация през 2019 г. са въведени 3 (три) пречиствателни станции за отпадъчни води (Асеновград, Видин и Добрич). По отношение на ВиК проектите, Управляващият орган създаде всички необходими предпоставки, за да бъдат одобрени и договорени представените проектни предложения от ВиК операторите. Основната част от тези проекти бяха договорени в периода юли-октомври 2019 г., като понастоящем бенефициентите са обявили повечето от обществените поръчки за основните дейности, които ще бъдат реализирани. Въпреки договарянето на значителен финансов ресурс в кратки срокове, се генерира забавяне в търгуването - повечето тръжни процедури бяха стартирани в края на март и началото на април 2020 г. Поради пандемията с COVID-19, сроковете за подаване на оферти бяха удължени два пъти, което доведе до допълнителни забавяния. Към момента (до 20.08.2020 г.) тринадесет от петнадесетте ВиК оператора са започнали тръжни процедури за строителство - общо 14 договора за безвъзмездна финансова помощ. Това са ВиК Бургас-3, ВиК Варна-4, ВиК Видин-1, ВиК Враца-3, ВиК Кърджали-5 (предстои избор на изпълнител по една от поръчките), ВиК Перник-2, ВиК Пловдив-9, ВиК Русе-4 (една от поръчките е с избран изпълнител, предстои сключване на договор до края на август 2020 г.), ВиК Силистра-4 (всички поръчки за инженеринг са с избрани изпълнители), ВиК Сливен- 5 (предстои избор на изпълнители по четири от поръчките), ВиК Стара Загора - 6, ВиК Шумен-4 (една от поръчките е с избран изпълнител, предстои сключване на договор) и ВиК Ямбол-1. ВиК Смолян е сключил всички договори за строителни дейности (5 договора) и строителен надзор (5 договора). Предстои стартиране на строителните и монтажни работи, както и проектирането по договорите, сключени по Жълт ФИДИК. ВиК Ямбол е сключил 2 договора за инженеринг.

Като основен проблем по оста се очертава обстоятелството, че по-голямата част от ВиК операторите са обявили обществени поръчки за основните дейности по-късно от планираното. Предвид времето необходимо за провеждане на процедурите за обществени поръчки и практиката за обжалване пред КЗК и ВАС, УО на ОПОС не очаква през 2020 г. да започнат строителни работи, с изключение на проекта на ВиК Смолян. Това са тежки инфраструктурни проекти изпълнението на които отнема значителен период от време – между 3 и 5 години и практиката показва, че търговете за строителните дейности обикновено се обжалват в продължение на най-малко 6 месеца. На практика, за реалното строителство до края за срока за допустимост ще останат максимум до 3 години и то за проекти с обявени обществени поръчки.

Изпълнението на дейностите по проектите зависи от мобилизирането на бенефициентите за спазване на сроковете, както и от изпълнителите по договорите за приключване в рамките на определените срокове. Основните корективни действия на УО са насочени към своевременно преодоляване на възникнали трудности от различен характер и ефективното изпълнение на цялостния програмен цикъл. На етапа на верификация УО създава условия за бързо възстановяване на извършените от бенефициентите разходи, което от своя страна през 2019 г. доведе до ускоряване изграждането на обектите. По проектите се извършва текущ мониторинг на изпълнението, при който се идентифицират допуснатите пропуски или възникнали казуси като УО предлага оптимално решение и оказва експертна помощ в рамките на своите правомощия. Съвместно с бенефициентите се обсъждат

необходимите корективни действия и се дават насоки с цел превенция на забавяне във времевите графици и ускоряване темповете на работа. За постигане на планираните цели на програмата, УО поддържа ежедневна комуникация с бенефициентите за недопускане на отклонения от предварително набелязаните стойности на исканията за плащане и сроковете за представяне на разходи за верификация и сертификация.

УО създава предпоставки за изпълнение на проектите и като осигурява техническа и експертна помощ, и обучения. През юни 2019 г. е организирана среща между ЕК и ВиК операторите с цел разясняване необходимостта от своевременно обявяване на обществени поръчки. Разменена е кореспонденция, проведени са срещи и се осъществява интензивна комуникация за мотивиране и подкрепа за ускоряване процедурите по възлагане на обществени поръчки. Генерираното до момента забавяне и очакваното обжалване на процедурите за избор на изпълнители са сериозни обективни причини, които поставят под риск приключването на дейностите по тези проекти в срока за допустимост. В отговор на идентифицирания риск, УО предприе следните своевременни мерки, в рамките на своята компетентност :

- провеждане на редица срещи с бенефициентите с изискване за предприемане на адекватни действия и максимална мобилизация на екипите за изпълнение на проектите;
- кореспонденция с всички заинтересовани страни - представители на бенефициентите, МРРБ в качеството му на принципал на дружествата, с ФМФИБ и с ЕБВР, която е посредник за предоставяне на финансовите инструменти в сектора.
- съдействие на бенефициентите, чрез предоставената подкрепа по проектите на МРРБ за повишаване капацитета на операторите и чрез отпускането на средства под формата на финансов инструмент за осигуряване на собствения принос по проектите.
- извършване на непрекъснат текущ мониторинг на изпълнението;
- през 2019 г. е подписано споразумение с Европейската инвестиционна банка, чрез което ще бъде предоставена експертна подкрепа за УО и бенефициентите при изпълнение на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура в обособените територии на 16 ВиК оператори. По този начин се обезпечава ефективното изпълнение на стратегическите инвестиции във водния сектор чрез прилагане на регионален подход в 16 консолидирани области, обслужвани от по 1 ВиК оператор: Смолян, Бургас, Варна, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Перник, Пловдив, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Шумен, Ямбол и София;
- анализ на рисковите проекти и ежемесечни прогнози;
- с ВиК операторите са сключени допълнителни споразумения, съгласно които се предостави възможност за изплащане на 10 % аванс преди издаване на разрешения за строеж за всички строителни обекти.

В допълнение, към УО е подаден график на търговете, поддържа се ежедневна комуникация, провеждат се редовни консултации с представители както на експертно, така и на управленско ниво на ВиК операторите, предоставя се постоянна подкрепа, вкл. чрез осигурените условия за използване на финансови инструменти. В тази връзка ЕБВР потвърждава своя ангажимент по отношение финализиране предоставянето на финансови инструменти в сектора до края на 2020 г., за да се гарантира изпълнението на проекти от такова значение. Първоначалните намерения са да се подкрепят три до пет оператора, с по-голяма сигурност за ВиК Варна, ВиК Пловдив, ВиК Бургас (издадено мандатно писмо), както и ВиК Силистра и ВиК Ямбол. ВиК Видин следва да бъде допълнително уточнен, за да се установи дали би бил добър избор за намеренията на банката. ЕБВР обаче е готова да подкрепи Видин по време на заемния прозорец, ако Райфайзен Банк не се съгласи да предостави гаранция. За останалите 4 ВиК оператора - Добрич, Перник, Шумен, Сливен, се предвиждат консултации от ЕБВР със съответните заинтересовани страни (вкл. МРРБ като принципал на дружествата) с цел да се приложат необходимите механизми с оглед тези оператори да станат „изгодни“ за банката.

С цел улесняване на целия процес по прилагане на ФИ за сектор ВиК, УО на ОПОС разработва процедура за директно предоставяне на БФП към МРРБ, която ще позволи на ЕБВР да предостави техническа подкрепа на ВиК операторите. Целта е да се надгради оперативния и финансов капацитет на ВиК дружествата отвъд единствено това същите да използват ефективните финансовите инструменти, а именно до постигане на устойчивост, свързана най-общо с предоставянето на услуги и достъпа до различни източници на финансиране. Въпреки своевременните мерки от страна на Управляващия орган и ускорените темпове на работа с цел преодоляване на първоначалното закъснение в старта на оперативната програма, рискът от забава съществува и от решаващо значение за постигане на крайните цели по оста е ВиК операторите да провеждат обществените поръчки за избор на изпълнител за основните дейности по проектите.

По ПО 2 се изпълнява един „голям проект“ по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. с бенефициент Столична община за „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“. С бенефициента е сключен договор за предоставяне на финансиране на 30.11.2018 г. и през октомври 2019 г. е нотифицирана държавна помощ за опазване на околната среда и за енергетика. Получено е писмо от ЕК: SA. 54042 (2019N) България – София производство на електроенергия от битови отпадъци/комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF, от 26.11.2019 г., с което се съобщава, че Комисията е взела решение да не повдига възражения срещу помощта на основание, че тя е съвместима с вътрешния пазар съгл. чл. 107, пар. 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз. На 20.03.2020 г. е издадено Решение за одобрение на проекта от страна на ЕК. Чрез техническата помощ по проекта, осигурена в рамките на Меморандум за разбирателство относно подкрепа на проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейска инвестиционна банка, и сключеното Споразумение за предоставяне на услуги, с подкрепата на ЕИБ ще се подготвят тръжните документации за избор на изпълнители на инженеринга и строителния надзор/Инженер по FIDIC. Съгласно информация, предоставена от Столична община за изпълнението на дейностите, техническата помощ е договорена, подготовката на тръжната документация е в ход и предстоят договорите за строителство. Предвид заложените срокове за изпълнение на основните дейности по проекта, от страна на бенефициента е необходима максимална мобилизация с оглед приключването на проекта в рамките на периода за допустимост на разходите.

За финансовите инструменти по ос 2 – УО на ОПОС е осигурил необходимите условия за тяхното прилагане, като също така се провеждат редовни консултации с ФМФИБ. Разширяването на обхвата на мерките по ПО 2 е предложено в изготвената от ЕБВР актуализация на предварителната оценка за финансови инструменти по ОПОС 2014-2020 г. и актуализираната инвестиционна стратегия за ПО 2 на програмата. В Инвестиционната стратегия се идентифицират и сроковете и условията, при които при липса на конкретни резултати по прилагането на ФИ в сектор „отпадъци“ да се пристъпи към освобождаване на ангажирания ресурс и пренасочването му към друг тип мерки, съответно друга форма на подкрепа от страна на УО на ОПОС. Към момента не се отчита напредък по изпълнението на финансовия инструмент, което води до значително забавяне и поставя под известен риск усвояването на средствата по приоритетната ос. В тази връзка страните се ангажират с конкретен срок, а именно извършване на преглед на изпълнението за 2020 г. (през юни 2021 г.). В рамките на този преглед ще се идентифицират сумите, които са или предстои да бъдат инвестирани на базата на сключени договори с крайни получатели или на базата на предстоящи договори по получените искания за кредити от крайни получатели с разработен бизнес план. След прегледа, остатъкът от средствата за ФИ ще бъде освободен от ангажимент, за да бъде използван посредством други форми на подкрепа, в съответствие с целите на ОПОС 2014-2020. При липса на резултати след тези срокове се предвижда да се пристъпи към оттегляне на ангажирания във ФИ ресурс и подписване на анекс към финансовото споразумение с ФМФИБ.

Идентифицираните трудности при прилагане на финансовите инструменти са както общи за двата сектора, така и специфични. Липсата на досегашен опит в прилагането на финансови инструменти в областта на подкрепа по програмата е основен фактор при срещаните хоризонтални трудности. Предизвикателствата при прилагането на финансови инструменти в сектор „Отпадъци“ са свързани основно с липсата на ясна концепция за използването им в сектора и „конкурирането“ между безвъзмездната помощ и финансовите инструменти.

УО на ОПОС има увереност, че целите за 2023 по ПО1 и ПО2 ще бъдат постигнати. Според графика за изпълнение на дейностите по големия проект на Столична община по ПО2 „Отпадъци“, се очаква пълно постигане на целта за оползотворяване, а изпълнението на целите за рециклиране – да се обезпечи чрез изпълнението на текущите проекти. За целите на ПО1 следва да се има предвид, че УО на ОПОС в координация с принципала – МРРБ, следи изключително отблизо изпълнението на водните проекти и има готовност за предприемане на всички необходими коригиращи действия.

Друг фактор, влияещ върху изпълнението, е забавянето при установяване органите за управление на мрежата Natura 2000, което има своето негативно влияние върху установяването на консервационните цели и мерки за защитените зони, които се изискват съгл. чл. 6 от Директива 92/43/ЕИО за местообитанията. МОСВ разработи проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. След значително забавяне, същият е одобрен с Решение на МС № 147 от 05.03.2020 г. УО на ОПОС има увереност, че същият ще бъде одобрен и от Народното събрание, като по този начин управленският подход ще бъде факт през 2020 г., което ще позволи навременно изпълнение на дейностите по ОПОС 2014-2020 г. за постигане целите по приоритетна ос 3. Успоредно с разглеждането на законопроекта от Народното събрание УО на ОПОС започва работа по подготовка на процедурите за техническа помощ за новите органи с цел да се ускори максимално процеса на обявяване и последващото им реално установяване. В допълнение, през 2019 г. бяха идентифицирани мерки, които могат да бъдат подкрепени преди сформирването на органите. Част от тях вече бяха включени в обявените през 2019 г. 4 процедури, а такива са планирани и през 2020 г.

Във връзка с изброените обстоятелства, водещи до риск от приключване на всички дейности в срока за допустимост, размерът на използваните средства по програмата би бил по-малък от заложения в одобрената финансова рамка.

Основните корективни действия на УО са насочени към своевременно преодоляване на възникнали трудности от различен характер и ефективното изпълнение на цялостния програмен цикъл. На етапа на верификация УО създава условия за бързо възстановяване на извършените от бенефициентите разходи, което от своя страна през 2019 г. доведе до ускоряване изграждането на обектите. По проектите се извършва текущ мониторинг на изпълнението, при който се идентифицират допуснатите пропуски или възникнали казуси като УО предлага оптимално решение и оказва експертна помощ в рамките на своите правомощия. Съвместно с бенефициентите се обсъждат необходимите корективни действия и се дават насоки с цел превенция на забавяне във времевите графици и ускоряване темповете на работа. За постигане на планираните цели на програмата, УО поддържа ежедневна комуникация с бенефициентите за недопускане на отклонения от предварително набелязаните стойности на исканията за плащане и сроковете за представяне на разходи за верификация и сертификация.

Наред с това, възможността за усвояване на договорените суми намалява и поради икономии при провеждането на обществени поръчки, неверифицирани разходи и финансовите корекции, налагани във връзка с допуснати нарушения от страна на бенефициентите.

С цел превенция на негативното влияние на нередностите, УО прилага инструмента за самооценка на риска от измами. Свързаните контролни мерки, въведени на системно ниво, целят да се установят конкретни ситуации, които могат да възникнат при изпълнението на операции, които могат да се характеризират като специфични индикатори за имамы („червени знамена“), както и да се предвидят и предприемат ефективни и пропорционални мерки за подобряване на системите за управление и контрол, като израз на политиката на УО на ОПОС за борба с измамите. Въведена е употребата на

инструмент за самооценка на риска от измами, който е приложен към Насоките на Европейската комисия за държавите членки и органите, които отговарят за програмите, с № EGESIF\_14-00-21-00/16.06.2014 (Насоките). Идентифицират се основните рискове от измама в дейността на УО, като се отчитат Насоките, а именно: риск от измами при избор на проектно предложение; риск от измами при изпълнение и верификация; риск от измами при сертификация и плащания; риск от измами при възлагане на поръчки от УО.

Специфичните рискове от измами, които се оценяват по-нататък в рамките на процеса на управление на риска, са идентифицирани на база информация от предишни случаи от реализацията на политиката на сближаване, както и други общопризнати и повтарящи се схеми за измама.

УО прилага и всеобхватни процедури за извършване на анализ за наличие на индикатори („червени флагове“) за нередности и измами, които имат отношение към проведените от бенефициентите обществени поръчки. За всеки отделен случай при проверката за законосъобразност на проведените обществени поръчки, при установено отклонение, се извършва допълнителен анализ за наличие на индикатори за нередности и измами („червени флагове“), именно: индикатори за измама при конфликт на интереси; индикатори за измама за договаряне при оферирание; индикатори за измама при неоснователно възлагане на един изпълнител.

Наред с приложените инициативи, насочени към успешното изпълнение на физическите и финансови цели, УО прилага и редица мерки за повишаване на административния капацитет, а оттам и за превенция на допусканите слабости.

През отчетния период продължи провеждането на обучения за бенефициентите като доказана добра практика. По време на обученията се дават разяснения и методически насоки по различни технически въпроси, свързани с всички етапи на подготовка, окомплектоване и подаване за проверка на изискуемата за целите на верификацията на разходи документация. УО подпомага бенефициентите при администрирането на проектния цикъл, което е свързано с подаване и отчитане на разходите в електронната среда ИСУН 2020. Друга успешна инициатива е периодичното провеждане на работни срещи, на които се предлагат решения на възникнали казуси при изпълнение на проектните дейности. По отношение на пропуските в областта на обществените поръчки, УО на ОПОС предприе превантивни действия, които са ориентирани към предоставянето на информация за рисковете от допускане на често срещани нарушения от страна на бенефициентите. В тази връзка бяха одобрени документи и изисквания за възлагане на обществени поръчки по ОПОС, които да подпомогнат възлагането на строителство. Документите включват стандартизирани образци и изисквания за възлагане на обществени поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) на пречиствателни станции за отпадъчни води и ВиК мрежи и строителен надзор по FIDIC.

В секцията на програмата на електронния информационен портал **eufunds.bg.**, УО публикува и текущо актуализира и допълва, съобразно измененията в нормативната база, ръководства и инструкции за бенефициентите. През отчетния период бяха публикувани ревизираните „Често допускани грешки/нарушения по ЗОП при изпълнението на проекти, финансирани по ОПОС 2014-2020 г.“ и „Инструкция за бенефициентите по ОПОС 2014-2020 г. относно отчитането на АДБФП/ЗБФП в ИСУН 2020“.

б) Оценка на това дали напредъкът в постигане на целевите стойности е достатъчен, за да се гарантира тяхното изпълнение, като се посочват всички предприети или планирани корективни действия, когато е целесъобразно.

При извършването на оценката на реализирания физически и финансов напредък по приоритетните оси, насочени към изграждане на екологична инфраструктура, е необходимо да се отбележи, че е отчетен значителен напредък по изпълнението на етапните цели. Предвид обстоятелството, че по програмата се финансират проекти, изпълнението на които отнема значителен период от време, към края на отчетния период постигнатият физически прогрес е трудно да бъде обхванат в цялост. Реалният напредък по физическите показатели ще бъде отчетен при приключването на проектите, поради необходимостта от висока степен на завършеност или въвеждане в експлоатация на обектите за измерване на резултати от операциите.

Основните корективни действия на УО са насочени към своевременно преодоляване на възникнали трудности от различен характер и ефективното изпълнение на цялостния програмен цикъл. На етапа на програмиране се търсят начини за обявяване на процедури, чрез които да бъде договорено изпълнението на проекти, допринасящи за постигането на заложените показатели по всички приоритетни оси. УО предприе редица корективни мерки в тази посока, изразяващи се в инициране на промени на програмата, които бяха представени и защитени пред ЕК като по този начин изпълнението на специфичните цели и постигането на индикаторите се гарантира чрез сключването на договори и насочване на необходимите финансови ресурси. Оценката и договарянето се извършват в кратки срокове като УО води диалог с кандидатите и се оказва необходимата подкрепа. На етапа на верификация УО създава условия за бързо възстановяване на извършените от бенефициентите разходи, което от своя страна през 2019 г. доведе до ускоряване изграждането на обектите. По проектите се извършва текущ мониторинг на изпълнението, при който се идентифицират допуснатите пропуски или възникнали казуси като УО предлага оптимално решение и оказва експертна помощ в рамките на своите правомощия. Съвместно с бенефициентите се обсъждат необходимите корективни действия и се дават насоки с цел превенция на забавяне във времевите графици и ускоряване темповете на работа. За постигане на планираните цели на програмата, УО поддържа ежедневна комуникация с бенефициентите за недопускане на отклонения от предварително набелязаните стойности на исканията за плащане и сроковете за представяне на разходи за верификация и сертификация.

През периода УО предприе действия и за изменение на програмата. С Решение на ЕК № С (2015) 4144 от 19 ноември 2019 г. е одобрено прехвърляне на резерв за изпълнение - средства в размер на 6% от ПО 3 са прехвърлени в ПО 2 и от ПО 4 в ПО 5. В обхвата на ПО 2 са включени нови мерки, свързани с рекултивация на депа предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14. В допълнение, обявената през 2019 г. процедура по ПО 5 е с бюджет, който надвишава финансовия ресурс по оста. В началото на 2020 г. на основание чл. 30 (1) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 е подготвено изменение на програмата, с цел актуализиране на финансовия план на програмата като бъдат отразени съответните финансови потоци, наред с което стойностите на индикаторите са приведени в съответствие с извършената реалокация на средствата между приоритетните оси. С това изменение е включен и нов индикатор в ПО 2, с оглед отразяване на приноса на програмата към рекултивацията на депата.

**По приоритетна ос 1** през 2019 г. УО положи усилия за ускоряване на процеса на договаряне на БФП за ВиК проектите, подадени през периода, което е в пряка връзка със стремежа да бъде гарантирано постигането на крайните целеви стойности по оста. Сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заедно с предстоящите такива, могат да осигурят постигане на целевите стойности на програмата. Темпът на изпълнението на проектите обаче не е еднакъв. В сектор „Води“ са договорени 31 проекта за изграждане на инфраструктура, като до момента 5 са изпълнени (общини Раднево, Тервел, Банско, Шумен и Асеновград), 3 са пред приключване (общини Видин, Айтос и Приморско), по 9 се извършват строителни работи (общини Варна, Ямбол, Враца, Добрич, Плевен,

Елхово, Чирпан, Тутракан и Пловдив), 2 са със сключени договори за строителство (ВиК Смолян и ВиК Ямбол), 13 бенефициента провеждат процедури по ЗОП (ВиК Бургас, ВиК Варна, ВиК Видин, ВиК Враца, ВиК Кърджали, ВиК Перник, ВиК Пловдив, ВиК Русе, ВиК Силистра, ВиК Сливен, ВиК Стара Загора, ВиК Шумен и ВиК Ямбол). УО очаква проектите със сключени договори да бъдат завършени в периода на допустимост на разходите. За онези, които понастоящем търгуват, рискът да не бъдат завършени навреме е сравнително малък - в случай на продължително обжалване някои от компонентите могат да надхвърлят периода на допустимост.

За изпълнение на стратегията по **приоритетна ос 2**, УО инициира редица процедури, чрез които да се изгради необходимият допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци и за оползотворяване на битови отпадъци, с което да се постигне както целта на програмата (намаление на количеството депонирани битови отпадъци), така и целите и сроковете, произтичащи от европейското и национално законодателство за намаление на количеството на депонираните битови отпадъци, включително и за биоразградими отпадъци и рециклиране. Финансираните към настоящия момент проектни дейности в изпълнение на пет от обявените процедури допринасят изпълнението на основния индикатор по приоритетната ос „Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци“, както и за изграждане на капацитети за предварително третиране на битови отпадъци, с което допълнително да се намали общото количество на депонираните битови отпадъци. Целта за изграждане на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци към края на отчетния период е постигната на 16 %. УО очаква крайната цел да бъде надвишена при успешно изпълнение на договорените проекти.

През 2019 г. се обявени общо 2 процедури - за конкурентен подбор и за директно предоставяне. По ПО 2 е отчетено постигане на етапните цели и през 2019 г. продължи изпълнението на проектите, насочени към постигане на целевите стойности на индикаторите. За отчитане на резултати по показателите в цялост, е необходимо обектите да бъдат с висока степен на завършеност.

По оста са сключени 38 договора за БФП за изграждане на инсталации (компостиране и предварително третиране) и 1 голям проект. До момента 2 проекта са изпълнени (Севлиево и Сандански), 27 са със сключени договори за строителство, 4 провеждат процедури по ЗОП за строителство, а 5 не са стартирали тръжните процедури. В оценка е 1 проект. УО оценява риска от не приключване в срок на проектите от последните две групи (без сключени договори и в оценка) на нисък до среден. От получените 55 проекта за рекултивация на сметища до момента са подписани 48 договора за безвъзмездна помощ, а останалите са в процес на оценка.

Като цяло и в двата сектора – **води и отпадъци**, съществува риск част от проектите да не бъдат приключени в срок, като за сектор води този риск е реален, докато за сектор отпадъци е по-скоро хипотетичен. В случай че през 2020 г. се обявят всички поръчки за строителство, в сектор „отпадъци“ е възможно дейностите да приключат в рамките на оставащото време и целевите стойности по оста да бъдат напълно постигнати. В сектор „води“ обаче, проектите са с по-голяма продължителност и всяко забавяне ще рефлектира върху постигането на крайните цели, както на самите проекти, така и на програмата.

**По приоритетна ос 3** през 2019 г. са обявени 4 процедури, с което значително се ускори темпа на изпълнение на оста. С Решение на Министерски съвет от 05.03.2020 г. беше одобрено изменение на Закона за биологичното разнообразие, с което се определят органи за управление на мрежата Натура 2000 в България. Успоредно с предстоящото разглеждане на законопроекта от Народното събрание, УО започва подготовка на процедурите за техническа помощ за новосформирани органи, с цел същите да бъдат обявени веднага след приемане на закона от НС. За да се запази и дори ускори темпа на изпълнение на оста, чрез което да се обезпечи постигане на целевите стойности на индикаторите, продължават усилията по подготовка на процедури за 2020 г. Подготвят се условия за кандидатстване за конзервационни дейности за природни местообитания, на 11.06.2020 г. повторно е обявена процедурата за птици, насочена към видовете птици, за които не са представени проекти по приключилата процедура (включително за червеногушата гъска).

Като корективно действие, насочено към преодоляване на генерираната забавя по отношение изпълнението на мерки за Натура 2000, през 2019 г. е обявена процедура „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“, която е адресирана към изпълнение на мярка 22 „Ограничаване антропогенното замърсяване на водите “ и мярка 109 „Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания“ от НПРД. Целта на процедурата е подобряване природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадаща във влажни зони, определени като влажни зони с международно значение (Рамсарски места). Към края на отчетния период е сключен договор с РИОСВ Русе за изпълнението на проект „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР “Сребърна”, който ще допринесе за изпълнението на крайните цели на показателите по оста. На 13.04.2020 г. е подписана заповед за РИОСВ Бургас за изпълнение на проект „Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая”, който също ще окаже положителен принос към целите на оста. По обявената през 2018 г. процедура „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ се изпълняват 21 бр. проекта, насочени към мярка 43 „Подобряване на структурата и функциите на горските природни местообитания“ и мярка 98 „Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване на природни местообитания и видове“ от НПРД, УО очаква чрез успешно завършване на проектните дейности да се окаже съществено положително влияние към целите на оста. В същата връзка през отчетния период беше обявена и процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“, чрез която се подкрепя изпълнението на дейности по мярка 109 „Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания“ от НПРД.

Непостигането на междинната цел **по приоритетна ос 4** произтича от продължилото почти 2 г. обжалване по проект „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“. С оттеглянето на жалбата през 2019 г. се пристъпи към сключване на договор с избрания изпълнител, подписан през май 2019 г. Към м. март 2020 г. е одобрена общата концепция за НСУВРВ и идеен проект за СУВ-БРИ. Разработен е технически проект за СУВ-БРИ, който е одобрен от Бенефициента (Дирекция „Управление на водите“) през м. юли 2020 г. Пристъпено е към същинската фаза по изграждане и внедряване на системата, като се очаква същата да бъде изградена до м. януари 2021 г. В процес на изпълнение са дейностите за извършване на екологична оценка, осигуряване на съответствие и оценка на приложимостта на предложените разработки, услуги и изгражданата система, съобразно политиките по управление на водите, комуникационна стратегия за информиране на обществеността и популяризиране на СУВ-БРИ, като са обявени обществени поръчки и са избрани изпълнители за съответната дейност. Очаква се изпълнението на проекта да приключи до м. април 2022 г.

През обхванатия период продължи изпълнението на проектите, за които са сключени договори по процедури „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ и „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“. Успешно се провеждат мероприятия, чрез които да бъде намален броят на населението в риск от свлачища чрез финансиране извършването на строителни работи за укрепване на свлачища. В тази връзка през 2019 г. по показател „Население в риск от свлачища“ е отчетено реализираното намаление с изпълнението на проектите „Превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканска пътна мрежа - Фаза 1“ от АПИ – 7 063 бр. лица и „Укрепване на свлачище LOV19.44327.02 - откос на път за Регионално депо за твърди битови отпадъци - ул. Синцев, в гр. Луковит“ от общ. Луковит – 2 726 бр. лица. До август 2020 г. постигнатата стойност за показателя 4.4. „Укрепени свлачища“ е 3,47 ха., което е сравнително малко. Към момента са договорени 9 проекта с обща



целова стойност 95,01 ха. Изпълнението на тези проекти ще гарантира постигането на общата целова стойност на показателя.

Междувременно за осигуряване на допълняемост и взаимодействие за превенцията и управлението на риска, е обявена процедура „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ с целова стойност на показателя от 7 000 039 бр. лица и бенефициент ГД ПБЗН в МВР. Очакваният резултат е осигуряване на национална информационна система (платформа), интегрираща съществуващите локални системи, съвместима с Националната система за управление на водите в реално време (НСУВРВ), съответно с пилотния проект за р. Искър и с възможност впоследствие за интеграция с Европейска система за оповестяване на населението. Изпълнението на проекта ще има принос към постигането на показателя „Брой жители, които се ползват от мерки за защита от наводнения“ към 2023 г.

**По приоритетна ос 5** в изпълнение на сключените договори по обявената през 2018 г. процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ три от седемте бенефициента търгуват поръчки за първия етап от проектите, а четири са сключили договори. Дейностите са насочени към намаляване на количеството на ФПЧ10 и увеличаване на населението, обхванато от мерките за намаляване на количествата на ФПЧ10 и азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха чрез финансиране на мерки за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво. Първите резултати се очаква да бъдат представени още през 4-то тримесечие на 2020 г. (при срок май 2021 г.). УО има готовност за извършване на преглед на тези резултати, с което ще се даде възможност на бенефициентите да стартират дейностите по реалната подмяна на уредите, което ще е с директен положителен принос за целите на приоритетната ос – подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване нивата на ФПЧ10. УО предприе редица мерки за изпълнение на целевите стойности на показателите по оста, в резултат на проведените предварителни консултации, за да се адресира транспортът като основен замърсител на въздуха и за да се осигури допълняемост на мерките по отношение намаляване нивата на наднормено замърсяване чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво, през м. юли 2019 г. е обявена процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“. Транспортът е идентифициран като вторият основен замърсител, подмяната на остарелия дизелов автобусен парк е с пряк принос за подобряване качеството на въздуха, а на стария силно амортизиран състав на електрическия транспорт – с косвен принос: да направи обществения транспорт по-привлекателен и така да отклони гражданите от ползване на лични МПС. По процедурата бяха подадени 12 проектни предложения и са сключени 12 договора за предоставяне на БФП на стойност приблизително 500 млн. лв., с които ще бъдат доставени нови екологосъобразни превозни средства за обществен превоз (292 бр.ел. автобуса, 60 бр. тролея и 25 бр. трамвая). Чрез нея е насочен ресурс към разрешаването на тежкия проблем, свързан с качеството на атмосферния въздух, компрометиран с високи нива на ФПЧ10. През 2019 г. успешно приключиха 11 бр. проекти по процедура „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“, чрез тях бяха разработени или актуализирани общински програми по чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух. Бенефициентите са общини с наднормени нива на замърсители (фини прахови частици, азотни оксиди, чрез изпълнението на проектите бяха планирани мерки за подобряване КАВ, които да доведат до постигане на определените норми. Междувременно през периода беше обявена и процедура с идентична цел, насочена към общините, чийто проектни предложения не са постъпили в първоначално определения срок.

Основните резултати от изпълнението на **приоритетна ос 6** са свързани с осигуряване на дейности, насочени към укрепване и надграждане на административния капацитет на УО, организиране и провеждане на обучения за бенефициенти. Чрез изпълнените мероприятия се оказва пряк ефект върху постигането на крайните целеви стойности на показатели „Обучения на служители на УО“, „Обучени служители на УО“, „Обучения на бенефициенти“ и „Обучени бенефициенти“. През 2019 г. са обучени

над 300 представители на бенефициентите. С оглед необходимостта от създаване на специфичен капацитет за изпълнение и управление на проекти, за бенефициентите по програмата са идентифицирани 8 основни теми за обучение. Обученията целят формирането на определени умения за администриране на проектния цикъл. Темите на обученията са: ИСУН 2020; Въвеждащо обучение за изпълнение на проект по ОПОС; Надграждащо обучение за изпълнение на проект по ОПОС; Обучение по ЗОП, Обучение по отчитане на индикатори; Обучение по отчитане на опростени разходи; Информационно-консултативни обучения; Често допускани грешки при управление на проекти. Анализът на получената обратна връзка, чрез попълване на анкетни карти, показва висока степен на удовлетвореност от страна на бенефициентите от проведените обучения. Получените резултати са изходна база за изпълнението на индикатор „Степен на удовлетвореност на бенефициентите от мерки по техническа помощ и проведени обучения“. За служителите на УО са дефинирани 24 броя тематични области, които обхващат необходимите компетенции свързани с управление и изпълнение на програмата. В изпълнение на бюджетна линия за осигуряване на мерките за информация и комуникация е постигнато над 76% изпълнение на показател „Ниво на обществена осведоменост за ОПОС“. За 2019 г. се отчита напредък и по другите индикатори за резултат „Средно време за одобряване на проектно предложение“ - 58 дни и „Средно време за верификация на искане за средства“ – 46 дни, като постигнатите средни стойности надвишават планираните крайни за 2023 г. През отчетния период чрез изпълнение на бюджетна линия по оста е извършена оценка на напредъка по изпълнението на ПО 1, 2, 3, 4 и 6 на. Възложена е и е проведена и оценка на ефективността и ефикасността на изпълнението на ПО 5, която е приключила през март 2020 г. Резултатите са отразени като напредък по индикатор „Извършени оценки по програмата“. През периода на докладване с изпълнението на приоритетната ос е осъществена необходимата подкрепа за управление на програмата, нейното изпълнение, мониторинг и контрол. Анализът на резултатите през 2019 г. и предстоящото изпълнение на предвидените дейности ще осигури постигане на изпълнението на целевите стойности заложили по ПО 6.

## 7. РЕЗЮМЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Резюмето за гражданите на съдържанието на годишните и окончателните доклади за изпълнението се публикува и качва като отделен файл под формата на приложение към годишния и окончателния доклад за изпълнението.

Можете да качите/намерите резюмето за гражданите в раздел [Обща информация](#) > [Документи на програмата SFC2014](#)

Не е валидирано

## 8. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

<b>I. Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>1. Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фондовете</b>	
1.1. Приоритетна ос, подкрепяща финансовия инструмент по програмата по ЕСИ фонд	1 - Води
2. Наименование на ЕСИ фонда/фондовете, подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярката	Кохезионен фонд (КФ)
<b>3. Тематична/и цел(и), посочена/и в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяна/и от финансовия инструмент</b>	<b>06 - Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите</b>
3.1. Сума на ЕСИ фондове, за която е поет ангажимент в споразумения за финансиране от индивидуалната тематична цел, избрана в поле 3 (незадължително)	
<b>4. Други програми на ЕСИ фондовете, предоставящи принос към финансовия инструмент</b>	
4.1. Номер ССИ на всяка друга програма по ЕСИ фондовете, предоставяща финансово участие във финансовия инструмент	
30. Дата на завършване на предварителната оценка	05.09.2014
<b>31. Избор на организациите, прилагащи финансовия инструмент</b>	
31.1. Вече започнал ли е процес на избор или определяне	Да
<b>II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
5. Наименование на финансовия инструмент	"Фонд на фондовете"
6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)	гр.София, България
<b>7. Уредба за изпълнение</b>	
7.1. Финансови инструменти, създадени на равнището на Съюза, управлявани пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяни с финансово участие на програми по ЕСИ фондовете	Не
7.1.1. Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза	
7.2. Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично равнище, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с финансово участие от програма на европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно член 38, параграф 4, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013	Поверяване на задачи по изпълнението чрез пряко възлагане на договор
7.3. Финансов инструмент, съчетаващ финансово участие на УО с финансови продукти на ЕИБ в рамките на Европейския фонд за	

стратегически инвестиции в съответствие с член 39а, посочени в член 38, параграф 1, буква в)	
8. Вид на финансовия инструмент	Фондове — част от фондови структури
10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция	Доверителна сметка
<b>III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент</b>	
11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)	Публичноправна или частноправна организация
11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент	"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД
11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент	ул. "Алабин" № 38, гр. София, България
12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура.	Други
12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент	Междуведомствено сътрудничество, съгласно чл. 12 параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент	20.07.2018
<b>IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро)	136 382 412,20
14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро)	115 925 050,37
14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)	
14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)	
14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)	
14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)	

14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)	
15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро)	36 140 801,95
15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро)	30 719 681,66
15.1.1. от които ЕФРР (в евро)	0,00
15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	30 719 681,66
15.1.3. от които ЕСФ (в евро)	0,00
15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)	0,00
15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)	0,00
15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро)	5 421 120,29
15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро)	5 421 120,29
15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро)	0,00
16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро)	0,00
17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро)	752 466,82
17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)	752 466,82
17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро)	0,00
21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
<b>VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година	Да
32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване	
<b>VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро)	0,00
37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а	0,00
37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR)	0,00

37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро)	0,00
37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR)	0,00
<b>VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)</b>	
38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро)	20 457 361,83
38.1А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро)	5 421 120,29
38.2.1. от които държавно участие (в евро)	5 421 120,29
38.2.2. от които частни участия (в евро)	0,00
38.2А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00

<b>II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
5. Наименование на финансовия инструмент	<b>Финансови инструменти по ПО 1 "Води" ОПОС 2014-2020 г.</b>
6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)	гр. София, България
8. Вид на финансовия инструмент	Специфичен фонд — част от фондови структури
8.2. Свързани фондове — част от фондови структури	"Фонд на фондовете"
8.1. Специално съобразени финансови инструменти или финансови инструменти, отговарящи на стандартни условия, т.е. „готови инструменти“	Индивидуализиран
<b>9. Вид на продуктите, предоставяни от финансовия инструмент: заеми, микрокредити, гаранции, дялови или квазидялови инвестиции, друг финансов продукт или друга подкрепа, комбинирани в рамките на финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013</b>	
9.0.1. Кредити ( $\geq 25\ 000$ евро)	Не
9.0.2. Микрокредити ( $< 25\ 000$ евро, предоставени на микропредприятия) според SEC/2011/1134 оконч.	Не
9.0.3. Гаранции	Да

9.0.4. Дялова инвестиция	Не
9.0.5. Квазидялова инвестиция	Не
9.0.6. Други финансови продукти	Да
9.0.7. Друга подкрепа, комбинирана с финансов инструмент	Не
9.1. Описание на другия финансов продукт	Заеми
9.2. Друга подкрепа, комбинирана в рамките на финансовия инструмент: безвъзмездни средства, лихвени субсидии, субсидии за гаранционни такси съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013	
10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция	Отделен финансов блок
<b>III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент</b>	
11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)	Международни финансови институции
11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент	Европейка банка за възстановяване и развитие
11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент	European Bank for Reconstruction and Development; One Exchange Square; London EC2A; 2JN
12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура.	Други
12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент	Поверяване на задачи по изпълнение на ЕИБ/ЕИФ или МФИ
13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент	04.10.2018
<b>IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро)	115 021 764,29
14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро)	97 768 499,64



14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)	
14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)	
14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)	
14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)	
14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)	
15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро)	28 755 441,07
15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро)	24 442 124,91
15.1.1. от които ЕФРР (в евро)	0,00
15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	24 442 124,91
15.1.3. от които ЕСФ (в евро)	0,00
15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)	0,00
15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)	0,00
15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро)	4 313 316,16
15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро)	4 313 316,16
15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро)	0,00
16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро)	0,00
17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро)	0,00
17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)	0,00
17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро)	0,00
18. Капитализирани разходи за управление или такси за управление съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (приложимо само за окончателния доклад) (в евро)	
19. Капитализирано субсидиране на лихвата или субсидиране на гаранционната такса съгласно член 42, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
20. Размер на приноса от програмата за последващи инвестиции в крайни получатели съгласно член 42, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
<b>V. Общ размер на подкрепата, платена на крайни получатели, или в полза на крайни получатели, или за която са поети задължения по договори за гаранция от финансовия инструмент за инвестиции в крайни получатели, по програма и приоритет или мярка на ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>22. Наименование финансовия продукт, предлаган от финансовия инструмент</b>	<b>Гаранция</b>
22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия инструмент	G- Гаранция
24. Общ размер на финансовото участие на програмата, ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или квазидялова инвестиция или други финансови продукти с крайни получатели (в евро)	0,00

24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)	0,00
25. Обща размер на финансовото участие на програмата, платен на крайни получатели посредством заеми, микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни получатели, по продукти (в евро)	0,00
25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)	0,00
25.1.1. от които по ЕФРР (в евро)	0,00
25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	0,00
25.1.3. от които по ЕСФ (в евро)	0,00
25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро)	0,00
25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро)	0,00
25.2. от които общ размер национално публично съфинансиране (в евро)	0,00
25.3. от които общ размер национално частно съфинансиране (в евро)	0,00
26. Общ размер на заемите, действително платени на крайни получатели във връзка с подписаните договори за гаранция (в евро)	0,00
26.1. Общ размер на новото дългово финансиране, създадено от Инициативата за МСП (член 39, параграф 10, буква б) от Регламента за общоприложимите разпоредби)	
27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с крайни получатели, по продукти	0
28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в крайни получатели, по продукти	0
29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия продукт	0
29.1. от които големи предприятия	0
29.2. от които МСП	0
29.2.1. от които микропредприятия	0
29.3. от които физически лица	0
29.4. от които други видове подпомагани крайни получатели	0
29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни получатели	
33. Общ брой на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение, или общ брой на предоставените гаранции, предявени вследствие на неизпълнение по заеми	0
34. Общ размер на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение (в евро), или общ размер на поетите задължения по предоставени гаранции, които са предявени вследствие на неизпълнение по заеми (в евро)	0,00
<b>39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране</b>	
39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с позоваване на споразумението за финансиране, по продукти	1,52
39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт, по продукти	

39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително)	
<b>22. Наименование финансовия продукт, предлаган от финансовия инструмент</b>	<b>Заеми</b>
22.1. Вид финансов продукт, предлаган от финансовия инструмент	L- Заем
24. Общ размер на финансовото участие на програмата, ангажирано за тези договори за заем, гаранция, дялова или квазидялова инвестиция или други финансови продукти с крайни получатели (в евро)	0,00
24.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)	0,00
25. Обща размер на финансовото участие на програмата, платен на крайни получатели посредством заеми, микрокредити, дялов капитал или други продукти, а за гаранциите — ангажиран за заеми, платени на крайни получатели, по продукти (в евро)	0,00
25.1. от които общ размер на финансовото участие на ЕСИ фондовете (в евро)	0,00
25.1.1. от които по ЕФРР (в евро)	0,00
25.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	0,00
25.1.3. от които по ЕСФ (в евро)	0,00
25.1.4. от които по ЕЗФРСР (в евро)	0,00
25.1.5. от които по ЕФМДР (в евро)	0,00
25.2. от които общ размер национално публично съфинансиране (в евро)	0,00
25.3. от които общ размер национално частно съфинансиране (в евро)	0,00
27. Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с крайни получатели, по продукти	0
28. Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в крайни получатели, по продукти	0
29. Брой крайни получатели, подпомагани от финансовия продукт	0
29.1. от които големи предприятия	0
29.2. от които МСП	0
29.2.1. от които микропредприятия	0
29.3. от които физически лица	0
29.4. от които други видове подпомагани крайни получатели	0
29.4.1. описание на другите видове подпомагани крайни получатели	
33. Общ брой на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение, или общ брой на предоставените гаранции, предявени вследствие на неизпълнение по заеми	
34. Общ размер на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение (в евро), или общ размер на поетите задължения по предоставени гаранции, които са предявени вследствие на неизпълнение по заеми (в евро)	
<b>38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)</b>	
38.3. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), мобилизирани на равнището на крайните получатели (в евро)	
38.3.1. от които държавно участие (в евро)	

38.3.2. от които частни участия (в евро)	
38.3А. Участие по финансов продукт на ЕИБ, мобилизиран на равнище краен получател (само за инструменти съгласно член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	
<b>39. Очакван и постигнат ефект на лоста, с посочване на споразумението за финансиране</b>	
39.1. Очакван ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, с позоваване на споразумението за финансиране, по продукти	1,36
39.2. Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт, по продукти	
39.3. Инвестиции, мобилизирани чрез финансови инструменти по ЕСИ фондове за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция, по продукти (незадължително)	0,00
<b>VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционирал в края на отчетната година	Да
32.1. Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на отчетната година — датата на приключване	
<b>VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро)	0,00
36. Суми, възстановени на финансовия инструмент, отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края на отчетната година (в евро)	0,00
36.1. от които вноски по главница (в евро)	0,00
36.2. от които печалби, други приходи и доходи (в евро)	0,00
37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а	0,00
37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR)	0,00
37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро)	0,00
37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви,	0,00

ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR)	
<b>VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)</b>	
38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро)	79 254 215,66
38.1А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро)	4 313 316,16
38.2.1. от които държавно участие (в евро)	4 313 316,16
38.2.2. от които частни участия (в евро)	0,00
38.2А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
<b>IX. Принос на финансовия инструмент за постигането на показателите на засегнатия приоритет или мярка (член 46, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	

<b>I. Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>1. Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фондовете</b>	
1.1. Приоритетна ос, подкрепяща финансовия инструмент по програмата по ЕСИ фонд	2 - Отпадъци
2. Наименование на ЕСИ фонда/фондовете, подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярката	Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР)
<b>3. Тематична/и цел(и), посочена/и в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяна/и от финансовия инструмент</b>	<b>06 - Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурсите</b>
3.1. Сума на ЕСИ фондове, за която е поет ангажимент в споразумения за финансиране от индивидуалната тематична цел, избрана в поле 3 (незадължително)	
<b>4. Други програми на ЕСИ фондовете, предоставящи принос към финансовия инструмент</b>	
4.1. Номер ССИ на всяка друга програма по ЕСИ фондовете, предоставяща финансово участие във финансовия инструмент	
30. Дата на завършване на предварителната оценка	05.09.2014
<b>31. Избор на организациите, прилагащи финансовия инструмент</b>	
31.1. Вече започнал ли е процес на избор или определяне	Да
<b>II. Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	

5. Наименование на финансовия инструмент	"Фонд на фондовете"
6. Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)	гр. София, България
<b>7. Уредба за изпълнение</b>	
7.1. Финансови инструменти, създадени на равнището на Съюза, управлявани пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепяни с финансово участие на програми по ЕСИ фондовете	Не
7.1.1. Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза	
7.2. Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично равнище, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с финансово участие от програма на европейските структурни и инвестиционни фондове съгласно член 38, параграф 4, букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013	Поверяване на задачи по изпълнението чрез пряко възлагане на договор
7.3. Финансов инструмент, съчетаващ финансово участие на УО с финансови продукти на ЕИБ в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции в съответствие с член 39а, посочени в член 38, параграф 1, буква в)	
8. Вид на финансовия инструмент	Фондове — част от фондови структури
10. Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 и член 39а, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, букви б) и в): доверителна сметка, открита на името на изпълняващата организация и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция	Доверителна сметка
<b>III. Идентификация на органа, изпълняващ финансовия инструмент, и на органа, изпълняващ фонд или фондове, където е приложимо, както е посочено в член 38, параграф 1), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>11. Орган, изпълняващ финансовия инструмент</b>	
11.1. Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 и член 39а, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейската инвестиционна банка; Европейският инвестиционен фонд; международна финансова институция, в която дадена държава членка притежава дялове; банка или институция, която е публична собственост, учредена като правен субект, извършващ финансови дейности на професионална основа; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)	Публичноправна или частноправна организация
11.1.1. Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент	„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД
11.1.2. Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент	ул. „Алабин“ № 38, гр. София, България

12. Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура.	Други
12.1. Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент	Междуведомствено сътрудничество съгласно член 12, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС
13. Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент	10.01.2017
<b>IV. Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, изплатен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
14. Общ размер на финансовото участие на програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в евро)	26 808 253,21
14.1. от които участие на ЕСИ фондове (в евро)	22 787 015,23
14.1.1. от които ЕФРР (в евро) (незадължително)	
14.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро) (незадължително)	
14.1.3. от които ЕСФ (в евро) (незадължително)	
14.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро) (незадължително)	
14.1.5. от които ЕФМДР (в евро) (незадължително)	
15. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент (в евро)	6 702 063,30
15.1. от които стойност на участието на ЕСИ фондове (в евро)	5 696 753,80
15.1.1. от които ЕФРР (в евро)	5 696 753,80
15.1.2. от които Кохезионен фонд (в евро)	0,00
15.1.3. от които ЕСФ (в евро)	0,00
15.1.4. от които ЕЗФРСР (в евро)	0,00
15.1.5. от които ЕФМДР (в евро)	0,00
15.2. от които общ размер национално съфинансиране (в евро)	1 005 309,50
15.2.1. от които общ размер национално публично финансиране (в евро)	1 005 309,50
15.2.2. от които общ размер национално частно финансиране (в евро)	0,00
16. Общ размер на финансовото участие на програмата, изплатено на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (в евро)	0,00
17. Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени със средства от програмата (в евро)	236 775,64
17.1. от които за основно възнаграждение (в евро)	236 775,64
17.2. от които за възнаграждение, обвързано с резултатите (в евро)	0,00
21. Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в евро)	
<b>VI. Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органа, прилагащ финансирането от фонд — част от фондова структура) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
32. Информация дали финансовият инструмент все още е функционалирал в края на отчетната година	Да

32.1. Ако финансовият инструмент не е функционира в края на отчетната година — датата на приключване	
<b>VII. Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент, програмни средства, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, суми, използвани за диференцирано третиране, както е посочено в член 43а, и стойността на капиталовите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
35. Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в евро)	0,00
37. Размер на средствата, които могат да бъдат отнесени към европейските структурни и инвестиционни фондове и са използвани съгласно членове 44 и 43а	0,00
37.1. от които — суми, платени за диференцирано третиране на инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от европейските структурни и инвестиционни фондове на финансовия инструмент или които инвестират съвместно на равнището на крайния получател (в EUR)	0,00
37.2. от които суми за възстановяване на направени разходи за управление и заплащане на такси за управление на финансовия инструмент (в евро)	0,00
37.3. от които — суми за покриване на загубите в номиналния размер на финансовото участие на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовия инструмент в резултат на отрицателни лихви, ако тези загуби възникнат въпреки активното управление на касовите наличности от структурите, изпълняващи финансови инструменти (в EUR)	0,00
<b>VIII. Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)</b>	
<b>38. Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в евро)</b>	
38.1. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в евро)	4 021 237,98
38.1А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, за което е поето задължение в рамките на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00
38.2. Общ размер на другите участия (извън ЕСИ фондовете), изплатени на финансовия инструмент (в евро)	1 005 309,50
38.2.1. от които държавно участие (в евро)	1 005 309,50
38.2.2. от които частни участия (в евро)	0,00
38.2А. Участие по финансовия продукт на ЕИБ, изплатено към ФИ (само за инструменти по член 38, параграф 1, буква в) (в EUR)	0,00



**9. ИНФОРМАЦИЯ, НЯМАЩА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР, ЗА ЕВЕНТУАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ДОКЛАДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ 2016 Г., КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ЗА ДРУГИ МИНИ ДОКЛАДИ: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ**

Таблица 14: Действия, предприети за изпълнение на приложимите общи предварителни условия

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнени критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
----------------------------	---------------------------------	---------------------	------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------	--	----------

Неприложимо

Не е валидирано

Таблица 15: Действия, предприети за изпълнение на приложимите тематични предварителни условия

Общи предварителни условия	Критерии, които не са изпълнени	Предприети действия	Краен срок	Отговорни структури	Приключено действие до края на срока	Изпълнени критерии	Очаквана дата за пълното изпълнение на оставащите действия	Коментар
----------------------------	---------------------------------	---------------------	------------	---------------------	--------------------------------------	--------------------	--	----------

НЕПРИЛОЖИМО

Не е валидирано

**НАПРЕДЪК В ИЗГОТВЯНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ (ЧЛЕН 101, БУКВА З) И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

**9.1. Големи проекти**

Таблица 12: Големи проекти

Проект	ССТ	Статус на ГП	Общ размер на инвестициите	Общ размер на допустимите разходи	Планирана нотификация/дата на представяне	Дата на мълчалияво съгласие /одобрение от Комисията	Планирано започване на изпълнението (година, тримесечие)	Планирана дата на приключване	Приоритетни осиг/инвестиционни приоритети	Настоящ етап на реализация — физически и напредък	Настоящ етап на реализация — физически и напредък	Основни крайни продукти	Дата на подписване на първия договор за извършване на строителни работи	Забележки
Изграждане Вик инфраструктура – Вик Бургас		Планирана за нотифициране/представяне на Комисията	256 919 339,05.	182 424 372,85	2019 г., второ тримесечие		2019 г., четвърто тримесечие	2023 г., трим. 4	1 - бii	0	Проектиране	Съгласно представено окончателно становище на JASPERS	12.03.2020	Посочена е датата на окончателното становище на JASPERS. Името на проекта се преразглежда и уточнява одобреното изменение на програмата с Решение № С (2020) 4105 - 16/06/2020 на Европейската комисия.  Договорът за безвъзмездна помощ е подписан на 17.06.2020г.
Интегриран проект за водния цикъл на град Враца	2017BG16CFMP001	Одобрен	57 752 689,00	45 363 156,00	2017 г., второ тримесечие	21.09.2017	2016 г., четвърто тримесечие	2021 г., трим. 4	1 - бii	23,31	Изграждане	Изграден ПСОВ Изградена Вик мрежа Жители с достъп до подобро	11.09.2012	

												водоснабдяване Жители с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води		
Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община	2018BG16RFMP003	Представен	189 045 613,45	157 538 011,21	2018 г., второ тримесечие		2018 г., четвърто тримесечие	2023 г., трим. 4	2 - 6а	39,80	Проектиране	Осигуряване на допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия) - 180 000 т/год.	30.11.2018	Посочена е датата на сключване на АДФП между УО и Столична община.

Не е валидирано

## Срещани значителни проблеми при изпълнението на големи проекти и предприети мерки за разрешаването им

**По ПО 1 се предвижда да бъдат изпълнени два „големи проекта“:**

Понастоящем се изпълнява фазиран проект „Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II-ра фаза“ с бенефициент община Враца.

**Дейност 1. Рехабилитация на стоманен и реконструкция на съществуващ хранващ азбестоциментов водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца:** За изпълнение на дейността в първа фаза на проекта е сключен договор № С-260/ 19.12.2013 г. През 2019 г. са приключени процедурите, свързани с частна, общинска и държавна собственост (в обхвата на дейност 8) и е издадено Разрешение за строеж № РС-53/31.05.2019 г. от МРРБ. . На 27.01.2020 г. е подписан Протокол 2а (от Наредба 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа. Изпълнителят е мобилизирал ресурс, на обекта са получени първите доставки на тръби и е стартирало изпълнението на строителните и монтажни работи. **Дейност 2.**

**Реконструкция на водопроводна и реконструкция и удължаване на канализационна мрежа на гр. Враца** **Етап 1:** Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване.

Едногодишният период за съобщаване на дефекти е изтекъл. Издаден е Сертификат за изпълнение, съгласно договорни условия на FIDIC. **Дейност 3. Реконструкция на водопроводната и**

**реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца-Етап 2:** Дейностите по ВиК - Етап 2 са преустановени от 30.10.2018 г. поради изтичане на срока на договора за строителен надзор/Инженер по ФИДИК. Подписан е Акт 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. Възложителят е прекратил договора за ВиК-Етап 2 на основание клауза 15.2 [Прекратяване от Възложителя], по вина на изпълнителя. От страна на община Враца е възложена независима техническа експертиза за обследване и установяване на състоянието на изпълнените строителни и монтажни работи по прекратения договор.

В процес е подготовката на документация за възлагане на обществена поръчка за избор на нов изпълнител по реда на ЗОП, който да довърши оставащите дейности от обхвата на прекратения договор, както и да отстрани некачествено извършени СМР, установени от направената независима техническа експертиза.

**Дейност 4. Реконструкция на ПСОВ:** Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване. Едногодишният период за съобщаване на дефекти е изтекъл. Издаден е Сертификат за изпълнение, съгласно договорни условия на FIDIC. **Дейност 7. Строителен надзор:** Забавянето на строителството по основните дейности доведе до изтичане на срока на първоначалния договор за строителен надзор. Община Враца подготви тръжна документация и проведе процедура по ЗОП за избор на нов изпълнител, с две обособени позиции (ОП), както следва: ОП 1 - за избор на изпълнител на строителен надзор по Дейности 2, 3 и 4, и ОП 2 за избор на изпълнител на строителен надзор по Дейност 1. Сключени са два договора, които се изпълняват текущо. **Дейност**

**8. Закупуване/придобиване/отчуждаване на земя:** На база одобрен ПУП-ПП, влязъл в сила със Заповед №РД-02-15-13/12.02.2016 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, община Враца проведе процедури за уреждане на вещно-правните отношения със собствениците на имоти по трасето на водопровода от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца.

През 2019 г. процедурите са финализирани успешно, в резултат на което работният проект за подмяна на довеждащия водопровод от яз. „Среченска бара“ до гр. Враца е одобрен, съгласуван и е издадено Разрешение за строеж № РС-53/31.05.2019 г. от МРРБ – необходимата предпоставка за стартиране на изпълнението на дейност 1.

Представено бе проектно предложение за „Интегриран воден проект за област Бургас“ от "Водоснабдяване и канализация" ЕАД гр. Бургас, което се одобри от УО на ОПОС и договорът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ бе подписан на 17.06.2020 г. Проектно-предложението бе подадено за одобрение от ЕК на 12.05.2020 г. чрез SFC.

**По ПО 2 се изпълнява един „голям проект“** по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. с бенефициент Столична община за **„Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“**. С бенефициента е сключен договор за предоставяне на финансиране на 30.11.2018 г. и през октомври 2019 г. е нотифицирана държавна помощ за опазване на околната среда и за енергетика. Получено е писмо от ЕК: SA. 54042 (2019N) България – София производство на електроенергия от битови отпадъци/комбинирано производство на енергия с оползотворяване на RDF, от 26.11.2019 г., с което се съобщава, че Комисията е взела решение да не повдига възражения срещу помощта на основание, че тя е съвместима с вътрешния пазар съгл. чл. 107, пар. 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС). На 20.03.2020 г. е издадено Решение за одобрение на проекта от страна на ЕК. Чрез техническата помощ по проекта, осигурена в рамките на Меморандум за разбирателство относно подкрепа на проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейска инвестиционна банка, и сключеното Споразумение за предоставяне на услуги, с подкрепата на ЕИБ ще се подготвят тръжните документации за избор на изпълнители на инженеринга и строителния надзор/Инженер по FIDIC. Съгласно информация, предоставена от Столична община за изпълнението на дейностите, техническата помощ е договорена, подготовката на тръжната документация е в ход и предстоят договорите за строителство. Предвид заложените срокове за изпълнение на основните дейности по проекта, от страна на бенефициента е необходима максимална мобилизация с оглед приключването на проекта в рамките на периода за допустимост на разходите.

**Всяка планирана промяна в списъка на големи проекти по оперативната програма**

През 2020 г. с изменението на програмата е прецизирано наименованието на големия проект на ВиК Бургас на „Интегриран воден проект за област Бургас“. Включване на нов голям проект не се предвижда.

Не е валидирано

## 9.2. Съвместни планове за действие

Напредък по изпълнението на различните етапи от съвместните планове за действие.

--

Неприложимо

Не е валидирано



Таблица 13: Съвместни планове за действие (СПД)

Наименование на СПД	ССТ	Етап изпълнение на СПД	Общ размер на допустимите разходи	Общ размер на публичната подкрепа	Принос на ОП към СПД	Приоритетна ос	Вид на СПД	[Планирано] представяне на Комисията	[Планирано] започване на изпълнението	[Планирано] приключване	Основни крайни продукти и резултати	Общ размер на допустимите разходи, сертифицирани пред Комисията	Забележки
---------------------	-----	------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------------	------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	-----------

Неприложимо

Не е валидирано

**Срещани значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им**

--

Неприложимо

Не е валидирано

**ЧАСТ Б**

**ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2017 г., 2019 г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

(член 50, параграф 4 и член 111, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

**10. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 И ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

Неприложимо

**10.1. Информация в част А и постигане на целите на програмата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)**

Неприложимо

Приоритетна ос	1 - Води
----------------	----------

--

Приоритетна ос	2 - Отпадъци
----------------	--------------

--

Приоритетна ос	3 - Натура 2000 и биоразнообразие
----------------	-----------------------------------

--

Приоритетна ос	4 - Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища
----------------	--

--

Приоритетна ос	5 - Подобряване качеството на атмосферния въздух
----------------	--

--

Приоритетна ос	6 - Техническа помощ
----------------	----------------------

--

**10.2. Специфичните действия, предприети за насърчаване на равенството между мъжете и жените и за предотвратяване на дискриминацията, по-специално насърчаване на достъпността за хората с увреждания, и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на аспекта за равенството между половете в оперативната програма и в операциите (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)**

Неприложимо

--

**10.3. Устойчиво развитие (член 50, параграф 4 и член 111, параграф 4, втора алинея, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)**

Неприложимо

**10.4. Докладване относно подкрепата, използвана за целите във връзка с изменението на климата (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)**

Неприложимо

**10.5. Роля на партньорите в изпълнението на програмата**

Неприложимо

Не е валидирано

**11. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ОЦЕНКА СЪГЛАСНО ЧЛЕН 111,  
ПАРАГРАФ 4, ПЪРВА АЛИНЕЯ, БУКВИ А) И Б) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013**

**11.1. Напредък по изпълнението на плана за оценка и предприетите действия във връзка с констатациите от извършените оценки**

Неприложимо

--

Не е валидирано

Статус	Име	Фонд	Година на приключване на оценката	Вид оценка	Тематична цел	Тема	Констатации (за изпълнени)	Последващи действия (за изпълнени)
--------	-----	------	-----------------------------------	------------	---------------	------	----------------------------	------------------------------------

Неприложимо

Не е валидирано

**11.2. Резултати от мерките за информиране и публичност относно фондовете, провеждани в рамките на комуникационната стратегия**

Неприложимо

--

Не е валидирано

**12. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013) (ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕНА В ДОКЛАДА, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ 2016 Г. (ВЖ. ТОЧКА 9 ПО-ГОРЕ), НО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ДОКЛАДА ЗА 2017 Г.) ВАРИАНТ: ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА**

Неприложимо

Не е валидирано



**13. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОБАВЕНА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И ЦЕЛИТЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 111, ПАРАГРАФ 4, ВТОРА АЛИНЕЯ, БУКВИ А), Б), В), Г), Ж) И З) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

Неприложимо

**13.1. Напредък в прилагането на интегрирания подход към териториалното развитие, включително развитието на регионите, засегнати от демографски предизвикателства и неблагоприятни постоянни условия или природни бедствия, интегрираните териториални инвестиции, устойчивото развитие на градските райони и воденото от общностите местно развитие в рамките на оперативната програма**

Неприложимо

**13.2. Напредък в осъществяването на действия за засилване на капацитета на органите на държавите членки и на бенефициерите за администриране и използване на средствата от фондовете**

Неприложимо

**13.3. Напредък в изпълнението на междурегионални и транснационални действия**

Неприложимо

**13.4. По целесъобразност, приноса към макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни**

Както е посочено в Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 27, параграф 3 относно "съдържанието на програмите", член 96, параграф 3, буква д) относно "съдържанието, приемането и изменението на оперативните програми по цел "Инвестиции за растеж и работни места", член 111, параграф 3, член 111, параграф 4, буква г) относно "докладите за изпълнение по целта "Инвестиции за растеж и работни места" и приложение 1, раздел 7.3 относно "приноса на основните програми за макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни" настоящата програма допринася за макрорегионални стратегии и/или стратегии за морските басейни:

Изпълнението на програмата допринася за постигането на целите от приоритетните области на стълб 2 „Опазване на околната среда в региона на река Дунав“ на Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR) планирани за изпълнение до 2020 г. чрез финансиране на мерки, заложи в приоритетни оси 1, 3, 4 и 5 на програмата:

- По приоритетна област 1: „Възстановяване и поддържане на качеството на водите“ - ще допринесе за изпълнението на целите от чрез финансиране на мерки в приоритетна ос 1 в съгласуваност с мерките, заложи в ПУРБ и в обхвата на програмата;
- По приоритетна област 2: „Управление на рисковете за околната среда“ - ОПОС допринася за изпълнението на целите от тази област чрез финансиране на мерки в приоритетна ос 4 в съгласуваност с мерките, заложи в ПУРН и в обхвата на програмата;
- По приоритетна област 3: „Запазване на биоразнообразието, заобикалящата среда и качеството на въздуха и почвите“ - изпълняваните операции по ОПОС се предвижда да окажат положителен принос към изпълнението на целите, съгласно НПРД, както и чрез изпълнение на мерки за намаляване замърсяването на въздуха по приоритетна ос 5.

ОПОС допълва в пълна синергия, но и ясна демаркация, приоритетите на Дунавската стратегия, както и Механизма за свързаност на Европа, програмите за ТГС и транснационална програма „Дунав“. Понастоящем функционира Национален механизъм за координация на участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който се осъществява чрез съвместни експертни работни групи по специфични цели към Стратегията за изграждане и поддръжка на

инфраструктура, както и за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Дунавския регион.

- Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)
- ✓ **Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)**
- Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR)
- Стратегия на ЕС за региона на Алпите (EUSALP)
- Стратегия за басейна на Атлантическия океан (ATLSBS)

Не е валидирано

**13.5. Напредък в изпълнението на действията в областта на социалните иновации, когато е целесъобразно**

Неприложимо

**13.6. Напредък в изпълнението на мерките, насочени към специфичните нужди на най-силно засегнатите от бедност географски райони или на целевите групи, изложени на най-висок риск от бедност, дискриминация или социално изключване, като се обръща специално внимание на маргинализираните общности, хората с увреждания, дълготрайно безработните и младежите, които не участват в никаква форма на заетост, включително, ако е целесъобразно, използваните финансови ресурси**

Неприложимо

Не е валидирано

**ЧАСТ В — ДОКЛАДИ, ПРЕДСТАВЕНИ ПРЕЗ 2019 Г. И ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (член 50, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)**  
**14. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА НИВО ПРИОРИТЕТНА ОС И ПРОГРАМА (ЧЛЕН 21, ПАРАГРАФ 2 И ЧЛЕН 22, ПАРАГРАФ 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

НЕПРИЛОЖИМО

Не е валидирано

**ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (ВАРИАНТ С ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА)**

Информация и оценка за приноса на програмата за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Неприложимо

Не е валидирано

**15. ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА И ПРИЕТИТЕ МЕРКИ — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)**

Когато оценката на напредъка, постигнат по отношение на етапните цели и целевите стойности, определени в рамката на изпълнението, показва, че някои основни етапи и целеви стойности не са били постигнати, държавите членки следва да посочат основните причини за неуспех в постигането на етапните цели в доклада за 2019 г. (за етапните цели) и в окончателния доклад за изпълнението (за целевите стойности).

--

Неприложимо

Не е валидирано

## ДОКУМЕНТИ

Заглавие на документа	Вид документ	Дата на документа	Локален референтен номер	Референтен номер на Комисията	Файлове	Дата на изпращане	Изпратено от
-----------------------	--------------	-------------------	--------------------------	-------------------------------	---------	-------------------	--------------

Не е валидирано

**ПОСЛЕДНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВАЛИДИРАНЕТО**

Тежест	Код	Съобщение
--------	-----	-----------

Не е валидирано